

# **2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu**

Mart 2020/BURDUR

# İÇİNDEKİLER

## SAYFA

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1- YÖNETİCİ ÖZETİ.....</b>                                                       | <b>1</b>  |
| <b>2- GENEL DEĞERLENDİRME.....</b>                                                  | <b>2</b>  |
| A-MİSYON.....                                                                       | 2         |
| B-VİZYON.....                                                                       | 2         |
| C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER.....                                                       | 3         |
| D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....                                            | 4         |
| E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....                                           | 5         |
| 1- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı.....             | 5         |
| 2- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı..... | 6         |
| a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları.....                 | 7         |
| b) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları.....                       | 8         |
| c) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları.....                       | 9         |
| 3- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları.....                             | 10        |
| 4- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Misafirhaneleri.....                       | 10        |
| 5- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.....         | 11        |
| a) Bilgisayarlar.....                                                               | 11        |
| b) Kütüphane Kaynakları.....                                                        | 11        |
| F- 2019 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....          | 12        |
| a-Hedeflenen, Gerçekleşen.....                                                      | 12        |
| G-2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....                                               | 14        |
| a-Genel Yatırım Uygulama Durumu.....                                                | 14        |
| b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....                          | 14        |
| <b>3- 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI.....</b>                                         | <b>15</b> |
| 1- Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapımı .....                                       | 15        |
| 2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....                                               | 23        |
| 3- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....                                             | 24        |
| 4- Kampüs Altyapısı .....                                                           | 27        |
| 5- Muhtelif İşler .....                                                             | 38        |
| 6- Yayın Alımı.....                                                                 | 55        |
| 7- İhtisaslaşma Projesi.....                                                        | 58        |
| 8- Kamulaştırma.....                                                                | 59        |
| <b>4- ÖNERİLER.....</b>                                                             | <b>60</b> |
| <b>5- 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....</b>                                     | <b>61</b> |
| <b>6- 2019 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU.....</b>                           | <b>62</b> |

## 1-YÖNETİCİ ÖZETİ



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşüncüyü üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Üniversitemize 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 17.460.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından 2.721.510 TL ödenek eklenmiştir. Üniversitemizin 2019 yılı sonu yatırım ödeneği toplamı 20.181.510 TL olmuş, yatırım harcamaları 20.160.370 TL, harcama oranı ise % 99.90 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatlarımız sürmektedir. 13 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi'nin 1.750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Binası, Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Binaları ve Bucak Sağlık Yüksekokulu Binasının yapımı sürmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Adem KORKMAZ  
Rektör

## **2-GENEL DEĞERLENDİRME**

### **A-MİSYON**

Çağın gerektirdiği bilimsel yeterliliklere sahip, yerele kök salmış ancak evrensel değerlere açık, bilimin rehberliğini ilke edinen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, dinamik, araştırmacı, girişimci özelliklere sahip, sanat ve spor alanlarıyla da ilgili bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmak.

### **B-VİZYON**

Ürettiği bilgi, gerçekleştirdiği proje ve yetiştirdiği araştırmacı ve girişimci insan kaynağı ile yerel kalkınmaya odaklanmış, bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi bir üniversite olmak.

## C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

### AMAÇ. 1 (A.1): EĞİTİM-ÖĞRETİMİN NİTELİK VE NİCELİĞİNİ GELİŞTİRMEK

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef. 1 (A.1- H.1):</b> | Öğrenci memnuniyetini 5 yılın sonunda %80'in üzerine çıkarmak.                          |
| <b>Hedef. 2 (A.1- H.2):</b> | Akademik ve İdari Personel memnuniyetini %75'in üzerine çıkarmak.                       |
| <b>Hedef. 3 (A.1- H.3):</b> | Girişimci niteliklere sahip öğrenci yetiştirmek.                                        |
| <b>Hedef. 4 (A.1- H.4):</b> | Bölüm ve program sayısını artırarak 5 yılın sonunda öğrenci sayısını 57 bine çıkartmak. |
| <b>Hedef. 5 (A.1- H.5):</b> | Fiziksel, teknolojik ve bilimsel olanakları geliştirmek.                                |

### AMAÇ. 2 (A.2) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef. 1 (A.2- H.1):</b> | Proje sayısını 5 yılın sonunda %40 arttırmak.                                 |
| <b>Hedef. 2 (A.2- H.2):</b> | Bilimsel araştırma ve yayınların sayısını her yıl %15 arttırmak.              |
| <b>Hedef. 3 (A.2- H.3):</b> | Dünyada ve Türkiye'de yapılan üniversite sıralamalarında üst sıralara çıkmak. |

### AMAÇ.3: (A3) BÖLGESEL KALKINMA VE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef. 1 (A.3- H.1):</b> | Üniversitenin dış paydaşları ile işbirliğinin niteliğini ve niceliğini arttırmak.                                      |
| <b>Hedef. 2 (A.3- H.2):</b> | Bölgenin sektörel sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek.                                                     |
| <b>Hedef. 3 (A.3- H.3):</b> | Bölgenin/Ülkenin hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sektöründe araştırma geliştirme, üretim ve katma değer üssü olmak. |

### AMAÇ.4: (A4) ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİ VE ÜNİVERSİTENİN BİLİNİRLİĞİNİ ARTTIRMAK

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef. 1 (A.4- H.1):</b> | Ulusal ve uluslararası ölçekte işbirliği sayısını %10 arttırmak. |
| <b>Hedef. 2 (A.4- H.2):</b> | Üniversitenin bilinirlik ve marka değerini arttırmak.            |

## D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

| 2019 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ                                         |              |                                 |                                |                   |           |                                      |               |                 |                              |                        |                             |                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| PROJE NO                                                             | PROJE TUTARI | 2019 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |           | Ödenek Ekleme                        |               |                 | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|                                                                      |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen   | Eklenen Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                              |                        |                             |                 |
| 2019'DA BİTEN<br>2019H030570<br>MUHTELİF İŞLER                       | 4.000.000    | 0                               | 4.000.000                      | 397.000           | 6.750.526 | 0                                    | 930.110       | 600.000         | 11.883.636                   | 11.870.526             | 13.110                      | 99.89           |
| 2019'DA BİTEN<br>2019H035090<br>ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ      | 100.000      | 0                               | 100.000                        | 0                 | 220.047   | 0                                    | 0             | 0               | 320.047                      | 320.047                | 0                           | 100             |
| 2019'DAN SONRAYA KALAN<br>2008H033760<br>DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | 84.881.000   | 175.902.933                     | 10.400.000                     | 6.241.289         | 250.000   | 0                                    | 829.000       | 0               | 5.237.711                    | 5.237.711              | 0                           | 100             |
| 2019'DAN SONRAYA KALAN<br>2008H033750<br>KAMPÜS ALTYAPI              | 12.953.000   | 36.687.139                      | 2.000.000                      | 132.284           | 0         | 0                                    | 0             | 0               | 1.867.716                    | 1.867.716              | 0                           | 100             |
| 2019'DA BİTEN<br>2019H050020<br>AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ        | 200.000      | 0                               | 200.000                        | 200.000           | 0         | 0                                    | 0             | 0               | 0                            | 0                      | 0                           | 0               |
| 2019'DAN SONRAYA KALAN<br>2017K121000<br>HAYVANCILIK İHTİSASLAŞMA    | 56.395.000   | 15.000.000                      | 10.000                         | 0                 | 0         | 0                                    | 0             | 0               | 10.000                       | 10.000                 | 0                           | 100             |
| 2019'DA BİTEN<br>2019H034730<br>YAYIN ALIMİ                          | 750.000      | 0                               | 750.000                        | 250.000           | 0         | 0                                    | 0             | 0               | 500.000                      | 493.126                | 6.874                       | 98.63           |
| KAMULAŞTIRMA                                                         | 0            | 0                               | 0                              | 0                 | 0         | 0                                    | 362.400       | 0               | 362.400                      | 361.244                | 1.156                       | 99.68           |
| GENEL TOPLAM                                                         | 159.279.000  | 227.590.072                     | 17.460.000                     | 7.220.573         | 7.220.573 | 0                                    | 2.121.510     | 600.000         | 20.181.510                   | 20.160.370             | 21.140                      | 99.90           |

Not: Bucak Sağlık Yüksekokulu binası yapımı için S.S. Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı tarafından 2016 yılında yatırılarak şartlı bağış ve yardım olarak ödenek kaydedilen 1.900.000 TL'nin kalan 137.846,54 TL'si 2020 yılına devredilmiştir.

## E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

### 1. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

| Yerleşke Adı                              | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> ) |             |            |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
|                                           | Üniversite                                              | Maliye Haz. | Diğer      | Toplam        |
| Rektörlük                                 | 1.100,00                                                | 39.213,00   | 0          | 40.313,00     |
| Teknik Bilimler MYO                       | 15.809,70                                               | 9.812,00    | 0          | 25.621,70     |
| İstiklal Kampüs Alanı                     | 9.459.298,85                                            | 184.424,00  | 50.796,00  | 9.694.518,85  |
| Gölhisar Yerleşkesi                       | 0                                                       | 59.773,53   | 126.598,00 | 186.371,53    |
| Gölhisar Uygulamaları Bilimler Yerleşkesi | 6.338,00                                                | 0           | 0          | 6.338,00      |
| Bucak Oğuzhan Kampüsü                     | 62.141,51                                               | 12.226,70   | 7.448,03   | 81.816,24     |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO                | 11.002,00                                               | 2.550,00    | 0,00       | 13.552,00     |
| Ağlasun MYO                               | 0                                                       | 15.254,62   | 3.764,54   | 19.019,16     |
| Tefenni MYO                               | 0                                                       | 14.159,80   | 0          | 14.159,80     |
| Çavdır MYO                                | 0                                                       | 18.540,00   | 0          | 18.540,00     |
| Yeşilova MYO                              | 44.069,45                                               | 0           | 0          | 44.069,45     |
| Karamanlı MYO                             | 0                                                       | 45.959,00   | 3.799,00   | 49.758,00     |
| Altınyayla MYO                            | 22.009,00                                               | 0           | 0          | 22.009,00     |
| Toplam                                    | 9.621.768,51                                            | 401.912,65  | 192.405,57 | 10.216.086,73 |

## 2. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı

| BİRİMLER                                 | KAPALI ALANLAR |
|------------------------------------------|----------------|
|                                          | M <sup>2</sup> |
| Rektörlük ve İdari Birimler              | 44.996         |
| Veteriner Fakültesi                      | 31.705         |
| Fen-Edebiyat Fakültesi                   | 33.610         |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     | 21.064         |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO               | 6.752          |
| Teknik Bilimler MYO                      | 7.097          |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO                 | 7.201          |
| Bucak Emin Gülmez MYO                    | 7.733          |
| Göhlisar MYO                             | 6.042          |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO           | 3.450          |
| Ağlasun MYO                              | 3.465          |
| Ağlasun MYO (Yeni)                       | 4.116          |
| Tefenni MYO                              | 2.710          |
| Çavdır MYO                               | 2.780          |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı           | 2.500          |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları      | 10.724         |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretm Ara.Mer.    | 6.890          |
| Altınyayla MYO                           | 6.691          |
| Spor Kompleksi(A-B Blok)                 | 12.300         |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi               | 6.520          |
| Yeşilova MYO                             | 4.319          |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini      | 1.472          |
| Eğitim Fakültesi                         | 21.934         |
| Kreş Binası                              | 1.207          |
| Fereli Sinan Yurdu                       | 12.833         |
| Öğrenci Sokağı                           | 20.700         |
| İlahiyat Fakültesi                       | 10.415         |
| Camii                                    | 3.773          |
| Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)           | 5.892          |
| Kütüphane                                | 10.290         |
| Teknokent                                | 2.850          |
| Göhlisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 5.750          |
| Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel)        | 16.102         |
| Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum)       | 25.812         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                      | <b>371.695</b> |

## a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları

| BİRİMLER                              | İDARİ HİZMET ALANLARI |               |                 |              |            |               |              |              |          |              |          |              |                   |              |                |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------------|----------------|
|                                       | BÜRO                  |               | TOPLANTI SALONU |              | DEPO+ARŞİV |               | TESİSAT+PANO |              | KREŞ     |              | KADEME   |              | SİRKÜLASYON ALANI | TOPLAM       |                |
|                                       | AD                    | M²            | AD              | M²           | AD         | M²            | AD           | M²           | AD       | M²           | AD       | M²           | M²                | AD           | M²             |
| Rektörlük ve İdari Birimler           | 117                   | 3.973         | 3               | 117          | 24         | 1.688         | 3            | 52           | 1        | 456          | 1        | 1.510        | 9.154             | 148          | 16.950         |
| Veteriner Fakültesi                   | 206                   | 5.423         | 13              | 804          | 3          | 497           | 4            | 446          | 0        | 0            | 0        | 0            | 12.845            | 226          | 20.015         |
| Fen-Edebiyat Fakültesi                | 359                   | 7.110         | 8               | 355          | 31         | 973           | 26           | 458          | 0        | 0            | 0        | 0            | 13.840            | 424          | 22.736         |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  | 146                   | 3.335         | 8               | 475          | 14         | 767           | 3            | 262          | 0        | 0            | 0        | 0            | 8.727             | 171          | 13.566         |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO            | 36                    | 1.353         | 1               | 45           | 0          | 0             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 2.379             | 37           | 3.777          |
| Teknik Bilimler MYO                   | 26                    | 718           | 1               | 57           | 0          | 0             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 980               | 27           | 1.755          |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO              | 23                    | 701           | 1               | 79           | 0          | 0             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 2.503             | 24           | 3.283          |
| Bucak Emin Gülmez MYO                 | 21                    | 522           | 1               | 57           | 6          | 217           | 2            | 195          | 0        | 0            | 0        | 0            | 2.500             | 30           | 3.491          |
| Göhlisar MYO                          | 23                    | 420           | 1               | 60           | 9          | 184           | 1            | 17           | 0        | 0            | 0        | 0            | 2.155             | 34           | 2.836          |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO        | 18                    | 563           | 1               | 50           | 2          | 85            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 1.509             | 21           | 2.207          |
| Ağlasun MYO                           | 20                    | 440           | 1               | 59           | 4          | 168           | 0            | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 516               | 25           | 1.183          |
| Tefenni MYO                           | 19                    | 435           | 1               | 48           | 0          | 0             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 1.201             | 20           | 1.684          |
| Çavdır MYO                            | 18                    | 339           | 1               | 29           | 5          | 164           | 4            | 32           | 0        | 0            | 0        | 0            | 1.105             | 28           | 1.669          |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı        | 9                     | 166           | 1               | 37           | 0          | 0             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0        | 0            | 869               | 10           | 1.072          |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları   | 92                    | 2.247         | 2               | 106          | 7          | 149           | 4            | 141          | 0        | 0            | 1        | 254          | 4.394             | 106          | 7.291          |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretm Ara.Mer. | 11                    | 140           | 1               | 23           | 8          | 1.247         | 8            | 402          | 0        | 0            | 0        | 0            | 2.529             | 28           | 4.341          |
| Altınyayla MYO                        | 31                    | 799           | 0               | 0            | 0          | 0             | 2            | 9            | 0        | 0            | 0        | 0            | 2.683             | 33           | 3.491          |
| Spor Kompleksi(A-B Blok)              | 25                    | 631           | 1               | 80           | 10         | 1.275         | 5            | 1.499        | 0        | 0            | 0        | 0            | 8.082             | 41           | 11.567         |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi            | 43                    | 825           | 1               | 29           | 8          | 128           | 10           | 164          | 0        | 0            | 0        | 0            | 2.986             | 62           | 4.132          |
| Yeşilova MYO                          | 25                    | 561           | 1               | 50           | 1          | 20            | 3            | 16           | 0        | 0            | 0        | 0            | 1.650             | 30           | 2.297          |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini   | 0                     | 0             | 1               | 292          | 2          | 143           | 1            | 25           | 0        | 0            | 0        | 0            | 578               | 4            | 1.038          |
| Eğitim Fakültesi                      | 154                   | 3.544         | 5               | 361          | 19         | 748           | 5            | 170          | 0        | 0            | 0        | 0            | 9.431             | 183          | 14.254         |
| Kreş Binası                           | 0                     | 0             | 0               | 0            | 0          | 0             | 0            | 0            | 1        | 1.207        | 0        | 0            | 0                 | 1            | 1.207          |
| İlahiyat Fakültesi                    | 87                    | 1.109         | 7               | 299          | 9          | 279           | 7            | 185          | 0        | 0            | 0        | 0            | 5.926             | 110          | 7.798          |
| Camii                                 | 0                     | 0             | 0               | 0            | 0          | 0             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0        | 1            | 3.773             | 0            | 3.773          |
| Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)        | 4                     | 66            | 0               | 0            | 4          | 156           | 1            | 241          | 0        | 0            | 0        | 0            | 4.417             | 9            | 4.880          |
| Kütüphane Binası                      | 13                    | 495           | 3               | 236          | 6          | 570           | 7            | 425          | 0        | 0            | 0        | 0            | 4.474             | 29           | 6.200          |
| Göhlisar Uygulamalı Bilimler YO       | 11                    | 224           | 0               | 0            | 11         | 1.096         | 5            | 148          | 0        | 0            | 0        | 0            | 2.653             | 27           | 4.121          |
| Teknokent                             | 34                    | 921           | 2               | 87           | 9          | 337           | 3            | 135          | 0        | 0            | 0        | 0            | 1.370             | 48           | 2.850          |
| Ağlasun MYO (Yeni)                    | 18                    | 638           | 1               | 46           | 2          | 33            | 5            | 158          | 0        | 0            | 0        | 0            | 1.619             | 26           | 2.494          |
| Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel)     | 10                    | 297           | 2               | 253          | 9          | 283           | 11           | 365          | 0        | 0            | 0        | 0            | 7.977             | 32           | 9.175          |
| Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum)    | 107                   | 2.388         | 1               | 65           | 13         | 765           | 10           | 946          | 0        | 0            | 0        | 0            | 11.338            | 131          | 15.502         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                   | <b>1.706</b>          | <b>40.383</b> | <b>70</b>       | <b>4.199</b> | <b>216</b> | <b>11.972</b> | <b>130</b>   | <b>6.491</b> | <b>1</b> | <b>1.207</b> | <b>2</b> | <b>1.765</b> | <b>136.619</b>    | <b>2.125</b> | <b>202.635</b> |

## b) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları

| BİRİMLER                              | EĞİTİM ALANLARI |                |             |                |                       |                |           |                |              |                |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
|                                       | DERSLİK         |                | LABORATUVAR |                | ATÖLYE UYGULAMA ALANI |                | KÜTÜPHANE |                | TOPLAM       |                |
|                                       | AD              | M <sup>2</sup> | AD          | M <sup>2</sup> | AD                    | M <sup>2</sup> | AD        | M <sup>2</sup> | AD           | M <sup>2</sup> |
| Rektörlük ve İdari Birimler           | 2               | 250            | 0           | 0              | 2                     | 186            | 1         | 264            | 4            | 700            |
| Veteriner Fakültesi                   | 8               | 950            | 99          | 4.958          | 132                   | 3.950          | 1         | 264            | 239          | 10.122         |
| Fen-Edebiyat Fakültesi                | 63              | 4.398          | 90          | 5.288          | 4                     | 263            | 0         | 0              | 157          | 9.949          |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  | 55              | 6.053          | 8           | 480            | 3                     | 335            | 1         | 170            | 66           | 7.038          |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO            | 32              | 1.177          | 9           | 657            | 0                     | 0              | 1         | 91             | 41           | 1.925          |
| Teknik Bilimler MYO                   | 17              | 1.230          | 8           | 565            | 7                     | 1.452          | 1         | 110            | 32           | 3.357          |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO              | 19              | 1.290          | 4           | 250            | 1                     | 286            | 1         | 106            | 24           | 1.932          |
| Bucak Emin Gülmez MYO                 | 18              | 1.318          | 5           | 507            | 9                     | 1.785          | 1         | 134            | 32           | 3.744          |
| Göhlisar MYO                          | 20              | 1.055          | 7           | 420            | 2                     | 120            | 1         | 60             | 29           | 1.655          |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO        | 12              | 720            | 3           | 210            | 0                     | 0              | 1         | 50             | 15           | 980            |
| Ağlasun MYO                           | 14              | 700            | 4           | 232            | 1                     | 176            | 1         | 50             | 19           | 1.158          |
| Tefenni MYO                           | 14              | 680            | 1           | 48             | 0                     | 0              | 1         | 38             | 15           | 766            |
| Çavdır MYO                            | 12              | 683            | 2           | 130            | 0                     | 0              | 1         | 56             | 14           | 869            |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı        | 0               | 0              | 16          | 744            | 25                    | 465            | 0         | 0              | 41           | 1.209          |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları   | 3               | 238            | 11          | 265            | 76                    | 2.439          | 1         | 40             | 90           | 2.982          |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretm Ara.Mer. | 1               | 50             | 5           | 80             | 13                    | 2.243          | 0         | 0              | 19           | 2.373          |
| Altınyayla MYO                        | 30              | 1.274          | 5           | 280            | 0                     | 0              | 0         | 0              | 35           | 1.554          |
| Spor Kompleksi(A-B Blok)              | 0               | 0              | 0           | 0              | 0                     | 0              | 0         | 0              | 0            | 0              |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi            | 17              | 1.523          | 8           | 586            | 0                     | 0              | 1         | 36             | 25           | 2.145          |
| Yeşilova MYO                          | 9               | 926            | 5           | 179            | 4                     | 506            | 1         | 65             | 18           | 1.676          |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini   | 0               | 0              | 0           | 0              | 0                     | 0              | 0         | 0              | 0            | 0              |
| Eğitim Fakültesi                      | 85              | 5.959          | 10          | 689            | 9                     | 624            | 0         | 0              | 104          | 7.272          |
| İlahiyat Fakültesi                    | 18              | 1.527          | 1           | 100            | 4                     | 229            | 1         | 99             | 23           | 1.955          |
| Camii                                 | 0               | 0              | 0           | 0              | 0                     | 0              | 0         | 0              | 0            | 0              |
| Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)        | 0               | 0              | 0           | 0              | 0                     | 0              | 0         | 0              | 0            | 0              |
| Kütüphane Binası                      | 0               | 0              | 0           | 0              | 0                     | 0              | 20        | 3.991          | 0            | 3.991          |
| Göhlisar Uygulamalı Bilimler YO       | 19              | 1.005          | 6           | 258            | 0                     | 0              | 1         | 135            | 25           | 1.398          |
| Teknokent                             | 0               | 0              | 0           | 0              | 0                     | 0              | 0         | 0              | 0            | 0              |
| Ağlasun MYO (Yeni)                    | 17              | 1.001          | 1           | 46             | 0                     | 0              | 1         | 131            | 18           | 1.178          |
| Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel)     | 0               | 0              | 0           | 0              | 0                     | 0              | 0         | 0              | 0            | 0              |
| Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum)    | 28              | 2.380          | 0           | 0              | 0                     | 0              | 0         | 0              | 28           | 2.380          |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                   | <b>513</b>      | <b>36.387</b>  | <b>308</b>  | <b>16.972</b>  | <b>292</b>            | <b>15.059</b>  | <b>38</b> | <b>5.890</b>   | <b>1.113</b> | <b>74.308</b>  |

### c) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları

| BİRİMLER                              | SOSYAL ALANLAR |               |           |               |                  |              |                          |              |                     |               |          |               |                   |               |            |                |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|---------------|------------|----------------|
|                                       | KAFETERYA      |               | YEMEKHANE |               | KONFERANS SALONU |              | MİSAFİRHANE VE LOJMANLAR |              | SPOR ALANI (KAPALI) |               | YURT     |               | SPOR ALANI (AÇIK) |               | TOPLAM     |                |
|                                       | AD             | M²            | AD        | M²            | AD               | M²           | AD                       | M²           | AD                  | M²            |          |               | AD                | M²            | AD         | M²             |
| Rektörlük ve İdari Birimler           | 0              | 0             | 1         | 9.697         | 1                | 1.880        | 12                       | 1.665        | 3                   | 14.104        | 0        | 0             | 0                 | 0             | 17         | 27.346         |
| Veteriner Fakültesi                   | 1              | 514           | 2         | 552           | 1                | 370          | 0                        | 0            | 1                   | 132           | 0        | 0             | 2                 | 1.110         | 7          | 2.678          |
| Fen-Edebiyat Fakültesi                | 3              | 685           | 0         | 0             | 2                | 240          | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 5          | 925            |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  | 1              | 230           | 1         | 230           | 0                | 0            | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 2          | 460            |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO            | 1              | 270           | 1         | 465           | 1                | 315          | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 1                 | 1.500         | 4          | 2.550          |
| Teknik Bilimler MYO                   | 1              | 1.100         | 1         | 730           | 1                | 155          | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 3                 | 4.000         | 6          | 5.985          |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO              | 1              | 1.801         | 1         | 85            | 0                | 0            | 0                        | 0            | 1                   | 100           | 0        | 0             | 1                 | 400           | 4          | 2.386          |
| Bucak Emin Gülmez MYO                 | 1              | 213           | 0         | 0             | 1                | 285          | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 2                 | 900           | 4          | 1.398          |
| Göhlisar MYO                          | 2              | 695           | 3         | 576           | 2                | 212          | 0                        | 0            | 1                   | 68            | 0        | 0             | 2                 | 4.374         | 10         | 5.925          |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO        | 1              | 28            | 0         | 0             | 1                | 175          | 0                        | 0            | 1                   | 60            | 0        | 0             | 0                 | 0             | 3          | 263            |
| Ağlasun MYO                           | 1              | 292           | 1         | 419           | 2                | 354          | 0                        | 0            | 1                   | 59            | 0        | 0             | 0                 | 0             | 5          | 1.124          |
| Tefenni MYO                           | 1              | 110           | 0         | 0             | 1                | 150          | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 1                 | 504           | 3          | 764            |
| Çavdır MYO                            | 1              | 56            | 1         | 56            | 1                | 65           | 0                        | 0            | 1                   | 65            | 0        | 0             | 0                 | 0             | 4          | 242            |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı        | 1              | 136           | 0         | 0             | 1                | 83           | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 2          | 219            |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları   | 1              | 171           | 0         | 0             | 2                | 280          | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 3          | 451            |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretm Ara.Mer. | 0              | 0             | 0         | 0             | 0                | 0            | 2                        | 176          | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 2          | 176            |
| Altınyayla MYO                        | 1              | 126           | 2         | 950           | 1                | 570          | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 4          | 1.646          |
| Spor Kompleksi(A-B Blok)              | 2              | 45            | 0         | 0             | 0                | 0            | 0                        | 0            | 1                   | 688           | 0        | 0             | 0                 | 0             | 3          | 733            |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi            | 1              | 243           | 0         | 0             | 0                | 0            | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 1          | 243            |
| Yeşilova MYO                          | 1              | 85            | 1         | 85            | 1                | 176          | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 3          | 346            |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini   | 1              | 434           | 0         | 0             | 0                | 0            | 0                        | 0            | 1                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 2          | 434            |
| Eğitim Fakültesi                      | 3              | 408           | 0         | 0             | 0                | 0            | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 3          | 408            |
| Fereli Sinan Yurdu                    | 0              | 0             | 0         | 0             | 0                | 0            | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 1        | 12.833        | 0                 | 0             | 1          | 12.833         |
| Öğrenci Sokağı                        | 1              | 20.700        | 0         | 0             | 0                | 0            | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 1          | 20.700         |
| İlahiyat Fakültesi                    | 4              | 462           | 0         | 0             | 1                | 200          | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 3                 | 2.205         | 8          | 2.867          |
| Camii                                 | 0              | 0             | 0         | 0             | 0                | 0            | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 0          | 0              |
| Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)        | 0              | 0             | 0         | 0             | 0                | 0            | 0                        | 0            | 1                   | 1.012         | 0        | 0             | 0                 | 0             | 1          | 1.012          |
| Kütüphane Binası                      | 0              | 0             | 0         | 0             | 1                | 99           | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 1          | 99             |
| Göhlisar Uygulamalı Bilimler YO       | 1              | 94            | 0         | 0             | 0                | 0            | 0                        | 0            | 1                   | 137           | 0        | 0             | 0                 | 0             | 2          | 231            |
| Teknokent                             | 0              | 0             | 0         | 0             | 0                | 0            | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 0          | 0              |
| Ağlasun MYO (Yeni)                    | 1              | 115           | 1         | 116           | 1                | 213          | 0                        | 0            | 0                   | 0             | 0        | 0             | 0                 | 0             | 3          | 444            |
| Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel)     | 2              | 511           | 2         | 904           | 3                | 1.006        | 116                      | 4.425        | 1                   | 81            | 0        | 0             | 0                 | 0             | 124        | 6.927          |
| Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum)    | 7              | 345           | 0         | 0             | 1                | 181          | 0                        | 0            | 14                  | 7.404         | 0        | 0             | 1                 | 17.910        | 23         | 25.840         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                   | <b>42</b>      | <b>29.869</b> | <b>18</b> | <b>14.865</b> | <b>26</b>        | <b>7.009</b> | <b>130</b>               | <b>6.266</b> | <b>28</b>           | <b>23.910</b> | <b>1</b> | <b>12.833</b> | <b>16</b>         | <b>32.903</b> | <b>261</b> | <b>127.655</b> |

### 3. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin mülkiyetinde 32 adet, kiralık olarak da 2 adet aracı bulunmaktadır.

| TAŞITLAR                                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Taşıtın Cinsi                                                                                      | Adet |
| Binek Otomobil                                                                                     | 8    |
| Station Wagon                                                                                      | 1    |
| Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)-4x2                                                     | 4    |
| Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x2                         | 1    |
| Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi Hizmetleri İçin) 4x4 | 3    |
| Panel-4x2                                                                                          | 2    |
| Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)-4x2                                                     | 1    |
| Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)                                                             | 3    |
| Kamyon                                                                                             | 2    |
| Traktör                                                                                            | 6    |
| İş Makinesi                                                                                        | 1    |
| Binek Otomobil (Kiralık)                                                                           | 1    |
| Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x2 (Kiralık)               | 1    |
| TOPLAM                                                                                             | 34   |

### 4. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Misafirhaneleri

| Misafirhane Tipi      | Misafirhane Sayısı | Sayısı |     | Kapalı Alan (m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------|
|                       |                    | Dolu   | Boş |                               |
| Öğrenci Misafirhanesi | 12                 | 8      | 4   | 1.665                         |
| Toplam                | 12                 | 8      | 4   | 1.665                         |

## 5. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

### a) Bilgisayarlar

| Cinsi                  | Adet  |
|------------------------|-------|
| All-In One Bilgisayar  | 350   |
| Masa Üstü Bilgisayar   | 2.832 |
| Taşınabilir Bilgisayar | 964   |

### b) Kütüphane Kaynakları

| Bölümü          | Basılı Kitap  | e-Kitap        | e-Dergi       | Veri Tabanı | Toplam         |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| Fen Bilimleri   | 11.727        | 38.687         | 10.659        | 8           | 61.081         |
| Sosyal Bilimler | 58.348        | 151.740        | 25.018        | 10          | 235.116        |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>70.075</b> | <b>190.427</b> | <b>35.677</b> | <b>18</b>   | <b>296.197</b> |

## **F- 2019 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI**

### **a- Hedeflenen, Gerçekleşen**

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde;

MAKÜ Stadyum Çevresinde Yan Yol Yapılması İşi' nin yer teslimi 08.03.2019 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 100' lük kısmının tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ Ağlasun MYO İnşaatı Yapım İşi' nin yer teslimi 11.08.2017 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı içerisinde %100 ünün tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitim Kamp Merkezi Binasının Doğalgaz Kolon ve İç Tesisat Hattının Yapılması İşi' nin yer teslimi 05.06.2017 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ Stadyumu ve Sporcu Eğitim Kamp Merkezi İnşaatı Yapım İşi' nin yer teslimi 03.07.2017 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Tören Alanı İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' nin yer teslimi 17.07.2017 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2019 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1. Etap Binaları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' nin yer teslimi 13.12.2017 tarihinde yapılmış olup, KHK ile tasfiye edilmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitim Kamp Merkezine Mobilya Alım İşi' nin sözleşmesi 11.04.2019 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2019 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Binaları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' nin yer teslimi 09.10.2018 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 17 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2019 yılı sonuna kadar % 17 oranında tamamlanmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitim Kamp Merkezine Mutfak Malzemeleri Alım İşi' nin sözleşmesi 16.04.2019 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2019 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Muhtelif İnşaat İşleri Yapım İş'i' nin yer teslimi 02.05.2019 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 100' lük kısmının tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İkinci Bölgesi ile Sporcu Eğitim Kamp Merkezinin Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Üniteleri ve Tam Teçhizatının Alım İş'i' nin sözleşmesi 27.05.2019 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 100' lük kısmının tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Kamp Merkezi Burun Şevinde Taş İstinat Duvarı Yapılması İş'i' nin yer teslimi 20.06.2019 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 100' lük kısmının tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ Stadyumuna Çim Saha Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Makine ve Teçhizat Alımı İş'i' nin sözleşmesi 02.07.2019 tarihinde yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar % 100' lük kısmının tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ Kampüs İçi Binalarda Muhtelif İnşaat Tadilat İşleri Yapılması İş'i' nin sözleşmesi 18/09/2019 tarihinde imzalanmış olup, 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bisiklet Yolu Boyası Alım İş'i' nin sözleşmesi 08.10.2019 tarihinde imzalanmış olup, 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 100 oranında tamamlanmıştır.

## **G- 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI**

### **a- Genel Yatırım Uygulama Durumu**

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 17.460.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Net finansman karşılığı 2.121.510 TL, gelir fazlası karşılığı olarak 600.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Yılsonu yatırım ödeneği toplamı 20.181.510 TL olmuştur.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2019 yılsonu yatırım harcamaları 20.160.370 TL olarak gerçekleşmiş, 21.140 TL ödenek kalmış ve harcama oranı % 99.90 olarak gerçekleşmiştir.

### **b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar**

- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
- Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması,
- Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması.

### 3-2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 1- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM       |
| PROJE NO                 | 2008H033760                 |
| PROJE ADI                | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER |
| PROJE YERİ               | BURDUR                      |
| KARAKTERİSTİK            | EĞİTİM, SAĞLIK              |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2008 – 2021                 |
| PROJE TUTARI             | 84.881.000 TL               |

| PROJE NO                                                       | PROJE TUTARI | 2019 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme                  |               |                 | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                                |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                              |                        |                             |                 |
| 2019'DAN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | 84.881.000   | 175.902.933                     | 10.650.000                     | 6.241.289         | 0       | 0                              | 829.000       | 0               | 5.237.711                    | 5.237.711              | 0                           | 100             |

### İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2019 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                                                                                | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                       | FİZİKİ GERÇ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ                                | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 348.600,92        | İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi               | % 100        |
| MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Binaları ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ                  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.563.708,24      | Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Binaları ile Çevre Düzenlemesi | % 17         |
| MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1. Etap Binaları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 325.402,11        | Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1. Etap Binaları ve Çevre Düzenlemesi    | % 16         |

|                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İŞİN ADI</b>                                      | <b>MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ KÜTÜPHANE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ</b> |
| <b>İŞİN NİTELİĞİ</b>                                 | <b>KÜTÜPHANE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ</b>                          |
| <b>DAİRESİ</b>                                       | <b>YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                   |
| <b>YAKLAŞIK MALİYETİ</b>                             | <b>16.279.501,67 TL</b>                                                         |
| <b>İHALE BEDELİ</b>                                  | <b>12.200.000,00 TL</b>                                                         |
| <b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>                               | <b>YILKA İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.</b>                            |
| <b>İHALE TARİHİ</b>                                  | <b>23.02.2016</b>                                                               |
| <b>İHALE USULÜ</b>                                   | <b>AÇIK İHALE USULÜ</b>                                                         |
| <b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>                               | <b>17.03.2016</b>                                                               |
| <b>YER VE TESLİM TARİHİ</b>                          | <b>21.03.2016</b>                                                               |
| <b>İŞİN SÜRESİ</b>                                   | <b>750 GÜN</b>                                                                  |
| <b>İŞİN BİTİM TARİHİ</b>                             | <b>31.08.2018</b>                                                               |
| <b>2019 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA</b> | <b>18.532.327,42 (KDV DAHİL)</b>                                                |
| <b>2019 YILI HARCAMA</b>                             | <b>348.600,92 TL</b>                                                            |
| <b>2019 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>      | <b>% 100</b>                                                                    |



|                                                      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İŞİN ADI</b>                                      | <b>MAKÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE DİŞ HASTANESİ BİNALARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ</b>                                                       |
| <b>İŞİN NİTELİĞİ</b>                                 | <b>FAKÜLTE VE HASTANE BİNASI İLE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ</b>                                                                                      |
| <b>DAİRESİ</b>                                       | <b>YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                                                       |
| <b>YAKLAŞIK MALİYETİ</b>                             | <b>32.874.885,66 TL</b>                                                                                                                             |
| <b>İHALE BEDELİ</b>                                  | <b>36.184.000,00 TL</b>                                                                                                                             |
| <b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>                               | <b>ÇETİNLER NAKLİYAT İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ &amp; N.DOĞUŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADİ ORTAKLIĞI</b> |
| <b>İHALE TARİHİ</b>                                  | <b>18.09.2018</b>                                                                                                                                   |
| <b>İHALE USULÜ</b>                                   | <b>AÇIK İHALE USULÜ</b>                                                                                                                             |
| <b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>                               | <b>08.10.2018</b>                                                                                                                                   |
| <b>YER VE TESLİM TARİHİ</b>                          | <b>09.10.2018</b>                                                                                                                                   |
| <b>İŞİN SÜRESİ</b>                                   | <b>900 GÜN</b>                                                                                                                                      |
| <b>İŞİN BİTİM TARİHİ</b>                             | <b>27.03.2021</b>                                                                                                                                   |
| <b>2019 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA</b> | <b>10.256.455,31 (KDV DAHİL)</b>                                                                                                                    |
| <b>2019 YILI HARCAMA</b>                             | <b>4.563.708,24 TL</b>                                                                                                                              |
| <b>2019 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>      | <b>% 17</b>                                                                                                                                         |



|                                                      |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İŞİN ADI</b>                                      | <b>MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 1. ETAP BİNALARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ</b> |
| <b>İŞİN NİTELİĞİ</b>                                 | <b>MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 1. ETAP BİNALARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ</b>                          |
| <b>DAİRESİ</b>                                       | <b>YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                  |
| <b>YAKLAŞIK MALİYETİ</b>                             | <b>30.842.739,76 TL</b>                                                                                        |
| <b>İHALE BEDELİ</b>                                  | <b>27.963.618,27 TL</b>                                                                                        |
| <b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>                               | <b>METRO MÜH. GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.</b>                                                              |
| <b>İHALE TARİHİ</b>                                  | <b>02.05.2017</b>                                                                                              |
| <b>İHALE USULÜ</b>                                   | <b>AÇIK İHALE USULÜ</b>                                                                                        |
| <b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>                               | <b>13.12.2017</b>                                                                                              |
| <b>YER VE TESLİM TARİHİ</b>                          | <b>13.12.2017</b>                                                                                              |
| <b>İŞİN SÜRESİ</b>                                   | <b>660 GÜN</b>                                                                                                 |
| <b>İŞİN BİTİM TARİHİ</b>                             | <b>Tasfiye edilmiştir.</b>                                                                                     |
| <b>2019 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA</b> | <b>6.018.149,18 (KDV DAHİL)</b>                                                                                |
| <b>2019 YILI HARCAMA</b>                             | <b>325.402,11 TL</b>                                                                                           |
| <b>2019 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>      | <b>% 16</b>                                                                                                    |



## 2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR         |
| PROJE NO                 | 2019H050020                   |
| PROJE ADI                | AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ |
| PROJE YERİ               | BURDUR                        |
| KARAKTERİSTİK            | BAKIM ONARIM                  |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2019 – 2019                   |
| PROJE TUTARI             | 200.000 TL                    |

| PROJE NO                                                         | PROJE TUTARI | 2019 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme                  |               |                 | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                                  |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                              |                        |                             |                 |
| 2019'DA BİTEN<br>2019H050020<br>AÇIK VE KAPALI<br>SPOR TESİSLERİ | 200.000      | 0                               | 200.000                        | 200.000           | 0       | 0                              | 0             | 0               | 0                            | 0                      | 0                           | 0               |

### 3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM           |
| PROJE NO                 | 2019H035090                     |
| PROJE ADI                | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ |
| PROJE YERİ               | BURDUR                          |
| KARAKTERİSTİK            | ETÜD-PROJE                      |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2019-2019                       |
| PROJE TUTARI             | 100.000 TL                      |

| PROJE NO                                                  | PROJE TUTARI | 2019 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme                  |               |                 | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                           |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                              |                        |                             |                 |
| 2019'DA BİTEN 2019H035090 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ | 100.000      | 0                               | 100.000                        | 0                 | 220.047 | 0                              | 0             | 0               | 320.047                      | 320.047                | 0                           | 100             |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2019 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                   | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 735,00            | Üniversitemiz Bucak Emin Gülmez MYO, Hikmet Tolunay MYO, Zeliha Tolunay MYO binalarında bulunan asansörlerin periyodik kontrol raporlarının hazırlanması hizmeti.                                                                               |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.950,00          | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binasının Otomasyon Sistemindeki eksiklikler nedeniyle yüklenici firmanın Burdur Sulh Hukuk Mahkemesine yaptığı işe dair mahkeme tespitinin itirazı için bilirkişi hizmetinin yaptırılması hizmeti. |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.301,00          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde mevcut Atıksu Arıtma Tesisi için, 2019 yılına ait Çevre Danışmanlık Hizmetinin sözleşme gereği 1. dönem ödemesi.                                                                                         |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 7.080,00          | Burdur Merkez Kurna Köyü sınırları içerisinde yeralan, 1513 ve 1514 nolu tapu kayıtlı taşınmazların kamulaştırılması kapsamında hizmet satın alınması işi.                                                                                      |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.800,00         | Burdur Merkez Kurna Köyü sınırları içerisinde yeralan, 1521-1522-2005-2006-2007-2008-2009-2014 nolu tapu kayıtlı taşınmazların kamulaştırılması kapsamında hizmet satın alınması işi.                                                           |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.720,00          | Üniversitemizin Hayvancılık Projesi kapsamında değerlendirmeyi düşündüğü Beşkavak Köyü eski ilkokul binasının deprem tahkiki ve bina risk tespitinin yaptırılması.                                                                              |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.301,00          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde mevcut Atıksu Arıtma Tesisi için, 2019 yılına ait Çevre Danışmanlık Hizmetinin sözleşme gereği 2. dönem ödemesi.                                                                                         |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 886,18            | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde mevcut Atıksu Arıtma Tesisi için, Çevre İzin Lisans Yönetmeliğince gerekli olan Çevre İzin Belgesinin alınması için tesislerden numune alınarak analiz yaptırılması Nisan ayı ödemesi.                   |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 886,18            | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde mevcut Atıksu Arıtma Tesisi için, Çevre İzin Lisans Yönetmeliğince gerekli olan Çevre İzin Belgesinin alınması için tesislerden numune alınarak analiz yaptırılması Haziran ayı ödemesi.                 |

| İŞİN ADI                                   | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 886,18            | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde mevcut Atıksu Arıtma Tesisi için, Çevre İzin Lisans Yönetmeliğince gerekli olan Çevre İzin Belgesinin alınması için tesislerden numune alınarak analiz yaptırılması Ağustos ayı ödemesi. |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.301,00          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde mevcut Atıksu Arıtma Tesisi için, 2019 yılına ait Çevre Danışmanlık Hizmetinin sözleşme gereği 3. dönem ödemesi.                                                                         |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemiz Yeşilova İsmail Akın M.Y.O' nun üst katlarının otel olarak düzenlenmesi için gerekli tadilat projelerinin ve ihale dosyasının hazırlanması hizmet alımı.                                                          |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemiz Yeşilova İsmail Akın M.Y.O yerleşkesi içerisinde yapılması planlanan Bungalow evler, kır lokantası ve çevre düzenlemesi için gerekli projeler ile ihale dosyanın hazırlanması hizmetinin satın alınması           |
| Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 212.400,00        | İletişim, Sanat Tasarım Fakültesi Merkezi Derslikler ile Kültür ve Kongre Merkezi Projelerinin Yaptırılması İşİ                                                                                                                 |

#### 4-KAMPÜS ALTYAPISI

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM                                                                      |
| PROJE NO                 | 2008H033750                                                                                |
| PROJE ADI                | KAMPÜS ALTYAPISI                                                                           |
| PROJE YERİ               | BURDUR                                                                                     |
| KARAKTERİSTİK            | DOĞALGAZ DÖN., ELKR. HATTI, KAMPÜS İÇİ YOL, KNZ.HATTI, PEYZAJ, SU İSALE HATTI, TLF. HATTI. |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2008-2021                                                                                  |
| PROJE TUTARI             | 12.953.000 TL                                                                              |

| PROJE NO                                          | PROJE TUTARI | 2019 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme                  |               |                 | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                   |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                              |                        |                             |                 |
| 2019'DAN SONRAYA KALAN 2008HO33750 KAMPÜS ALTYAPI | 12.953.000   | 36.687.139                      | 2.000.000                      | 132.284           | 0       | 0                              | 0             | 0               | 1.867.716                    | 1.867.716              | 0                           | 100             |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2019 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                                                                                  | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                          | FİZİKİ GERÇ. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Tören Alanı İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ                               | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 93.920,64         | 13.000 m <sup>2</sup> Alana Toplama Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapılması | % 100        |
| MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Muhtelif İnşaat İşleri Yapım İşİ.                                                | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 295.295,00        | İstiklal Yerleşkesi Muhtelif İnşaat İşleri Yapım İşİ.                      | % 100        |
| MAKÜ Teknokent Binası Önü Beton Parke Yol Yapım İşİ.                                                      | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 489,700,00        | Teknokent Binası Önü Beton Parke Yol Yapım İşİ.                            | % 100        |
| MAKÜ Stadyum Çevresinde Yan Yol Yapılması İşİ.                                                            | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 428.300,28        | Stadyum Çevresinde Yan Yol Yapılması İşİ.                                  | % 100        |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Kamp Merkezi Burun Şevinde Taş İstinat Duvarı Yapılması İşİ. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 560.500,00        | Sporcu Kamp Merkezi Burun Şevinde Taş İstinat Duvarı Yapılması İşİ.        | % 100        |

|                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İŞİN ADI</b>                                      | <b>MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ TÖREN ALANI İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ</b> |
| <b>İŞİN NİTELİĞİ</b>                                 | <b>YAPIM İŞİ</b>                                                                   |
| <b>DAİRESİ</b>                                       | <b>YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                      |
| <b>YAKLAŞIK MALİYETİ</b>                             | <b>8.369.840,00 TL</b>                                                             |
| <b>İHALE BEDELİ</b>                                  | <b>7.124.000,00 TL</b>                                                             |
| <b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>                               | <b>BEŞİR İNŞAAT MÜH. TAAH. AKAR. NAKL. VE TİC. LTD. ŞTİ.</b>                       |
| <b>İHALE TARİHİ</b>                                  | <b>19.06.2017</b>                                                                  |
| <b>İHALE USULÜ</b>                                   | <b>AÇIK İHALE USULÜ</b>                                                            |
| <b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>                               | <b>14.07.2017</b>                                                                  |
| <b>YER TESLİM TARİHİ</b>                             | <b>17.07.2017</b>                                                                  |
| <b>İŞİN SÜRESİ</b>                                   | <b>545 GÜN</b>                                                                     |
| <b>İŞİN BİTİM TARİHİ</b>                             | <b>08.02.2019</b>                                                                  |
| <b>2019 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA</b> | <b>11.065.255,02 TL (KDV DAHİL)</b>                                                |
| <b>2019 YILI HARCAMA</b>                             | <b>93.920,64 TL</b>                                                                |
| <b>2019 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>      | <b>% 100</b>                                                                       |



|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>İŞİN ADI</b>                                      | <b>MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPIM İŞİ</b> |
| <b>İŞİN NİTELİĞİ</b>                                 | <b>YAPIM İŞİ</b>                                                 |
| <b>DAİRESİ</b>                                       | <b>YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                    |
| <b>YAKLAŞIK MALİYETİ</b>                             | <b>284.826,00 TL</b>                                             |
| <b>İHALE BEDELİ</b>                                  | <b>250.250,00 TL</b>                                             |
| <b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>                               | <b>BEŞİR İNŞAAT MÜH. TAAH. AKAR. NAKL. VE TİC. LTD. ŞTİ.</b>     |
| <b>İHALE TARİHİ</b>                                  | <b>16.04.2019</b>                                                |
| <b>İHALE USULÜ</b>                                   | <b>PAZARLIK USULÜ</b>                                            |
| <b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>                               | <b>30.04.2019</b>                                                |
| <b>YER TESLİM TARİHİ</b>                             | <b>02.05.2019</b>                                                |
| <b>İŞİN SÜRESİ</b>                                   | <b>30 GÜN</b>                                                    |
| <b>İŞİN BİTİM TARİHİ</b>                             | <b>01.06.2019</b>                                                |
| <b>2019 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA</b> | <b>295.295,00 TL (KDV DAHİL)</b>                                 |
| <b>2019 YILI HARCAMA</b>                             | <b>295.295,00 TL</b>                                             |
| <b>2019 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>      | <b>% 100</b>                                                     |



|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>İŞİN ADI</b>                                      | <b>MAKÜ TEKNOKENT BİNASI ÖNÜ BETON PARKE YOL YAPIM İŞİ</b>   |
| <b>İŞİN NİTELİĞİ</b>                                 | <b>YAPIM İŞİ</b>                                             |
| <b>DAİRESİ</b>                                       | <b>YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                |
| <b>YAKLAŞIK MALİYETİ</b>                             | <b>451.328,00 TL</b>                                         |
| <b>İHALE BEDELİ</b>                                  | <b>415.000,00 TL</b>                                         |
| <b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>                               | <b>BEŞİR İNŞAAT MÜH. TAAH. AKAR. NAKL. VE TİC. LTD. ŞTİ.</b> |
| <b>İHALE TARİHİ</b>                                  | <b>24.12.2018</b>                                            |
| <b>İHALE USULÜ</b>                                   | <b>PAZARLIK USULÜ</b>                                        |
| <b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>                               | <b>04.01.2019</b>                                            |
| <b>YER TESLİM TARİHİ</b>                             | <b>04.01.2019</b>                                            |
| <b>İŞİN SÜRESİ</b>                                   | <b>10 GÜN</b>                                                |
| <b>İŞİN BİTİM TARİHİ</b>                             | <b>13.01.2019</b>                                            |
| <b>2019 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA</b> | <b>489.700,00 TL (KDV DAHİL)</b>                             |
| <b>2019 YILI HARCAMA</b>                             | <b>489.700,00 TL</b>                                         |
| <b>2019 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>      | <b>% 100</b>                                                 |



|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>İŞİN ADI</b>                                      | <b>MAKÜ STADYUM ÇEVRESİNDE YAN YOL YAPILMASI İŞİ</b> |
| <b>İŞİN NİTELİĞİ</b>                                 | <b>YAPIM İŞİ</b>                                     |
| <b>DAİRESİ</b>                                       | <b>YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>        |
| <b>YAKLAŞIK MALİYETİ</b>                             | <b>389.690,00 TL</b>                                 |
| <b>İHALE BEDELİ</b>                                  | <b>330.000,00 TL</b>                                 |
| <b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>                               | <b>HASAN YAVUZER</b>                                 |
| <b>İHALE TARİHİ</b>                                  | <b>06.02.2019</b>                                    |
| <b>İHALE USULÜ</b>                                   | <b>PAZARLIK USULÜ</b>                                |
| <b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>                               | <b>06.03.2019</b>                                    |
| <b>YER TESLİM TARİHİ</b>                             | <b>08.03.2019</b>                                    |
| <b>İŞİN SÜRESİ</b>                                   | <b>30 GÜN</b>                                        |
| <b>İŞİN BİTİM TARİHİ</b>                             | <b>07.04.2019</b>                                    |
| <b>2019 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA</b> | <b>428.300,28 TL (KDV DAHİL)</b>                     |
| <b>2019 YILI HARCAMA</b>                             | <b>428.300,28 TL</b>                                 |
| <b>2019 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>      | <b>% 100</b>                                         |



|                                                      |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İŞİN ADI</b>                                      | <b>BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPORCU KAMP MERKEZİ BURUN ŞEVİNDE TAŞ İSTİNAT DUVARI YAPILMASI İŞİ</b> |
| <b>İŞİN NİTELİĞİ</b>                                 | <b>YAPIM İŞİ</b>                                                                                                |
| <b>DAİRESİ</b>                                       | <b>YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>                                                                   |
| <b>YAKLAŞIK MALİYETİ</b>                             | <b>482.294,00 TL</b>                                                                                            |
| <b>İHALE BEDELİ</b>                                  | <b>475.000,00 TL</b>                                                                                            |
| <b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>                               | <b>BURHAN GÜNEŞ</b>                                                                                             |
| <b>İHALE TARİHİ</b>                                  | <b>28.05.2019</b>                                                                                               |
| <b>İHALE USULÜ</b>                                   | <b>PAZARLIK USULÜ</b>                                                                                           |
| <b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>                               | <b>19.06.2019</b>                                                                                               |
| <b>YER TESLİM TARİHİ</b>                             | <b>20.06.2019</b>                                                                                               |
| <b>İŞİN SÜRESİ</b>                                   | <b>45 GÜN</b>                                                                                                   |
| <b>İŞİN BİTİM TARİHİ</b>                             | <b>03.08.2019</b>                                                                                               |
| <b>2019 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA</b> | <b>560.500,00 TL (KDV DAHİL)</b>                                                                                |
| <b>2019 YILI HARCAMA</b>                             | <b>560.500,00 TL</b>                                                                                            |
| <b>2019 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>      | <b>% 100</b>                                                                                                    |

## 5- MUHTELİF İŞLER

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM                                                    |
| PROJE NO                 | 2019H030570                                                              |
| PROJE ADI                | MUHTELİF İŞLER                                                           |
| PROJE YERİ               | BURDUR                                                                   |
| KARAKTERİSTİK            | BAKIM ONARIM, BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ, KESİN HESAP, MAKİNE-TEÇHİZAT |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2019-2019                                                                |
| PROJE TUTARI             | 4.000.000 TL                                                             |

| PROJE NO                                          | PROJE TUTARI | 2019 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |           | Ödenek Ekleme                  |               |                 |               | Harcama    | Kalan  | Harcama Oranı |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|--------|---------------|
|                                                   |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen   | Eklenen Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir | Toplam Ödenek |            |        |               |
| 2019'DA BİTEN<br>2019H030570<br>MUHTELİF<br>İŞLER | 4.000.000    | 0                               | 4.000.000                      | 397.000           | 6.750.526 | 0                              | 930.110       | 600.000         | 11.883.636    | 11.870.526 | 13.110 | %99.89        |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2019 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                  | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Büro Mefruşatı ve Okul Mefruşatı Alımları | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.251.257,38      | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitim Kamp Merkezine Mobilya Alım İşİ.                                                                                                                                                                                           |
| Diğer Mefruşat Alımları                   | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 7.200,36          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Yapımı Tamamlanan Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Lavanta Tepesi Hotel) Seminer ve Konferans Salonlarında Kullanılmak Üzere Motorlu Projeksiyon Perdesinin Alınması.                                                                        |
| Büro Makinaları Alımları                  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.908,06          | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Bulunan Muhasebe Servisinde Kullanılmak Üzere Lazer Yazıcı Alınması.                                                                                                                                                         |
| İşyeri Makine Teçhizat Alımları           | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 20.945,00         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası 7/24 Çalışma Odasına Sıcak Hava Perdesi ve Şube Müdürü Odasına Split Tipi Klima Alınması.                                                                                                                                   |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları            | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemizin Bağlı Birimlerinden Kütüphane Daire Başkanlığı Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesine Mevcut Kazanların Kapasitelerinin Yetersiz Kalmasından Dolayı Isıtma için İlave Kazanının Alınması İşİ.                                                                    |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları            | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 223.905,00        | MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Fakülte Binaları ve Asansörlerine Kartlı Geçiş Sistemlerinin Alınması.                                                                                                                                                                                |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları            | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 250.114,04        | MAKÜ Stadyumuna Çim Saha Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Makine ve Teçhizat Alımı.                                                                                                                                                                                          |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları            | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 925.409,10        | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitim Kamp Merkezine Mutfak Malzemeleri Alım İşİ.                                                                                                                                                                                |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları            | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 555.780,48        | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İkinci Bölgesi ile Sporcu Eğitim Kamp Merkezinin Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Üniteleri ve Tam Teçhizatının Alım İşİ.                                                                                                            |
| Kara Taşıtı Alımları                      | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 28.080,00         | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen; Yeşil Alanların Bakımı, Peyzaj Çalışmaları ve Toprak İşleme Çalışmalarında Kullanılan Mevcut Traktör Römorkları Yetersiz Kaldığından Dolayı Traktör Römorkunun Alınması.                                          |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri        | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 23.228,30         | Üniversitemiz Rektörlük Binası A, B, C Blokları Önündeki Çevre ve Yol Aydınlatma Tesisatının Bakım Onarımları ile Hizmet Binalarının Elektrik Tesisatlarında Oluşan Elektrik Arızalarının Giderilmesi, Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemelerinin Alınması. |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.454,28         | Üniversitemizin Bağlı Birimlerinden Çavdır Meslek Yüksekokulu Çevresinin ve Oto Parkının Çevre Aydınlatmasının Yapımında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemelerinin Alınması.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.483,06         | Üniversitemizin Merkez ve İstiklal Yerleşkesindeki Elektrik Altyapısı, Hizmet Binaları ile Yerleşke İçerisinde Kurulu Çevre Aydınlatma Tesisatları, Güvenlik Kamera Sistemleri vb. Oluşan Arızaların Giderilmesi ve Yeni Elektrik Tesisatı Yapımı İşlerinde Kullanılmak Üzere Alınan Elektrik Malzemelerinin Alınması.                                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 27.095,87         | Üniversitemizin Merkez ve İstiklal Yerleşkesindeki Elektrik Altyapısı, Hizmet Binaları ile Yerleşke İçerisinde Kurulu Çevre Aydınlatma Tesisatları, Güvenlik Kamera Sistemleri vb. Oluşan Arızaların Giderilmesi, Yeni Elektrik/Data Tesisatlarının Yapımı ve Tefenni MYO Kompanzasyon Panosundaki Kondansatörlerin Değiştirilmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemelerinin Alınması                  |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 34.013,50         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarında, Yeni Dikilen Ağaçların Damla Sulamalarında ve Yeşil Alanların Sulama Suyu Tesisatlarının Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alımı.                                                                                                                                                         |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 26.602,51         | Üniversitemizin Bağlı Birimlerinden Çavdır Meslek Yüksekokulu Çevresinin ve Oto Parkının Aydınlatması için Önceden Alınan Altyapı Malzemelerine ilave Sıva Üstü Elektrik Malzemelerinin Alınması ile Tüm Çevre/Otopark Aydınlatma İşçiliklerinin Yaptırılması.                                                                                                                                                   |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 34.974,78         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Ekinciler Yem Fabrikasının Yanından Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Yanındaki Elektrik Panosuna Kadar Yeraltı Elektrik Hattı Döşenmesi Kullanılmak üzere Korige Boru ve İkaz Şeridi, Ledli Dış Aydınlatmaların Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Led Trafosu ile Kazan Dairelerindeki Yanmayan Aydınlatmaların Değişiminde Kullanılmak Üzere PLC Ampül Alınması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.399.231,95      | MAKÜ Ağlasun MYO İnşaatı Yapım İş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 379.109,95        | MAKÜ Kampüs İçi Binalarda Muhtelif İnşaat Tadilat İşleri Yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.720,00          | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunda Mevcut Jeneratörün Elektrik Transfer Panosunda Meydana Gelen Arızanın Giderilebilmesi için Bakım Onarım İşinin Yaptırılması.                                                                                        |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 9.239,40          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Yolların, Otoparkların ve Yaya Yollarının Karla Mücadele Kapsamında Sürekli Açık Kalmasını Sağlamak Amacıyla İhtiyaç Duyulan Yaklaşık 40 km. Mesafeden Kırmı Çakıl Fillerin Taşınması ve Gösterilen Yere Boşaltılması İşinin Yaptırılması.          |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 8.831,12          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Eğitim Fakültesi Dersliklerindeki Projeksiyonların VGA Prizlerinin Değişimi ve Depo Aydınlatmalarının Bakımı Onarımı ile Taşoda Mutfağında Kullanılacak Fritöz için Elektrik Tesisatı Çekilmesi ve Mevcut Elektrik Tesisatının Bakım Onarımı. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.485,44          | Hidromek Marka İş Makinasının Rutin Genel Periyodik Bakım Onarımının Yaptırılması.                                                                                                                                                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.422,45          | Cephe Tanımlama, Pano, İsimlik ve Kapılara Şerit Yapım İş.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 6.543,10          | Üniversitemiz Rektörlük Binası, Veteriner Fakültesi, Avşar Han, Teknokent, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Binalarında Bulunan Asansörlerin TSE Tarafından Periyodik Kontrollerinin Yaptırılması.                                                                                   |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 21.859,50         | Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde Bulunan Konferans ve Sergi Salonu (Oditoryum) ve Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunda Mevcut Güvenlik Kamera Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi.                                                      |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 26.550,00         | Üniversitemiz Yeşilova İsmail Akın M.Y.O. Binasının Bakım Onarım İşleri Kapsamında, Bina Yüzeyinden Alüminyum ve Seramik Cephe Kaplamalarının Sökümüne ve Yeniden Montajının Yaptırılması.                                                                                                   |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 29.500,00         | Üniversitemiz Öğrencilerinin Kullanabilmesi Amacıyla, Burdur/Antalya Karayolunun İstiklal Yerleşkesi Çıkışının Sağ Tarafına Kapalı Yolcu Durağı Yaptırılması.                                                                                                                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 34.258,94         | Üniversitemiz Hizmet Binalarında Mevcut Isıtma, Soğutma, İklimlendirme Sistemleri ve Sıhhi Tesisatlarında Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi için Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması.                                                                                                     |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 27.116,40         | Eğitim Fakültesi C Blok Hizasından Yaya Yolunun Sonuna Kadar Olan Kısmı Aşırı Yağışlarda Taşınan Topraklardan Ötürü Kullanılmaz Hale Geldiği için Yolun Üst Tarafına Yaptırılan Perde Duvar İmalatlarına Ek Olarak İstenilen Yeni Perde Beton Duvar Yapımında Kullanılmak Üzere Hazır Beton Alınması.                       |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.664,00          | Toplanma Merkezinde Doğalgaz Boru Hattı ve Kanalizasyon Kazısı, Cami Altındaki Depo Olarak Kullanılacak Alanın Kepçe ile Temizlenmesi, Yol Yama Çalışmaları Esnasında İhtiyaç Duyulan Kazıcı Yükleyici Kepçe Çalıştırılması İşİ.                                                                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 21.499,26         | Fen Edebiyat Fakültesi A Blok Kantin Girişinde Deforme Olan Kapının Yenilenmesi, Hizmet Binalarının Aşırı Yağışlarda Dış Kaplamalarından İçeriye Su Alan Kısımlarının Deforme Olan Contalarının Değiştirilmesi ve Alüminyum Kompozit Panel Kaplamalarının Yapılması ile Kırılan Camların Yenileriyle Değiştirilmesi İşleri. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 29.452,80         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Peyzaj Çalışmalarında Kullanılmak Üzere, Bitkisel Toprak Kazısı Yaptığımız Alandan Veteriner Fakültesi Otoparkının Bitişindeki Alana Bitkisel Toprak Taşınması İşİ.                                                                                                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Öğrenci Yürüyüş Yolunun Alt Tarafında Peyzaj Çalışmaları Yapılacak Alanların Kazıcı Yükleyici Kepçe ile Alan Tesviyesinin Yapılması ve Tesviyesi Yapılan Alandan Çıkarılan Fazla Toprağın Döküm Sahasına Taşınması İşleri.                                                                                                  |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Döküm Sahası Olarak Kullanılan Alanın Kazıcı Yükleyici ve Ekskavatör Kullanılarak Kamyonla Hafriyatının Taşınması, İdaremi Tarafından Verilen Kotlara Getirilmesi İşleri.                                                                                                              |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 18.885,43         | Üniversitemiz Çavdır Meslek Yüksek Okulunda Mevcut Güvenlik Kamera Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi İşİ.                                                                                                                                                                                                  |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 31.594,57         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Kütüphane Binası Zemin Katında Oluşturulacak Mehmet Akif Ersoy Köşesi için Ahşap Kaplama İşlerinin Yaptırılması.                                                                                                                                                               |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 26.600,17         | Üniversitemiz Kütüphane Binasında Oluşturulan Mehmet Akif Ersoy Köşesi için Kolon Giydirme, Gergi Tavan Yapımı ve Lamine Cam Takılması İşleri.                                                                                                                                                                              |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.473,42         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesindeki SKS Avşarhan Binasında Kütüphane Daire Başkanlığı Tarafından İdari Odalar Olarak Kullanılan Bölümün Öğrenci ve Personelin Daha Kolay Hizmet Alabileceği Yer Olmasından Dolayı Aile Sağlığı Merkezi'ne Dönüştürülmesi.       |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.425,00          | Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yıllık Bakım Onarım Hizmetinin; Sözleşme Gereği 1.Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                      |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.797,93          | Hidromek Marka İş Makinasının Rutin 4000 Saatlik Rutin Bakım Onarımının Yaptırılması İşİ.                                                                                                                                                                          |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.900,00          | Telefon Santrallerinin Yıllık Bakım Onarım Hizmetinin Sözleşme Yapılarak Alınması; Sözleşme Gereği 1.Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 14.042,00         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası VIP Girişine Kumanda ile Kontrol Edilebilen Kollu Bariyer Kapı Yaptırılması.                                                                                                                                    |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.164,00         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Cami Altından Stadyuma Ulaşan Yolun İdareміz Tarafından İstenilen Kotlara Getirilmesi ve Peyzaj Çalışmaları Kapsamında Döküm Sahasına Serbest Dökülen Toprakların Tesviyesinin Yapılması İşleri.                              |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.460,75         | Asansörlerin Yıllık Bakım ve Onarım Hizmetinin; Sözleşme Gereği 1.Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                                   |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 29.110,60         | Rektörlük Binası Merkezi İklimlendirme Sisteminin (Chiller Soğutma Grubu), İlahiyat Fakültesi İklimlendirme Sisteminin Arızalarının Tespiti Bakım Onarımları ile Kütüphane Binası Kazan Dairesine Yeni Alınan Kazanların Tesisatlarının Yapılması.                 |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemizin Merkez ve İstiklal Yerleşkeleri İçerisindeki Hizmet Binalarının: Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı ve İklimlendirme Tesisatlarında Oluşan Aksaklıkların Giderilip Sistemin Düzenli Çalışmasını Sağlamak Amacıyla Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 34.886,70         | Üniversitemizin Merkez ve İstiklal Yerleşkeleri İçerisindeki Hizmet Binalarının: Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisatı ve İklimlendirme Tesisatlarında Oluşan Aksaklıkların Giderilmesi.                                                                                  |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.270,20         | Öğrenci Yürüyüş Yolunun Üst Tarafına Yapılan Perde Beton Duvarın Dranajı, Eğitim Fakültesi A Blok ve Otopark Altındaki Alanın Peyzaj Çalışmaları Kapsamında İşlerin Yaptırılması.                                                                                  |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.011,38          | Hidromek Marka İş Makinasında Meydana Gelen Arızanın Giderilebilmesi için Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması.                                                                                                                                                     |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 26.231,40         | Kütüphane Binası Isıtma Tesisatında Dolaşımda Olan Suyun Pasının, Çapağının vb. Kazana Gitmesini Önlemek ve Kazanın Ömrünü Artırmak Amacıyla Kazanlar ile Tesisat Arasına 1100000 Kcal/H Plakalı Eşanjör Takılması İş.                                                                                                                                 |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 30.267,00         | Kütüphane Binasının Isıtma Tesisatına Konulan Plakalı Eşanjörün Görevini Yapabilmesi ve Kazanlarda Isınan Suyun Isı Yığılmasına Sebep Olmaması için Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması İş                                                                                                                                                             |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 29.655,76         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binasının Projesinde Var Olan Isıtma Tesisatındaki Glikol Devresinin Su Basıncını Düşürdüğünden Dolayı İptal Edilmesi ve Isıtma Sisteminin Daha Verimli Çalışmasını Sağlamak Amacıyla Mevcut Tesisatın Revizyonunun Yapılması İş                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.664,00          | Jeneratörlerin Yıllık Bakım ve Onarım Hizmetinin; Sözleşme Gereği 1.Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 6.800,00          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Yer Alan Stadyumun Hizmet Odalarına Laminat Parke Yapılmasına, Rektörlük Binası B Bloкта Mevcut Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün Kullanmış Olduğu Toplantı Salonunun Parkelerinin Aşınmış Olmasından Dolayı Yenilenmesine ve Rektörlük Katına Ait Çay Ocağına Erzak Dolabı Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Sporcu Eğitim Kamp Merkezi Binasının Peyzaj Alanlarına Yeni İlaveler Yapılmış Olduğundan Mevcut Yeşil Alanların Sulanmasını Sağlayan Tesisata Bağlanan Frekans Kontrollü Hidrafor Yetmeyeceğinden Aynı Özelliklere Sahip İkinci Bir Frekans Kontrollü Hidrafor Alınması İş.                                   |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi B Bloкта Bulunan TÖMER ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çalışma Ofislerinin Nem ve Rutubetten Dolayı Zarar Gören Kısımlarına Boya Yaptırılması.                                                                                                                                                  |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 28.000,00         | Üniversitemiz Rektörlük Binası A Blok Girişine Sergi Amaçlı Panel Camlı Vitrin Ve Raf Dolapların Yaptırılması.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Yüzme Havuzu Kompleksi Kazan Dairesinde Mevcut Hidraforların Ekonomik Ömürlerini Tamamladığından Sürekli Arızaya Geçmesinden Dolayı Mevcut Bina Otomasyon Sistemine Uyumlu ve Daha Verimli Hidrafor ile Değiştirilmesi İş                                                                                     |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 29.246,54         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Birinci Kısım Ring Alanı Olarak Belirttiğimiz Yola Sıcak Asfalt Döküleceğinden Ötürü Mevcut Mazgal İzgaralarının Asfalt Seviyesine Yükseltilmesi, MAKÜ Stadyumunda Protokolün Oturması için Ayrılan Alana Platform Yapılması ile Kötü Hava Şartlarından Ötürü Zarar Gören Açık Spor Alanlarını Çevreleyen Tel Çitlerin Tamiri. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 13.747,00         | Yangın ve Gaz Algılama Sisteminin Yıllık Bakım ve Onarım Hizmetinin 1. Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.435,40         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Yapılan Peyzaj Çalışmaları Kapsamında Önceden Sürülerek Yabani Otlardan Ayıklanan Alana Bitkisel Toprak Çekilerek Kepçe Yardımı ile Yayıldıktan Sonra Tesviyeli Hale Getirilmesi İşinin Yaptırılması                                                                                                                                   |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.900,00          | Telefon Santrallerinin Yıllık Bakım Onarım Hizmetinin Sözleşme Yapılarak Alınması; Sözleşme Gereği 2.Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.425,00          | Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yıllık Bakım Onarım Hizmetinin; Sözleşme Gereği 2.Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 18.254,60         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Elektrik Alt ve Üst Yapısında Oluşan Arızaların Giderilmesi, Yapım, Bakım ve Onarımları Kapsamında Bakım Onarım İş.                                                                                                                                                                                                                    |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.310,00          | IP Kamera Sistemlerinin Bakım Onarımı, Kamera ve Ek Donanımlarının 2019 Yılı Bakım Onarım İşinin Sözleşme Gereği 2. Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.664,00          | Jeneratörlerin Yıllık Bakım ve Onarım Hizmetinin; Sözleşme Gereği 2.Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.372,16          | Hidromek Marka İş Makinasının Rutin 250 Saatlik Bakım Onarımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.389,95         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesindeki Mevcut Stadyuma Taşınan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık Çalışma Ofislerine ve Kreş Yapılacağı için Eğitim Fakültesi C Bloktan Aynı Fakültenin B Bloğuna Taşınan Dekanlık Birimi Çalışma Ofislerinin Duvar Kağıdı İle Kaplanması.                                                                                                     |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Sporcu Eğitim Kamp Merkezi Binasının Peyzaj Alanlarında Mevcut Yeşil Alanların Sulanmasını Sağlayan Tesisata Bağlanmak Üzere Frekans Kontrollü Hidrafor Alınması İş.                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesinde Mevcut Amfiler ve Çalışma Ofislerinin Nem ve Rutubetten Dolaylı Zarar Gören Kısımlarına Boya Yaptırılması.                                                                                                  |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.282,00         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Alanların Peyzaj Çalışmaları Kapsamında Yapılması Gerekli Görülen Alan Tesviyesi ve Bitkisel Toprak Serilmesi İşlerinin Yaptırılması.                                                                                  |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.227,56          | Hidromek Marka İş Makinasının Rutin Genel Periyodik Bakım Onarımının Yaptırılması                                                                                                                                                                                       |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 9.301,94          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Yanındaki Sondaj Kuyusundaki Pompanın Değiştirilmesi ile Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Yanında Yeni Açılan Sondaj Kuyusunun Denenmesi İşlerinin Yaptırılması.                      |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemizin Sorumluluğunda Gölhisarda Devam Eden Kibryra Antik Kenti Kazı Alanında Bulunan Tek Katlı Yapılara Isıtma Ve Kullanım Suyu Tesisatlarının Yaptırılması.                                                                                                  |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.401,24         | İlahiyat Fakültesi Arka Tarafındaki Açık Spor Alanlarının Üzerinin Kapatılması İşinde Kullanılmak Üzere Malzemenin Alınması.                                                                                                                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemizin Sorumluluğunda Gölhisarda Devam Eden Kibryra Antik Kenti Kazı Alanında Bulunan Tek Katlı Yapılara Isıtma Tesisatı İşlerinin Yaptırılması.                                                                                                               |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.460,75         | Asansörlerin Yıllık Bakım Onarım Hizmetinin Sözleşme Gereği 2019 Yılı 2. Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                                 |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde Bulunan Rektörlük ve Eğitim Fakültesi A Bloktaki Asansörlerin Bakım Onarım Kapsamında Eksikliklerinin Giderilmesi.                                                                                                                 |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 33.660,68         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Sporcu Eğitim Kamp Merkezinde Elektrik Alt ve Üst Yapısında Oluşan Arızaların Giderilmesi, Yapım, Bakım ve Onarımları Kapsamında Elektrik Malzemeleri Alımı.                                                                     |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 13.649,90         | Hattat Markalı Traktörün Lastiklerinin Eskimesi ve İnşaat Sahalarında Çalışması Esnasında Hasar Görmüş Olması Nedeniyle Yenileri ile Değiştirilmesi ile Diğer İş Makinesi, Traktörler, Pikap vb. Hizmet Araçlarımızın Patlayan Lastiklerinin Tamirlerinin Yaptırılması. |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.019,58         | Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi B Blok ve Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Çalışma Ofislerinin Nem ve Rutubetten Dolayı Zarar Gören Kısımlarına Boya Yaptırılması.                                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 30.979,04         | Üniversitemiz Altınyayla Mehmet Tuğrul MYO Binasında Yemekhane ve Büyük Derslik Yapılması için Sınıfların Birleştirilerek Mekanların Büyütülmesi ve Çatı Katında Erkek, Kız Wc Tadilatlarının Yapılması.                                                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.605,16          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi Hizmet Binalarında Aşağıda Açıklamaları Yazılı Kapı İsimliği ve Yönlendirme Tabelalarının Yaptırılması.                                                                                                                             |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.306,87          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Yollara Asfalt Dökümü Öncesi Yol Kazıma Temizleme ve Tesviye Çalışmaları Esnasında Zarar Gören Önceden Hazırlanmış Mazgal Izgaralarının Revizyonu.                                                                     |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.374,70          | Üniversitemiz Spor Kompleksi, İİBF, Veteriner Fakültesi Binalarındaki Asansörlerin TSE Tarafından Periyodik Kontrollerinin Yaptırılması.                                                                                                                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.226,32          | ISUZU Marka Aracın Servis Bakımının Yaptırılması.                                                                                                                                                                                                                       |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.425,00          | Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yıllık Bakım Onarım Hizmetinin; Sözleşme Gereği 3.Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.900,00          | Üniversitemizin Avşarhan Binasında Daha Önce Projesinde Minderli Salon Olarak Tasarlanan Salonun Duvarlarındaki Şok Emici Plastik Bariyerlerin Sökülerek Yerlerine Görsel Sanatlar Fakültesi için Duvar Kaplaması Yapılması.                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.326,99          | Hidromek Marka İş Makinasının Rutin Genel Periyodik Bakım Onarımının Yaptırılması.                                                                                                                                                                                      |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.408,07         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Rektörlük Binası A Blok 2. ve 4. Katında Bölünmüş Çalışma Ofislerine Yeni Elektrik Tesisatı Çekilmesi ile Kütüphane Binası 7/24 Okuma Salonundaki Elektrik Tesisatı Arızalarının Tespiti, Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.320,18          | Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi Hizmet Binasında Kapı İsimliği ve Yönlendirme Tabelalarının Yaptırılması.                                                                                                                                                      |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.282,00         | Üniversitemiz İİBF Binası Ön Tarafına İnlen Yolun Sağ Tarafında Kalan 4500 m <sup>2</sup> Alana Bitkisel Toprak Çekilip Kepçe ile Serilmesi ve Tesviyesinin Yapılması.                                                                                                                                                                                                                     |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 336,30            | Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Jeneratörlerde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.328,20         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Yollara Asfalt Dökümü Öncesinde ve Sonrasında Mazgal Izgaralarının Revizyonunun Yapılmasına, Sporcu Eğitim Kamp Merkezi İçerisindeki Toplantı Salonuna Yapılacak Platform için Malzeme Alınmasına ve Merkez Yerleşkede Mevcut Jeneratörün Taşınacak Olmasından Dolayı Muhafazasını Sağlayan Sundurmanın Sökülmesi İşlerinin Yaptırılması. |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 886,18            | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi için, Çevre İzin Lisans Yönetmeliğince Gerekli Olan Çevre İzin Belgesinin Alınması için Tesislerden Numune Alınarak Analiz Yaptırılması Hizmetinin Sözleşme Gereği Ekim Ayına Ait Ödemesi.                                                                                                                              |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 33.509,64         | Üniversitemiz Veteriner Fakültesinde Mevcut Amfilerin Tavanlarında Yağmur Sularından Kaynaklı Oluşan Bozulmaların Giderilmesi ve Bina İçerisinde Yer Alan Yağmur İnış Borularının Bina Dışına Çıkarılması için Tadilat İşlerinin Yaptırılması.                                                                                                                                             |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Sporcu Eğitim Kamp Merkezi Binasının Isıtma Sisteminin Asitik Olan Suyunu Nötralize Edebilmek ve Rektörlük Binası Çevresindeki Peyzaj Alanlarının Sulanmasını Sağlayan Hidroforun Arızasının Giderilmesi için Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması.                                                                                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Üniversitemizin Veteriner Fakültesi Bünyesinde Hizmet Veren Hayvan Hastanesi Binasının Çatısında Mevcut Klima Santralinde Oluşan Arızaların Giderilmesi için Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması.                                                                                                                                                                                          |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.664,00          | Jeneratörlerin Yıllık Bakım ve Onarım Hizmetinin; Sözleşme Gereği 3.Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 11.460,75         | Asansörlerin Yıllık Bakım Onarım Hizmetinin Sözleşme Gereği 2019 Yılı 1. Dönem Ödemesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.397,64         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Sporcu Eğitim Kamp Merkezinde Çamaşırhane ve Mutfak Bölümlerine Elektrik Besleme Hattı Çekilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                   |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 35.409,44         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Eğitim Fakültesinde Mevcut 1000 Kw'lık Jeneratörün Sporcu Eğitim Kamp Merkezine Taşınması ve Devreye Alınması.                                                                                                                                                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 6.596,20          | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Girişinin Sağ Tarafındaki Peyzaj Sahasında Bulunan Kayaç Zemine Sahip Tümseklik Alanın Kırıcı Delici Kepçe Yardımıyla Kazılıp Alan Tesviyesinin Yaptırılması.                                                                     |
| Mamul Mal Alımları                 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   | 59.367,60         | 16 Adet 8 Kapaklı Dolap, 1 Adet Duvar Askısı, 6 Adet Metal Ayaklı Oturma Bankı, 4 Adet Mutfak Tezgah Dolapları, 2 Adet Mutfak Alt Üst Dolapları, 2 Adet Sunum ve Çalışma Masası, 4 Adet Mutfak Davlumbaz Dolapları, 11 Adet Bil.Lab.Masası, 6 Adet Çalışma Salonu Masası, 4 Adet Sanat Tasarım Fakültesine Bil.Lab.Masası Alımı. |
| Mamul Mal Alımları                 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   | 32.224,50         | 275 Adet Misafir Koltuğu Alımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mamul Mal Alımları                 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   | 32.205,60         | 210 Adet Laboratuvar Taburesi Alımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mamul Mal Alımları                 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   | 73.029,60         | 20 Adet Metal Ayaklı Oval Masa, 20 Adet Metal Ayaklı Sehpa, 20 Adet Dolap, 50 Sınıf Masası, 5 Dikey Kürsü Alımı.                                                                                                                                                                                                                 |
| Mamul Mal Alımları                 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   | 2.416,50          | 10 Adet Projeksiyon Perdesi ve Kütüphaneye 17,5 m <sup>2</sup> Store Perde Alımı.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mamul Mal Alımları                 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   | 11.696,40         | 2 Adet Seminer ve 1 Adet Toplantı Masası, 2 Adet Öğrenci İşleri Bankosu Alımı.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mamul Mal Alımları                 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   | 35.223,00         | 1 Adet Makam Odası Takımı, 1 Adet Toplantı Masası, 1 Adet Toplantı Koltuğu, Başlıklı 8 Adet Toplantı Koltuğu, Başlıksız 1 Adet Misafir Koltuk Takımı, 1 Adet Makam Koltuğu, 2 Adet Misafir Koltuğu, 18 Adet Çalışma Koltuğu Alımı.                                                                                               |
| Mamul Mal Alımları                 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   | 175.687,20        | 60 Adet Dosya Dolabı, 30 Adet Çalışma Masası, 30 Adet Sınıf Masası (Yatay Kürsü), 60 Adet Sehpa, 1 Adet Toplantı Masası, 70 Adet Çizim Masası Alımı.                                                                                                                                                                             |
| Mamul Mal Alımları                 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   | 33.630,00         | 1 Adet Makam Odası Takımı, 1 Adet Toplantı Masası, 1 Adet Toplantı Koltuğu Başlıklı, 4 Adet Toplantı Koltuğu Başlıksız, 1 Adet Misafir Koltuğu, 1 Adet Makam Koltuğu, 2 Adet Misafir Koltuğu Alımı.                                                                                                                              |

| İŞİN ADI           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 25.758,00         | 20 Adet 3 Kişilik Sıra Alımı (Ön Arka).                                                                      |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 65.688,00         | 11 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı.                                                                        |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 53.930,12         | 15 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı.                                                                        |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 30.240,00         | 20 Metal Sandalye, 20 Adet Masa, 20 Adet Berjer Alımı.                                                       |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 31.034,12         | 10 Adet Tekli, 20 Adet Üçlü Metal Bekleme Koltuğu, 24 Adet Koçaklı Form Sandalye, 7 Adet Yazı Tahtası Alımı. |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 30.552,00         | Laboratuvar Masası ve Tezgahı Alımı.                                                                         |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 14.000,03         | 3 Adet Makaralı Bahçe Şemsiyesi Alımı.                                                                       |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 24.350,00         | 10 Adet Müzik Aleti Alımı.                                                                                   |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 14.750,00         | 25 Adet 120*270 Yazı Tahtası Alımı.                                                                          |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 35.399,83         | 217 Adet Tabure, 100 Adet Askılık Alımı.                                                                     |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 35.400,00         | 100 Adet Makam Çalışma Koltuğu Alımı.                                                                        |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 9.442,05          | Perde ve Perde Parçaları Alımı.                                                                              |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 259.128,00        | Masaüstü Bilgisayar Alımı.                                                                                   |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 6.903,00          | 1 Adet Mac Pro Dizüstü Bilgisayar Alımı.                                                                     |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 457.755,42        | 96 Adet Tümleşik Bilgisayar Alımı.                                                                           |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 35.282,00         | 46 Adet Yazıcı Alımı.                                                                                        |

| İŞİN ADI           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 169.199,61        | 25 Adet Masaüstü Bilgisayar Alımı.                                                                                                        |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 18.001,20         | Sağlık Bilimleri Fakültesine Maket Alımı                                                                                                  |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 16.885,60         | Çavdır Meslek Yüksekokuluna Laboratuvar Eğitim Ekipmanı Alımı.                                                                            |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 7.504,80          | Sağlık Bilimleri Fakültesine Hemşirelik Bakım Mankeni Alımı.                                                                              |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 32.792,20         | Maket ve İlk Yardım Malzemeleri Alımı.                                                                                                    |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 35.400,00         | 15 Adet Projeksiyon Alımı.                                                                                                                |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 35.400,00         | 15 Adet Projeksiyon Alımı.                                                                                                                |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 7.080,00          | Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uygulama Bölümünde Kullanılmak Üzere Aspiratör ve Havalandırma Ekipmanları Alımı. |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 12.106,80         | Eğitim Fakültesi PDR Odalarında Kullanılmak Üzere Video Kamera ve Tripod Alımı.                                                           |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 424,80            | Sağlık Bilimleri Fakültesine 8 Adet Gıda Termometresi Alımı.                                                                              |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 4.079,26          | 1 Adet Buzdolabı, 1 Adet Ütü, 1 Adet Saç Kurutma Makinesi, 1 Adet Fırın, 3 Adet Tekli Ocak, 1 Adet Dikiş Makinası Alımı.                  |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 6.608,00          | Eğitim Fakültesinde Kullanılmak Üzere Kule Prizma Priz Ünitesi Alımı.                                                                     |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 16.520,00         | Spor Bilimleri Fakültesinde Kullanılmak Üzere 2 Adet Fotosel, 1 Takip İp Kamera Seti, 1 Adet Sistem Yazılımı Alımı.                       |

| İŞİN ADI           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 4.299,92          | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokuluna Klima Alımı              |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Laboratuvar Cihaz Alımı.                                                                         |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 2.737,60          | 1 Adet Video Kamera Alımı.                                                                       |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 5.076,00          | 2 Adet Hasta Karyolası Alımı.                                                                    |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 6.828,66          | Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuarında Kullanılmak Üzere Müzik Alet ve Ekipman Alımı. |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 35.400,00         | Spektrometre Alımı.                                                                              |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 7.670,00          | Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuarında Kullanılmak Üzere 9 Adet Müzik Aletleri Alımı. |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 35.400,00         | 3 Adet İttirmeli Temizlik Makinesi Alımı.                                                        |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 50.176,80         | Makine Mühendisliği Bölümü Cihazı Alımı.                                                         |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 3.700,48          | Hoparlör Bluetoothlu Alımı.                                                                      |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 25.564,70         | 7 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı.                                                             |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 1.300,36          | Bulaşık Makinesi Alımı.                                                                          |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 14.877,44         | Bilgisayar Yedek Parça ve Swich Alımı.                                                           |
| Mamul Mal Alımları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 35.400,00         | 3 Adet İttirmeli Temizlik Makinesi Alımı.                                                        |

| İŞİN ADI                                   | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mamul Mal Alımları                         | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 114.554,40        | 17 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı.                                                                                                     |
| Mamul Mal Alımları                         | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 1.670,00          | Mikrodalga Fırın ve Bacasız Aspiratör Alımı.                                                                                              |
| Mamul Mal Alımları                         | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 2.899,99          | 2 Adet Yaka Kamerası Alımı.                                                                                                               |
| Mamul Mal Alımları                         | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 9.719,70          | Kampüs Girişi Otomatik Geçiş Sistemi Alımı.                                                                                               |
| Mamul Mal Alımları                         | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 35.404,72         | 15 Adet Projeksiyon Alımı.                                                                                                                |
| Mamul Mal Alımları                         | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 991,20            | Özel Güvenlik Hizmetine Teçhizat Alımı.                                                                                                   |
| Mamul Mal Alımları                         | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 73.029,60         | 30 Adet L Çalışma Masası, 30 Adet Sehpa, 30 Adet Cam Kapaklı Dosya Alımı.                                                                 |
| Mamul Mal Alımları                         | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 13.098,00         | Fen Edebiyat Fakültesinde kullanılmak üzere 1 Adet Pusula-Eğim Ölçer, 1 Adet Eğim Ölçer, 1 Adet Pusula ve 4 Adet El Tipi Gps Cihaz Alımı. |
| Mamul Mal Alımları                         | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 20.000,00         | Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO Optisyonluk Bölümüne Çalışma Tezgahı ve Dolap Alımı                                                        |
| Mamul Mal Alımları                         | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 31.860,00         | Isuzu Npr-10 Araç İçin Kasa Yapımı.                                                                                                       |
| Diğer Mefruşat ve Makine Teçhizat Alımları | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı         | 3.309,90          | Monitör ve Ekran Kartı Alımı.                                                                                                             |
| Laboratuvar Cihazı Alımları                | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı         | 21.397,80         | 2 Adet 24 Port Ağ Anahtarlama Cihazı (Switch) ve 1 Adet 48 Port Ağ Anahtarlama Cihazı (Switch) Alımı.                                     |
| Bilgisayar Yazılımı Alımları               | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı         | 27.502,89         | Adobe Lisans Alımı.                                                                                                                       |
| Bilgisayar Yazılımı Alımları               | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı         | 7.944,89          | Adobe Creative Cloud Edu Named Lisans Alımı.                                                                                              |

| İŞİN ADI                       | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilgisayar Yazılımı Alımları   | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı           | 30.562,00         | Uzaktan Eğitim Yönetim sistemi ve Adobe Connect Sanal Sınıf Uygulaması.             |
| Bilgisayar Yazılımı Alımları   | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı           | 25.427,58         | CHOMAR CEPS-100 Antivirüs Yazılımı.                                                 |
| Lisans Alımları                | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı           | 212.400,00        | Microsoft Dsktedu Alng Lıcsapk Olv 1 Yıllık Süreli 500 Kullanıcılı Lisans Alım İşi. |
| Bilgisayar Alımları            | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 8.258,82          | Bilgisayar Kasa ve Ekran Alımı.                                                     |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 13.688,00         | Mikser sahne Aparatı Alımı.                                                         |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 27.612,00         | Mikser Alımı.                                                                       |
|                                |                                        |                   |                                                                                     |
|                                |                                        |                   |                                                                                     |
|                                |                                        |                   |                                                                                     |
|                                |                                        |                   |                                                                                     |

## 6- YAYIN ALIM

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM                  |
| PROJE NO                 | 2019H034730                            |
| PROJE ADI                | YAYIN ALIM                             |
| PROJE YERİ               | BURDUR                                 |
| KARAKTERİSTİK            | BASIN YAYIN ALIM-ELEKTRONİK YAYIN ALIM |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2019 – 2019                            |
| PROJE TUTARI             | 750.000 TL                             |

| PROJE NO                                   | PROJE TUTARI | 2019 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme                  |               |                 | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                            |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                              |                        |                             |                 |
| 2019'DA BİTEN<br>2019H034730<br>YAYIN ALIM | 750.000      | 0                               | 250.000                        | 0                 | 0       | 0                              | 0             | 0               | 500.000                      | 493.126                | 6.874                       | 98.63           |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2019 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                       | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diğer Mefruşat Alımları            | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 9.237,16          | Üniversitemiz Prof.Dr. İlhan VARANK Kütüphanesi Binasına Çöp Kovaları 34 Adet ve Dış Mekan Sigaralık 6 Adet Alımı |
| Bilgisayar Alımları                | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 23.778,39         | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesine 3 Adet AIO Bilgisayar Alımı.                                                 |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları     | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 15.560,66         | 1 Adet Tv ve 1 Adet Notebook Alımı.                                                                               |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları     | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 826,00            | Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde Kullanılmak Üzere Temin Edilen 1 Adet Tablet Bilgisayar Alımı.              |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları     | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 7.896,56          | Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinden Kullanılmak Üzere 7 Adet Manyetik Bant Alımı.                              |
| Diğer Makine Teçhizat Alımları     | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 8.100,70          | Prof.Dr. İlhan VARANK Kütüphanesi Binasına Bilgisayar Alımı.                                                      |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 25.000,00         | 268 Adet Basılı Kitap Alımı.                                                                                      |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 13.499,20         | PVC Şeffaf Etiket/50x80 Mm, Sırt Etiket Kuşe (45x30 Mm) ve Termal Fiş Rulosu Alımı.                               |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 129.266,23        | 4042 Adet Türkçe Basılı Kitap Alımı.                                                                              |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 83.279,64         | 377 Adet Yabancı Basılı Kitap Alımı.                                                                              |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 380,00            | 1 Adet Kitap Alımı.                                                                                               |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 21.258,11         | 201 Adet Kitap Alımı.                                                                                             |
| Basılı Yayın Alımları ve Yapımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 6.291,37          | 248 Adet Dergi Alımı.                                                                                             |

| İŞİN ADI                          | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                       | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 42.004,79         | Proquest Ebookcentral Veritabanı 2019 Yılı Abonelik Bedeli.                                                  |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 5.138,33          | Classification Web Online Veritabanı 2019 Yılı Abonelik Bedeli.                                              |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 31.423,40         | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesi Veri Tabanı Abonelik Bedeli.                                              |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 18.880,00         | Prof. İlhan VARANK Kütüphanesi Bilgi Belge Otomasyon Programı Veritabanı Abonelik Bedeli.                    |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 21.305,02         | Springer Nature Veri Tabanı 588 Adet e-kitap Bedeli.                                                         |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 15.000,00         | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesinde Kullanılmak Üzere Veritabanı 2019 Yılı 6 Aylık Hizmet Bedeli.          |
| Elektronik Ortamda Yayın Alımları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 15.000,00         | Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesinde Kullanılmak Üzere Veritabanı 2019 Yılı İkinci 6 Aylık Abonelik Bedeli. |

## 7 –İHTİSASLAŞMA PROJESİ

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA                                                                       |
| PROJE NO                 | 2017K121000                                                                                           |
| PROJE ADI                | İHTİSASLAŞMA PROJESİ                                                                                  |
| PROJE YERİ               | BURDUR                                                                                                |
| KARAKTERİSTİK            | BAK.ON., BAS.YAYIN.ALIMI, BİL. VE İLT.TEKN., ELEKTR. YAY. AL., ET. PROJE, MÜŞAVİRLİK, MAKİNE TEÇHİZAT |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2017 – 2021                                                                                           |
| PROJE TUTARI             | 56.395,000 tl                                                                                         |

| PROJE NO                                        | PROJE TUTARI | 2019 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme                  |               |                 | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                 |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                              |                        |                             |                 |
| 2019'DAN SONRAYA KALAN 2017K121000 İHTİSASLAŞMA | 56.395.000-  | 15.000.000                      | 10.000                         | 0                 | 0       | 0                              | 0             | 0               | 10.000                       | 10.000                 | 0                           | 100.00          |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2019 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                   | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hayvancılık İhtisaslaşma Projesi Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 10.000,00         | İhtisaslaşma Projesi Giderleri Giderlerinde Kullanılmak Üzere Özel Hesaba Aktarılan Tutar. |

## 8 –KAMULAŞTIRMA

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM  |
| PROJE NO                 |                        |
| PROJE ADI                | KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ |
| PROJE YERİ               | BURDUR                 |
| KARAKTERİSTİK            |                        |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2019 - 2019            |
| PROJE TUTARI             |                        |

| PROJE NO     | PROJE TUTARI | 2019 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2019 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme                  |               |                 | Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı | Yılsonu Harcama Tutarı | Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
|              |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Strateji ve Bütç. Bşk. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                              |                        |                             |                 |
| KAMULAŞTIRMA | -            | 0                               | 0                              | 0                 | 0       | 0                              | 362.400       | 0               | 362.400                      | 361.244                | 1.156                       | 99.68           |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2019 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2019 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 361.243,61        | MAKÜ Yeni Kampüs alanında mülkiyeti özel kişiliklere ait taşınmazların kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır. |

## 4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı,
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı.

## 5-2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

### BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2019 Yılı Fiyatlarıyla( Bin TL)

| SEKTÖR         | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |         | 2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA |           |         | 2019 YILI PROGRAM ÖDENEK |           |        | 2019 YILI REVİZE ÖDENEK |           |        | 2019 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞTİRME |           |        |
|----------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                |              |              |         | Dış                         |           | Toplam  | Dış                      |           | Toplam | Dış                     |           | Toplam | Dış                                                        |           | Toplam |
|                |              |              |         | Kredi                       | Öz kaynak |         | Kredi                    | Öz kaynak |        | Kredi                   | Öz kaynak |        | Kredi                                                      | Öz kaynak |        |
|                |              | Dış          | Toplam  |                             |           |         |                          |           |        |                         |           |        |                                                            |           |        |
| Tarım          | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Madencilik     | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| İmalat         | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Enerji         | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Ulaştırma-Hab. | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Turizm         | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Konut          | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Eğitim         | 6            |              | 102.884 | -                           | 212.590   | 212.590 | -                        | 17.450    | 17.450 | -                       | 19.810    | 19.810 | -                                                          | 19.790    | 19.790 |
| Sağlık         | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| D.Kamu Hizm.   | 1            | -            | 56.395  | -                           | -         | -       | -                        | 10        | 10     | -                       | 10        | 10     | -                                                          | 10        | 10     |
| İktisadi       | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Sosyal         | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| TOPLAM         | 7            | -            | 159.279 | -                           | 212.590   | 212.590 | -                        | 17.460    | 17.460 | -                       | 19.820    | 19.820 | -                                                          | 19.800    | 19.800 |

## 6- 2019 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

### BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

| Kuruluş Adı: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ |         |              |                                 |                |                |          |                    |                       |                             |                       |                           |                    |          |                      |                        |                            |                     |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| Sektör Adı: EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM                  |         |              |                                 |                |                |          |                    |                       |                             |                       |                           |                    |          |                      |                        |                            |                     |
| Birim No (1)                                       | YSK (2) | Proje No (3) | Proje Adı (4)                   | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2018 Kümülatif Harcama (10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Öz kaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | +/- (14) | Aktarma Miktarı (15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Öz kaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
|                                                    | 476     | 2008H033750  | Kampüs Altyapısı                | ÖZEL BÜTÇE     | 2021           | Burdur   | 0                  | 12.953                | 36.687                      | 0                     | 1.868                     | 1.868              | -        | 132                  | 0                      | 1.868                      | 1.868               |
|                                                    | 476     | 2008H033760  | Derslik ve Merkezi Birimler     | ÖZEL BÜTÇE     | 2021           | Burdur   | 0                  | 84.881                | 175.903                     | 0                     | 5.238                     | 5.238              | -        | 5.162                | 0                      | 5.238                      | 5.238               |
|                                                    | 476     | 2019H050020  | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | ÖZEL BÜTÇE     | 2019           | Burdur   | 0                  | 200                   | 0                           | 0                     | 0                         | 0                  | -        | 200                  | 0                      | 0                          | 0                   |
|                                                    | 476     | 2019H030570  | Muhtelif İşler                  | ÖZEL BÜTÇE     | 2019           | Burdur   | 0                  | 4.000                 | 0                           | 0                     | 11.884                    | 11.884             | +        | 7.884                | 0                      | 11.871                     | 11.871              |
|                                                    | 476     | 2016H035090  | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | ÖZEL BÜTÇE     | 2019           | Burdur   | 0                  | 100                   | 0                           | 0                     | 320                       | 320                | +        | 220                  | 0                      | 320                        | 320                 |
|                                                    | 476     | 2019H034730  | Yayın Alımı                     | ÖZEL BÜTÇE     | 2019           | Burdur   | 0                  | 750                   | 0                           | 0                     | 500                       | 500                | --       | 250                  | 0                      | 493                        | 493                 |
| TOPLAM                                             |         |              |                                 |                |                |          | 0                  | 102.884               | 212.590                     | 0                     | 19.810                    | 19.810             | +        | 2.360                | 0                      | 19.790                     | 19.790              |

### Sektör Adı: DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

| Birim No (1) | YSK (2) | Proje No (3) | Proje Adı (4)            | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dış (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2018 Kümülatif Harcama (10) | Ödenek Dış Kredi (11) | Ödenek Dış Öz kaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | +/- (14) | Aktarma Miktarı (15) | Harcama Dış Kredi (16) | Harcama Dış Öz kaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
|--------------|---------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
|              | 476     | 2017K121000  | Hayvancılık İhtisaslaşma | ÖZEL BÜTÇE     | 2021           | Burdur   |                    | 56.395                | 15.000                      | 0                     | 10                        | 10                 | +        | 0                    | 0                      | 10                         | 10                  |
| TOPLAM       |         |              |                          |                |                |          | 0                  | 56.395                | 15.000                      | 0                     | 10                        | 10                 | +        | 0                    | 0                      | 10                         | 10                  |

Not: Bucak Sağlık Yüksekokulu binası yapımı için S.S. Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı tarafından 2016 yılında yatırılarak şartlı bağış ve yardım olarak ödenek kaydedilen 1.900.000 TL'nin kalan 137.846,54 TL'si 2020 yılına devredilmiştir.

# MAKÜ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15030 BURDUR  
+90 248 213 1066