



MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2017^{Yılı}

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

www.mehmetakif.edu.tr

Burdur 2018

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1- YÖNETİCİ ÖZETİ	1
2- GENEL DEĞERLENDİRME	2
A-MİSYON.....	2
B-VİZYON.....	2
C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER.....	3
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	4
E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	5
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı.....	5
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı.....	6
a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları.....	7
b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları.....	8
c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları.....	9
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları.....	10
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Misafirhaneleri.....	10
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.....	11
a) Bilgisayarlar.....	11
b) Kütüphane Kaynakları.....	11
F- 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	12
a-Hedeflenen, Gerçekleşen.....	12
G-2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	14
a-Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	14
b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	14
3- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI	15
1- Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapımı	15
2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	27
3- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	31
4- Kampüs Altyapısı	34
5- Muhtelif İşler	39
6- Yayın Alımı.....	63
7- Kamulaştırma.....	64
4- ÖNERİLER	65
5- 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	66
6- 2017 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU	67

1-YÖNETİCİ ÖZETİ



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşüncüyü üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 30.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden 5.500.000 TL ek ödenek sağlanmış ayrıca Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından 6.737.486 TL ödenek eklenmiştir. Üniversitemizin 2017 yılı sonu yatırım harcamaları 30.170.774 TL, harcama oranı ise % 71.43 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatlarımız sürmektedir. 13 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi'nin 1.750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Binası ve Kütüphane Binasının yapımı sürmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Rektör

2-GENEL DEĞERLENDİRME

A-MİSYON

Çağın gerektirdiği bilimsel yeterliliklere sahip, yerele kök salmış ancak evrensel değerlere açık, bilimin rehberliğini ilke edinen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, dinamik, araştırmacı, girişimci özelliklere sahip, sanat ve spor alanlarıyla da ilgili bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmak.

B-VİZYON

Ürettiği bilgi, gerçekleştirdiği proje ve yetiştirdiği araştırmacı ve girişimci insan kaynağı ile yerel kalkınmaya odaklanmış, bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi bir üniversite olmak.

C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

AMAÇ. 1 (A.1): EĞİTİM-ÖĞRETİMİN NİTELİK VE NİCELİĞİNİ GELİŞTİRMEK

Hedef. 1 (A.1- H.1):	Öğrenci memnuniyetini 5 yılın sonunda %80'in üzerine çıkarmak.
Hedef. 2 (A.1- H.2):	Akademik ve İdari Personel memnuniyetini %75'in üzerine çıkarmak.
Hedef. 3 (A.1- H.3):	Girişimci niteliklere sahip öğrenci yetiştirmek.
Hedef. 4 (A.1- H.4):	Bölüm ve program sayısını arttırarak 5 yılın sonunda öğrenci sayısını 57 bine çıkartmak.
Hedef. 5 (A.1- H.5):	Fiziksel, teknolojik ve bilimsel olanakları geliştirmek.

AMAÇ. 2 (A.2) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ARTIRMAK

Hedef. 1 (A.2- H.1):	Proje sayısını 5 yılın sonunda %40 arttırmak.
Hedef. 2 (A.2- H.2):	Bilimsel araştırma ve yayınların sayısını her yıl %15 arttırmak.
Hedef. 3 (A.2- H.3):	Dünyada ve Türkiye'de yapılan üniversite sıralamalarında üst sıralara çıkmak.

AMAÇ.3: (A3) BÖLGESEL KALKINMA VE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK

Hedef. 1 (A.3- H.1):	Üniversitenin dış paydaşları ile işbirliğinin niteliğini ve niceliğini arttırmak.
Hedef. 2 (A.3- H.2):	Bölgenin sektörel sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
Hedef. 3 (A.3- H.3):	Bölgenin/Ülkenin hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sektöründe araştırma geliştirme, üretim ve katma değer üssü olmak.

AMAÇ.4: (A4) ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİ VE ÜNİVERSİTENİN BİLİNİRLİĞİNİ ARTTIRMAK

Hedef. 1 (A.4- H.1):	Ulusal ve uluslararası ölçekte işbirliği sayısını %10 arttırmak.
Hedef. 2 (A.4- H.2):	Üniversitenin bilinilirlik ve marka değerini arttırmak.

D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2017 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ												
PROJE NO	PROJE TUTARI	2017 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalkınma Bakanlığı	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2017'DEN SONRAYA KALAN 2014H030100 MUHTELİF İŞLER	25.000.000	17.890.511	7.000.000	615.000	2.215.000	0	1.400.000	1.180.000	11.180.000	10.876.742	303.258	97.29
2017'DE BİTEN 2017H035090 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	250.000	0	250.000	0	202.000	0	0	0	452.000	451.936	64	99.99
2017'DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	205.000.000	150.071.347	16.000.000	1.802.000	0	0	0	0	14.198.000	9.737.435	4.460.565	68.58
2017'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI	39.000.000	25.528.894	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	3.285.321	714.679	82.13
2017'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	12.000.000	17.890.342	2.000.000	0	0	0	3.600.000	0	5.600.000	4.792.446	807.554	85.58
2017'DEN SONRAYA KALAN 2017K121000 HAYVANCILIK İHTİSASLAŞMA	56.395.000	0	0,00	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0
2017'DE BİTEN 2017H035100 YAYIN ALIM	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	469.408	280.592	62.59
KAMULAŞTIRMA	0	0	0	0	0	0	557.486	0	557.486	557.486	0	100
GENEL TOPLAM	338.395.000	211.381.094	30.000.000	2.417.000	2.417.000	5.500.000	5.557.486	1.180.000	42.237.486	30.170.774	12.066.712	71.43

Not: Bucak Sağlık Yüksekokulu binası yapımı için S.S. Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı tarafından 2016 yılında yatırılarak şartlı bağış ve yardım olarak ödenek kaydedilen 1.900.000 TL'nin kalan 137.846,54 TL'si 2018 yılına devredilmiştir.

E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²)			
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	Toplam
REKTÖRLÜK	1.100,00	39.213,00	0	40.313,00
TEKNİK BİLİMLER MYO	15.809,70	9.812,00	0	25.621,70
İSTİKLAL KAMPÜS ALANI	9.459.298,85	184.424,00	50.796,00	9.694.518,85
GÖLHİSAR YERLEŞKESİ	0	59.773,53	126.598,00	186.371,53
BUCAK OĞUZHAN KAMPÜSÜ	62.141,51	12.226,70	7.448,03	81.816,24
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UTİYO	11.002,00	2.550,00	0,00	13.552,00
AĞLASUN MYO	0	15.254,62	3.764,54	19.019,16
TEFENNİ MYO	0	14.159,80	0	14.159,80
ÇAVDIR MYO	0	18.540,00	0	18.540,00
YEŞİLOVA MYO	44.069,45	0	0	44.069,45
KARAMANLI MYO	0	45.959,00	3.799,00	49.758,00
ALTINYAYLA MYO	22.009,00	0	0	22.009,00
TOPLAM	9.615.430,51	401.912,65	192.405,57	10.209.748,73

2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı

BİRİMLER	KAPALI ALANLAR
	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	44.996
Beden Eğitimi ve Spor YO	3.884
Veteriner Fakültesi	31.705
Fen-Edebiyat Fakültesi	33.610
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	21.064
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	6.752
Teknik Bilimler MYO	7.097
Bucak Hikmet Tolunay MYO	7.201
Bucak Emin Gülmez MYO	7.733
Göhlisar MYO	6.042
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	3.450
Ağlasun MYO	3.465
Tefenni MYO	2.710
Çavdır MYO	2.780
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.500
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	10.724
Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretm Ara.Mer.	6.890
Altınyayla MYO	6.691
Spor Kompleksi(A-B Blok)	12.300
Sağlık Bilimleri Fakültesi	6.520
Yeşilova MYO	4.319
Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini	1.472
Eğitim Fakültesi	23.141
Fereli Sinan Yurdu	12.833
Öğrenci Sokağı	20.700
İlahiyat Fakültesi	10.415
Camii	3.773
Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)	5.892
Kütüphane	10.290
Teknokent	2.850
Göhlisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	5.750
GENEL TOPLAM	329.549

a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları

BİRİMLER	İDARİ HİZMET ALANLARI														
	BÜRO		TOPLANTI SALONU		DEPO+ARŞİV		TESİSAT+PANO		KREŞ		KADEME		SİRKÜLASYON ALANI	TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	M ²	AD	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	117	3.973	3	117	24	1.688	3	52	1	456	1	1.510	9.154	149	16.950
Beden Eğitimi ve Spor YO	15	300			2	40	3	24	0	0	0	0	203	20	567
Veteriner Fakültesi	206	5.423	13	804	3	497	4	446	0	0	0	0	12.845	226	20.015
Fen-Edebiyat Fakültesi	359	7.110	8	355	31	973	26	458	0	0	0	0	13.840	424	22.736
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	146	3.335	8	475	14	767	3	262	0	0	0	0	8.727	171	13.566
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	36	1.353	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	2.379	37	3.777
Teknik Bilimler MYO	26	718	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	980	27	1.755
Bucak Hikmet Tolunay MYO	23	701	1	79	0	0	0	0	0	0	0	0	2.503	24	3.283
Bucak Emin Gülmez MYO	21	522	1	57	6	217	2	195	0	0	0	0	2.500	30	3.491
Göhlisar MYO	23	420	1	60	9	184	1	17	0	0	0	0	2.155	34	2.836
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	18	563	1	50	2	85	0	0	0	0	0	0	1.509	21	2.207
Ağlasun MYO	20	440	1	59	4	168	0	0	0	0	0	0	516	25	1.183
Tefenni MYO	19	435	1	48	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	20	1.684
Çavdır MYO	18	339	1	29	5	164	4	32	0	0	0	0	1.105	28	1.669
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	9	166	1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	869	10	1.072
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	92	2.247	2	106	7	149	4	141	0	0	1	254	4.394	106	7.291
Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretm Ara.Mer.	11	140	1	23	8	1.247	8	402	0	0	0	0	2.529	28	4.341
Altınyayla MYO	31	799	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	2.283	33	3.091
Spor Kompleksi(A-B Blok)	25	631	1	80	10	1.275	5	1.499	0	0	0	0	8.082	41	11.567
Sağlık Bilimleri Fakültesi	43	825	1	29	8	128	10	164	0	0	0	0	2.986	62	4.132
Yeşilova MYO	25	561	1	50	1	20	3	16	0	0	0	0	1.650	30	2.297
Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini	0	0	1	292	2	143	1	25	0	0	0	0	255	4	715
Eğitim Fakültesi	154	3.544	5	361	19	748	5	170	0	0	0	0	10.638	183	15.461
İlahiyat Fakültesi	87	1.109	7	299	9	279	7	185	0	0	0	0	5.926	110	7.798
Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)	4	66	0	0	4	156	1	241	0	0	0	0	4.423	9	4.886
Kütüphane Binası	13	495	3	236	6	570	7	425	0	0	0	0	4.474	29	6.200
Göhlisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	11	224	0	0	11	1.096	5	148	0	0	0	0	2.747	27	4.215
Teknokent	34	921	2	87	9	337	3	135	0	0	0	0	1.370	48	2.850
GENEL TOPLAM	1.586	37.360	66	3.835	194	10.931	107	5.046	1	456	2	1.764	112.243	1.956	171.635

b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları

BİRİMLER	EĞİTİM ALANLARI									
	DERSLİK		LABORATUVAR		ATÖLYE UYGULAMA ALANI		KÜTÜPHANE		TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	2	250	0	0	2	186	1	264	5	700
Beden Eğitimi ve Spor YO	12	799	0	0	9	783	0	0	32	1.582
Veteriner Fakültesi	8	950	99	4.958	132	3.950	1	264	240	10.122
Fen-Edebiyat Fakültesi	63	4.398	90	5.288	4	263	0	0	157	9.949
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	55	6.053	8	480	3	335	1	170	67	7.038
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	32	1.177	9	657	0	0	1	91	42	1.925
Teknik Bilimler MYO	17	1.230	8	565	7	1.452	1	110	33	3.357
Bucak Hikmet Tolunay MYO	19	1.290	4	250	1	286	1	106	25	1.932
Bucak Emin Gülmez MYO	18	1.318	5	507	9	1.785	1	134	33	3.744
Göhlisar MYO	20	1.055	7	420	2	120	1	60	30	1.655
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	12	720	3	210	0	0	1	50	16	980
Ağlasun MYO	14	700	4	232	1	176	1	50	20	1.158
Tefenni MYO	14	680	1	48	0	0	1	38	16	766
Çavdır MYO	12	683	2	130	0	0	1	56	15	869
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	0	0	16	744	25	465	0	0	41	1.209
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	3	238	11	265	76	2.439	1	40	91	2.982
Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretm Ara.Mer.	1	50	5	80	13	2.243	0	0	19	2.373
Altınyayla MYO	30	1.274	5	280	0	0	0	0	35	1.554
Spor Kompleksi(A-B Blok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sağlık Bilimleri Fakültesi	17	1.523	8	586	0	0	1	36	26	2.145
Yeşilova MYO	9	926	5	179	4	506	1	65	19	1.676
Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eğitim Fakültesi	85	5.959	10	689	9	624	0	0	104	7.272
İlahiyat Fakültesi	18	1.527	1	100	4	229	1	99	24	1.955
Camii	0	0	0	0	1	3.773	0	0	1	3.773
Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kütüphane Binası	0	0	0	0	0	0	20	3.991	20	3.991
GÖLHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.	19	1.005	6	258	0	0	1	135	26	1.398
TEKNOKENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	480	33.805	307	16.926	302	19.615	37	5.759	1.066	76.105

c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları

BİRİMLER	SOSYAL ALANLAR															
	KAFETERYA		YEMEKHANE		KONFERANS SALONU		MİSAFİRHANE VE LOJMANLAR		SPOR ALANI (KAPALI)		YURT		SPOR ALANI (AÇIK)		TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²			AD	M ²	AD	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	0	0	1	9.697	1	1.880	12	1.665	3	14.104	0	0	0	0	17	27.346
Beden Eğitimi ve Spor YO	1	285	0	0	0	0	0	0	1	1.450	0	0	0	0	2	1.735
Veteriner Fakültesi	1	514	2	552	1	370	0	0	1	132	0	0	2	1.110	7	2.678
Fen-Edebiyat Fakültesi	3	685	0	0	2	240	0	0	0	0	0	0	0	0	5	925
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	230	1	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	460
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	1	270	1	465	1	315	0	0	0	0	0	0	1	1.500	4	2.550
Teknik Bilimler MYO	1	1.100	1	730	1	155	0	0	0	0	0	0	3	4.000	6	5.985
Bucak Hikmet Tolunay MYO	1	1.801	1	85	0	0	0	0	1	100	0	0	1	400	4	2.386
Bucak Emin Gülmez MYO	1	213	0	0	1	285	0	0	0	0	0	0	2	900	4	1.398
Göhlisar MYO	2	695	3	576	2	212	0	0	1	68	0	0	2	4.374	10	5.925
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	1	28	0	0	1	175	0	0	1	60	0	0	0	0	3	263
Ağlasun MYO	1	292	1	419	2	354	0	0	1	59	0	0	0	0	5	1.124
Tefenni MYO	1	110	0	0	1	150	0	0	0	0	0	0	1	504	3	764
Çavdır MYO	1	56	1	56	1	65	0	0	1	65	0	0	0	0	4	242
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1	136	0	0	1	83	0	0	0	0	0	0	0	0	2	219
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	5	171	0	0	2	280	0	0	0	0	0	0	0	0	7	451
Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretm Ara.Mer.	0	0	0	0	0	0	2	176	0	0	0	0	0	0	2	176
Altınyayla MYO	2	526	2	950	1	570	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.046
Spor Kompleksi(A-B Blok)	2	45	0	0	0	0	0	0	1	688	0	0	0	0	3	733
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	243
Yeşilova MYO	1	85	1	85	1	176	0	0	0	0	0	0	0	0	3	346
Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini	1	434	0	0	0	0	0	0	1	323	0	0	0	0	2	757
Eğitim Fakültesi	3	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	408
Fereli Sinan Yurdu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.833	0	0	1	12.833
Öğrenci Sokağı	1	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.700
İlahiyat Fakültesi	4	462	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	3	2.205	8	2.867
Camii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.006	0	0	0	0	1	1.006
Kütüphane Binası	0	0	0	0	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99
GÖLHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	137	0	0	0	0	1	137
TEKNOKENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	37	29.489	15	13.845	21	5.609	14	1.841	14	18.192	1	12.833	15	14.993	117	96.802

3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 27 adet aracı bulunmaktadır.

TAŞITLAR	
Taşıtın Cinsi	Adet
Binek Otomobil	9
Station Wagon	1
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)-4x2	3
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x2	1
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) (Arazi Hizmetleri İçin) 4x4	1
Panel-4x2	2
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)-4x2	1
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	3
Kamyon	1
Traktör	4
İş Makinesi	1
TOPLAM	27

4. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Misafirhaneleri

Misafirhane Tipi	Misafirhane Sayısı	Sayısı		Kapalı Alan (m ²)
		Dolu	Boş	
Konut	12	12	-	1.665
Toplam	12	12	-	1.665

5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

a) Bilgisayarlar

Cinsi	Adet
All-In One Bilgisayar	437
Masa Üstü Bilgisayar	2.870
Taşınabilir Bilgisayar	871

b) Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Basılı Kitap	e-Kitap	e-Dergi	Toplam
Fen Bilimleri	9.593	33.185	9.446	52.224
Sosyal Bilimler	47.035	133.777	18.619	199.431
TOPLAM	56.628	166.962	28.065	251.655

F- 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

a- Hedeflenen, Gerçekleşen

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde;

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' nin yer teslimi 21.03.2016 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar % 80' lik kısmının tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 62 oranında tamamlanmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi' nin yer teslimi 22.07.2016 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 24 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ BAKA Teknoloji Geliştirme Bölgesi Burdur Teknokent İdari Binası Yapım İşi' nin yer teslimi 05.05.2016 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi' nin yer teslimi 07.05.2014 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı Eylül ayına kadar tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' nin yer teslimi 28.08.2014 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle tamamlanmıştır.

MAKÜ Ağlasun MYO İnşaatı Yapım İşi' nin yer teslimi 11.08.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı içerisinde %50 sinin tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 36 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi 4. Kısım Alt Yapı Yapım İşi' nin yer teslimi 29.09.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı içinde tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Binalarında Muhtelif Tadilat İmalatları Yapım İşi' nin yer teslimi 19.09.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı içinde tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Ses Kayıt Odası Dinlenme Odası Kontrol Odası ve Memur Eğitim Odası Yapılması Yapım İşi' nin yer teslimi 16.01.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı içinde tamamlanması hedeflenmiş ve 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Gastronomi Mutfağına Mutfak Malzemesi ile Avşarhan Yemekhanesine Yağ Tutucu Sistemi Alım İşi' nin ihalesi 15.08.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

MAKÜ Mevcut Telefon Santralleri UPS ve Kamera Sistemlerine Malzeme Alım İşi' nin ihalesi 05.07.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

İletişim Sanat Tasarım Fakültesi Merkezi Derslikler ile Kültür ve Kongre Merkezi Projelerinin Yaptırılması İşi' nin yer teslimi 05.06.2017 tarihinde yapılmış olup, 2018 yılının Mayıs ayı içerisinde kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesinin 3 Boyutlu Animasyon Projesinin Yapılması İşi' nin yer teslimi 11.09.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiş ve 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

MAKÜ Alternatif Sporlar Stadyumu Projelerinin Yapılması İşi' nin yer teslimi 14.06.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiş ve 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

MAKÜ Stadyumu ve Sporcu Eğitim Kamp Merkezi İnşaatı Yapım İşi' nin yer teslimi 03.07.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar % 60 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 26 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Tören Alanı İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' nin yer teslimi 17.07.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar % 50 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2017 yılı sonuna kadar % 37 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1. Etap Binaları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' nin yer teslimi 17.07.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar % 25 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2017 yılı sonuna kadar % 6 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binasına Ek Kazan Dairesi Yapılması ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' nin yer teslimi 02.01.2017 tarihinde yapılmış olup, 2017 yılı içinde tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle tamamlanmıştır.

G- 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 30.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden hayvancılık ihtisaslaşma projesine 5.500.000 TL ek ödenek sağlanmıştır. Net finansman karşılığı 5.557.486 TL, gelir fazlası karşılığı olarak 1.180.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Yılsonu yatırım ödeneği toplamı 42.237.486 TL olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2017 yılsonu yatırım harcamaları 30.170.774 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017K121000 Proje Numaralı Hayvancılık İhtisaslaşma Projesinin ödeneğinin Aralık ayı sonunda verilmesi nedeniyle 5.500.000 TL özel hesaba aktarılamadığından ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1. Etap Binaları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihale sözleşme sürecinin hukuki nedenlerle uzamasından dolayı 2008H33760 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimleri projesindeki 4.000.000 TL kullanılamamıştır. Hayvancılık İhtisaslaşma Projesi ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi projeleri hariç harcama oranı % 94 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu "T" cetveli ile bedeli merkezi yönetim bütçesinden karşılanarak 1 adet T2 binek otomobil 2017 yılı içerisinde edinilmiştir.

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
- Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması,
- Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması.

3-2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033760
PROJE ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNŞAAT + DONANIM
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008 – 2018
PROJE TUTARI	205.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2017 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2017'DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	205.000.000	150.071.347	16.000.000	1.802.000	0	0	0	0	14.198.000	9.737.435	4.460.565	68.58

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2017 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇ.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.104.135,58	Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi	% 100
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	214.612,69	İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokları Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	% 100
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.144.545,65	İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi	% 100
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.754.089,65	İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi	% 62
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1. Etap Binaları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.135.780,52	Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1. Etap Binaları ve Çevre Düzenlemesi	% 6

İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ EĞİTİM FAKÜLTELERİ İLE DEKANLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	EĞİTİM FAKÜLTELERİ İLE DEKANLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ (DEKANLIK BİNASI, A BLOK, B BLOK VE C BLOK)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	19.750.660,00 TL
İHALE BEDELİ	16.666.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	PİLON YAPI İNŞ. TUR. PET. MAD. GIDA OTO. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - AYDIN İNŞ.TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI
İHALE TARİHİ	21.11.2013
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	22.01.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	27.01.2014
İŞİN SÜRESİ	900 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	15.11.2016
2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	23.116.474,14 (KDV DAHİL)
2017 YILI HARCAMA	1.104.135,58 TL
2017 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ C1 VE D1 BLOKLARI İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	İİBF C1 VE D1 BLOKLARI İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ (C1 VE D1 BLOKLARI)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	7.777.120,30 TL
İHALE BEDELİ	6.390.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KARTAL İNŞ. SAN. TİC. VE NAK. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	28.05.2014
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	17.06.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	18.06.2014
İŞİN SÜRESİ	750 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	07.07.2016
2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	7.967.253,04 (KDV DAHİL)
2017 YILI HARCAMA	214.612,69 TL
2017 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	FAKÜLTE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEME (1. BODRUM + 2. BODRUM + ZEMİN + 1. KAT + 2. KAT + 3. KAT)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	12.168.738,78 TL
İHALE BEDELİ	9.460.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KARTAL İNŞ. SAN. TİC. VE NAK. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	05.08.2014
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	26.08.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	28.08.2014
İŞİN SÜRESİ	660 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	18.06.2016
2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	12.016.009,01 (KDV DAHİL)
2017 YILI HARCAMA	2.144.545,65 TL
2017 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ KÜTÜPHANE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	KÜTÜPHANE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	16.279.501,67 TL
İHALE BEDELİ	12.200.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	YILKA İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.
İHALE TARİHİ	23.02.2016
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	17.03.2016
YER VE TESLİM TARİHİ	21.03.2016
İŞİN SÜRESİ	750 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	10.05.2018
2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	8.892.450,39 (KDV DAHİL)
2017 YILI HARCAMA	4.138.360,74 TL
2017 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 62



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 1. ETAP BİNALARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 1. ETAP BİNALARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	30.842.739,76 TL
İHALE BEDELİ	27.963.618,27 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	METRO MÜH. GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
İHALE TARİHİ	02.05.2017
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	13.12.2017
YER VE TESLİM TARİHİ	13.12.2017
İŞİN SÜRESİ	660 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	04.10.2019
2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	2.135.780,52 (KDV DAHİL)
2017 YILI HARCAMA	2.135.780,52 TL
2017 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 6



2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

SEKTÖRÜ	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE NO	2010H050180
PROJE ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNŞAAT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2010 – 2018
PROJE TUTARI	12.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2017 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2017'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	12.000.000	17.890.342	2.000.000	0	0	0	3.600.000	0	5.600.000	4.792.446	807.554	85.58

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2017 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇ.
Makû İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.792.445,75	Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi	% 92

İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ SPOR KOMPLEKSİ C BLOK YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	SPOR SALONU YAPILMASI (2000 KİŞİLİK SPOR SALONU C BLOK)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	9.744.207,91 TL
İHALE BEDELİ	7.949.000 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KÜPEDAĞ MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	17.02.2014
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	02.05.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	07.05.2014
İŞİN SÜRESİ	1.000 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	30.09.2017
2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	9.818.392,48 TL (KDV DAHİL)
2017 YILI HARCAMA	4.792.445,75 TL
2017 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 92



3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2017H035090
PROJE ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	ETÜD-PROJE VE MÜŞ.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2017-2017
PROJE TUTARI	250.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2017 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2017 BİTEN 2017H035090 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	250.000	0	250.000	0	202.000	0	0	0	452.000	451.936	64	99.99

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2017 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.832,00	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin 1. Dönem Ödemesi.
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.832,00	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin 2. Dönem Ödemesi.
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.832,00	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin 3. Dönem Ödemesi.
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.832,00	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin 4. Dönem Ödemesi.
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.420,00	İstiklal Yerleşkesinde Yapılacak Olan Sporcu Kampı ve Dinlenme Tesisinin: Sıhhi, Yangın ve Havalandırma Tesisatı Projelerinin Çizilip Metraj, Mahal Listesi ve Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması İşinin Yaptırılması İşİ
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.420,00	İstiklal Yerleşkesinde Yapılacak Olan Sporcu Kampı ve Dinlenme Tesisinin: Isıtma, Soğutma ve Klima Tesisatı Projelerinin Çizilip Metraj, Mahal Listesi ve Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması İşinin Yaptırılması İşİ
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.892,00	İstiklal Yerleşkesinde Yapılacak Olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin: Peyzaj Düzenleme Projelerinin Çizilip Metraj ve Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması İşinin Yaptırılması İşİ
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.951,00	İstiklal Yerleşkesinde Yapılacak Olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin: Altyapı Projesinin Çizilip Metraj ve Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması İşinin Yaptırılması İşİ
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.351,55	Merkez Kampüsündeki Binalarda Bulunan 13 Adet Asansörün: Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Gereğince Kontrollerinin Yaptırılması Hizmetinin Alınması İşİ
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	640,56	Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Bucak Zeliha Tolunay Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Meslek Yüksekokulu Binalarında Bulunan Asansörlerin TSE Tarafından Periyodik Kontrollerinin Yaptırılması İşİ

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	388,22	Bucak Zeliha Tolunay Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Meslek Yüksekokulu Binalarında Bulunan Asansörlerin TSE Tarafından Periyodik Kontrollerinin Yaptırılması İşİ
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.950,00	İlahiyat Fakültesi Kazan Dairesi Doğalgaz Kolon ve İç Tesisatı Projesinin Çizilip CD Ortamında İdaremize Teslim Edilmesi İşİ
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.242,17	Rektörlük A,B ve C Bloklarında Bulunan 6 Adet Asansörün: Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Gereğince Kontrollerinin Yaptırılması Hizmetinin Alınması İşİ
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.111,76	Üniversitemiz Bünyesinde Bulunan Kazan ve Genleşme Tanklarının: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Gereğince Kontrollerinin Yaptırılması İşİ
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	218.300,00	MAKÜ Alternatif Sporlar Stadyumu Projelerinin Yaptırılması İşİ
Müşavir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	117.941,00	MAKÜ İstiklal Yerleşkesinin 3 Boyutlu Animasyon Projesinin Yaptırılması İşİ

4-KAMPÜS ALTYAPISI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033750
PROJE ADI	KAMPÜS ALTYAPISI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	KNL., ELK., SU., ÇEV. D., DOĞAL GAZ, YOL, ISI MRK., ART., TRF, TLF.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008-2019
PROJE TUTARI	39.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2017 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2017'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI	39.000.000	25.528.894	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	3.285.321	714.679	82.13

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2017 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇ.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Tören Alanı İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.098.410,12	13.000 m² Alana Toplama Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapılması	% 37
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi 4. Kısım Alt Yapı Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	181.600,73	Yol ve Kavşak Yapımı	% 100
İstiklal Yerleşkesi A Girişinin Etrafında Yapılacak Peyzaj Çalışmaları Kapsamında Mevcut Alanların Sulanabilmesi İçin Yolun Altından Sondaj Kuyusunun Bulunduğu Kısım Yatay Sondaj Makinesi Kullanılarak Borulama Yapılması İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.310,00	Borulama Yapımı	% 100

İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ TÖREN ALANI İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	8.369.840,00 TL
İHALE BEDELİ	7.124.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	BEŞİR İNŞAAT MÜH. TAAH. AKAR. NAKL. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	19.06.2017
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	14.07.2017
YER TESLİM TARİHİ	17.07.2017
İŞİN SÜRESİ	600 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	09.03.2019
2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	3.098.410,12 TL (KDV DAHİL)
2017 YILI HARCAMA	3.098.410,12 TL
2017 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 37



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ 4. KISIM ALT YAPI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	186.826,00 TL
İHALE BEDELİ	160.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	AHMET ZEKİ ALTIN
İHALE TARİHİ	06.09.2017
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	26.09.2017
YER TESLİM TARİHİ	29.09.2017
İŞİN SÜRESİ	30 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	29.10.2017
2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	181.600,73 TL (KDV DAHİL)
2017 YILI HARCAMA	181.600,73 TL
2017 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



5- MUHTELİF İŞLER

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2014H030100
PROJE ADI	MUHTELİF İŞLER
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	B. ON-TAD. MAK. TEÇ. BİL. DON. YAZ. ALT. BAK.ON., İD. YEN. KÜT. YAY. AL., TAŞIT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2014-2018
PROJE TUTARI	25.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2017 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme				Harcama	Kalan	Harcama Oranı
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir	Toplam Ödenek			
2017'DEN SONRAYA KALAN 2014H030100 MUHTELİF İŞLER	25.000.000	17.890.511	7.000.000	615.000	2.215.000	0	1.400.000	1.180.000	11.180.000	10.876.742	303.258	%97.29

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2017 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro Mefruşatı Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.454,66	Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin DALĞAR' ın Makam Odasında Kullanılmak Üzere Mobilya Alımı
Okul Mefruşatı Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	228.538,53	İlahiyat Fakültesi Amfi ve Sınıflarına Konferans Salonu Koltuğu ve Werzalit Amfi Sırası Alımı.
Okul Mefruşatı Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	129.962,56	Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Dersliklerine Werzalit Sıra Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.646,30	Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğünde Görevli Personelin Soyunma Odalarında Kullanılmak Üzere Metal Soyunma Dolabı Alımı
Diğer Mefruşat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	23.010,00	Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna Bağlı Uygulama Alanlarında Kullanılmak Üzere Mobilya Alımı
Diğer Mefruşat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.995,20	Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü Bünyesinde Faaliyet Gösteren Ay-Yıldız Alakart Uygulama Restoranında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Diğer Mefruşat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.000,68	İlahiyat Fakültesi Uygulama Mescidi ile Eğitim Fakültesi A Bloğu Bodrum Katında Bulunan Mescide Halı Alımı
Diğer Mefruşat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.995,20	Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna Bağlı Uygulama Alanlarında Kullanılmak Üzere Koltuk Alımı
Diğer Mefruşat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.350,00	Rektör Binası B Bloкта Bulunan Memur Eğitim Salonuna Konuşmacı Kürsüsü ve Masası Alımı
Diğer Mefruşat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	23.010,00	Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna Bağlı Uygulama Alanlarında ve Toplantı Salonunda Kullanılmak Üzere Koltuk ve Toplantı Masası Alımı
Diğer Mefruşat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.960,36	Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne Tahsis Edilen Kademe Binasının Tefrişinde Kullanılmak Üzere Mobilya Alımı
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.679,64	Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünden Prof. Gökay YILDIZ 'ın odası ile Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Sistem Odasına Takılmak Üzere Klima Alımı
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.163,20	SKS Menza Binası İçerisinde Bulunan Müzik Bölümünde Yapılması Planlanan Ses Kayıt Odası ile Kontrol Odasının İklimlendirilmesini Sağlamak Amacıyla, Projesinde Olmayan Kanallı Tip Split Klima Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18.620,40	SKS Menza Binası İçerisinde Bulunan Müzik Bölümünde Yapılması Planlanan Dinlenme Odasının İklimlendirilmesini Sağlamak Amacıyla, Projesinde Olmayan Kanallı Tip Split Klima Alımı
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	14.160,00	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Bina İçlerinin Pissu Tesisatlarında Oluşan Tıkanıkları Gidermek Amacıyla Kanal Açma Makinesi ve Basınçlı Hortum Alımı
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.466,94	Ağlasun Meslek Yüksekokulunda Mevcut Güvenlik Kamera Sistemine Yıldırım Düşmesi Sonucu Arızalanan Kayıt Cihazının Yerine Yenisinin Alımı
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	354,00	OG Sigortası Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	514.362,00	MAKÜ Telefon Santralleri Ups ve Kamera Malzeme Alımı
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	306,80	Eğitim Fakültesi A Bloğunda Mevcut Kazan Dairesinde Bulunan Yangın Hidrafor Motorlarının Çalışabilmesi İçin Jenaratör Transfer Panosundan Projesinde Olmayan İkinci Yedek Enerji Besleme Hattının (Emniyet Hattı) Çekilebilmesi için ve Veteriner Fakültesi Çevre Aydınlatmasında Kullanılan Endirek Aydınlatma Direk Armatürleri için İhtiyaç Duyulan Elektrik Malzemelerinin Alımı
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	8.378,00	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Bina İçlerinin Pissu Tesisatlarında Oluşan Tıkanıkları Gidermek için Aldığımız Basınçlı Kanal Açma Makinesi ile Birlikte Kullanmak Amacıyla Kesici/Parçalayıcı Nozzle Setinin Alımı
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	535.472,20	MAKÜ Gastronomi Mutfağına Mutfak Malzemesi ile Avşarhan Yemekhanesine Yağ Tutucu Sistemi Alımı
Taşıt Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.999,97	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Hizmet Binalarında, Yerleşke İçerisindeki Altyapı ve Üst Yapıda Oluşan Arızalara Hızlı Müdahale Etmek, Arızaların Giderilmesi Esnasında İhtiyaç Duyulan Bakım Onarım Araç ve Gereçlerini Taşımak Amacıyla ATV ve Treeporter Alımı
Taşıt Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.399,48	Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğünde Faaliyet Gösteren Bakım Onarım Ekibinin Kullandığı ATV için Yük Taşıma Amacıyla Hameş Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	14.750,05	Üniversitemiz Rektörlük B Bloкта ki Memur Eğitim Salonunda Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.543,34	İstiklal Yerleşkesinde 2. Kısım Yol Güzergahında Mevcut Mazgal Izgaraların Tamirlerinde, Fen Edebiyat Fakültesi A Blok Çatısının Saç Kaplanarak Yalıtılması İşlerinde, Kademe Binası İçerisine Metal Atölyesi Bölüntüsü Yapılması, Yerleşke İçerisindeki Hasar Gören Bordürlerin Tamiratlarında, İhtiyaç Duyulan Yeni Menhollerin Yapılmasında ve Hizmet Binalarımızın Çeşitli Yapım/Bakım/Onarım ve Tamirat İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	13.720,45	Fen Edebiyat Fakültesi B Bloкта Eğitim Fakültesinin Boşalttığı Çalışma Ofislerinin Boyanması ve Tadilatlarının Yapılması, Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Kazan Dairesi Kalorifer Borularının İzolasyonun Yapılması, Rektörlük Binası B Blok Engelli Tuvaletine Yeni Pis Su Gider Hattının Yapılması ile Diğer Hizmet Binalarında İhtiyaç Duyulan Bakım Onarım İşlerinin Yapılması Esnasında Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.449,68	Merkez Yerleşkesindeki Mevcut Binaların ve Park Bahçelerin Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Hırdavat Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.956,00	Avşar-Han Binasının, Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafında ki Giriş Kısımında Bozulan Traverten Kaplamanın Sökülerek, Yerine Baskı Beton Zemin Uygulaması Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.240,00	Camii Avlusuna Baskı Beton Zemin Uygulaması Yapımında Kullanılmak Üzere Dramix Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.604,64	Camii Şadırvan Çatısının Yapımında Kullanılmak Üzere İnşaat Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.623,00	Camii Çevresindeki Peyzaj Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bordür Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.240,00	Üniversitemiz Camii Avlusuna Baskı Beton Zemin Uygulaması Yapımında Kullanılmak Üzere Dramix Malzemesi Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.103,29	Üniversitemiz Cami Şadırvanı Dış Yüzey Kaplamasının Yapımında Kullanılmak Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.927,04	Üniversitemiz Cami Şadırvanı Çatı Yapımında Kullanılmak Üzere Muhtelif Ölçülerde Çam Kereste Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.412,18	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Mazgal Izgaraların Tamirlerinde, Yerleşke İçerisindeki Hasar Gören Bordürlerin Tamiratlarında, İhtiyaç Duyulan Yeni Menhollerin Yapılmasında, İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi ile Abdesthanenin Yapımında ve Hizmet Binalarımızın Çeşitli Yapım/Bakım/Onarım ve Tamirat İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.181,48	Veteriner Fakültesi Patoloji Bölümünde Yapılacak Soğuk Oda Yapımında, Caminin Isı Odasının Yapımında ve Abdesthane İçerisinde Yapılan Fayans Döşeme İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.577,12	Üniversitemiz Camii Abdesthanesine Döşenecek Olan Seramik ve Fayansların Yapıştırma İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.360,00	Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Terasına Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yaptırılması için İhtiyaç Duyulan Dramix Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	8.291,27	Üniversitemiz Kampüsündeki Binaların Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.431,53	Merkez ve İstiklal Yerleşkesindeki Hizmet Binalarında Oluşan Arızaların Giderilmesi, Cami ve Abdesthane İnşaatının Yapımı İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.308,08	Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Binasını Besleyen 250 Kva' lık Trafo ile Hayvan Sağlığı ve Araştırma Uygulama Merkezini Besleyen 630 Kva' lık Trafoların Açıkta Olan OG ve AG Başlıklarının, Geçici Kabulü Esnasında CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. Tarafından İzole Edilmesi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.566,17	Merkez Yerleşkesi Çevre Aydınlatmasında, İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Büyükbaş Hayvan Çiftliği Besi Hayvanları Kısımına Priz Hatının Çekilmesinde, Mevcut Kompanzasyon Sistemlerinin Bakım Onarım İşlerinde ve Genel Olarak Yerleşke İçerisindeki Elektrik Altyapısında, Diğer Hizmet Binalarının ve Bağlı Birimlerde Oluşan Elektrik Arızalarının Giderilmesi/Bakım Onarımlarının Yapılması İşlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.625,79	İstiklal Yerleşkesi 2. Kısım Yol Aydınlatma Direklerinin Elektrik Tesisatında Yapılan Bakım Onarım Çalışmalarında ve Yerleşke İçerisinde Elektrik Altyapısında Oluşabilecek Arızaların Giderilmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.260,70	Fen Edebiyat Fakültesi ile Avşarhan Binası Arasındaki Yürüyüş Yolunun Aydınlatılması İşlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.909,70	Rektörlük Binası B Bloкта Bulunan Memur Eğitim Salonu ile Avşar Han Binasında Bulunan Müzik Bölümü Kayıt Stüdyosu Aydınlatmasında ve Kampüs Alanı Çevre Aydınlatmasında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12.623,92	İstiklal Yerleşkesi 2.Kısım Yol Aydınlatma Direklerinin Elektrik Tesisatında Yapılan Bakım Onarım Çalışmalarında ve Yerleşke İçerisinde Elektrik Altyapısında Oluşabilecek Arızaların Giderilmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.703,10	Eğitim Fakültesi A Bloğunda Mevcut Kazan Dairesinde Bulunan Yangın Hidrafor Motorlarının Çalışabilmesi için Jenaratör Transfer Panosundan Projesinde Olmayan Enerji Besleme Hattının Çekilebilmesi için İhtiyaç Duyulan Yanmaz Alçak Gerilim Kablosunun Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.189,90	Eğitim Fakültesi Hidraforlarına Yangın Emniyet İlave Hattının Döşenmesi için Kablo Alınması ile Çevre Aydınlatmasında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.900,80	Üniversitemiz Öğrenci Transfer Merkezi Binası Elektrik Besleme Hattı Çekilmesinde Kullanılmak Üzere Elektrik Kablosu Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	13.549,35	Üniversitemizin Gölhisar Meslek Yüksekokulu Binası İçerisinde Enerji Odasında Kurulu UPS' lerin Kullanım Ömrü Dolan Akülerinin Yenileri ile Değiştirilmesi İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.841,91	Üniversitemiz Fen Edebiyat ve Veteriner Fakültesi Binaları İçerisinde Mevcut Wc ve Laboratuvar Aramusluk ile Flexlerin Komple Yenilenmesi, Rektörlük Binası İklimlendirme Tesisatının Bakım Onarımı ile Kampüs İçi Altyapı Tesisatının Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.821,20	Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Oluşturulan Yeşil Alanların Sulama Tesisatlarının Yapılmasında, Mevcut Yeşil Alan Sulama Tesisatlarının Bakım Onarımlarında ve Hizmet Binalarının Kullanım Suyu Tesisatlarının Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.986,75	Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Kullanım ve Sulama Suyu Altyapı Tesisatlarının Bakım Onarımları ile Hizmet Binalarının Kullanım Suyu, Kalorifer ve İklimlendirme Tesisatlarının Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.771,00	Ana Girişi Sol Tarafında Yapılan Peyzaj Çalışmalarında Kullanılmak Üzere, Fen Edebiyat ve SKS Menza Binası Peyzaj Alanı Sulama Tesisatlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.303,18	Yeşil Alanların Sulanması, Kazan Daireleri ve Sulama Hidrafor Tesisatlarının Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.432,39	İstiklal Yerleşkesinde Yeni Oluşturulan 15 Temmuz Şehitler Ormanı ve Öğrenci Toplanma Merkezi Yeşil Alanlarının Sulama Tesisatlarının Yapımı, Mevcut Sulama Tesisatlarının Bakım Onarımları, Kazan Daireleri ve Sulama Hidrafor Tesisatlarının Bakım Onarımları, Kullanım ve Sulama Suyu Altyapı Tesisatlarının Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.844,00	Kütüphane Binası ile Fen Edebiyat Fakültesi Binası Arasında ki Park Bahçenin Sulama Tesisatında ve Mevcut Sulama Tesisatlarında Kullanılan Sprinklerin Arızalı Olanlarının Yenileri ile Değiştirilmesi İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.614,70	İstiklal Yerleşkesindeki Hizmet Binalarının, Altyapı ve Sulama Tesisatlarının, Tören Alanındaki Pis Su Gider Hattının Bakım Onarımları ile Cami ve Şadırvan İnşaatlarının Yağmur Suyu Gider Hattının Yapılması Esnasında Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.868,40	Fen Edebiyat Fakültesi A Blok Arkasındaki Peyzaj Alanına Yeni Sulama Hattı Çekilmesi ve Sulama Tesisatının Yapılması İşinde Kullanılmak Üzere HDPE Boru Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	6.749,60	Üniversitemiz Yerleşke İçerisindeki Park Bahçelerin Sulamasında Kullanılan Sondaj Kuyularının Bakım Onarımı için Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.899,52	Küçükbaş Hayvan Çiftliğine Hidrofor Takılması, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okuluna Klima Montajı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kullanım Suyu, Sağlık Bilimler Fakültesi Kullanım Suyu ve Rektörlük Park Bahçe Sulamasında Kullanılan Genleşme Tanklarına Mebran Takılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.505,50	Fen Edebiyat Fakültesi Alt Tarafındaki Peyzaj Alanının Sulama Tesisatında Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.797,60	Kampüs Alanındaki Park ve Bahçelerin Sulanmasında Kullanılan Mevcut Manuel Sulama Sistemi Tesisatının Otomasyonlu Sulama Sistemine Dönüştürülmesi İşleri için Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.718,89	Cami Şadırvanı Yağmur Suyu Tesisatı, Sondaj Kuyuları ve Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.965,51	İstiklal Yerleşkesindeki Kullanım Suyu Hattında Oluşan Arızalara Müdahale Etmek ve Arızaların Oluşmasını Engellemek Amacıyla Basınç Düşürücü ve Vana Alınmasına, Cami için de Yağmur İnş Oluklarının Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.967,52	İstiklal Yerleşkesindeki Hizmet Binalarının Pissu Tesisatlarında Oluşan Arızaların Giderilmesinde, Yeşil Alan Sulama Tesisatlarının Yapımı ve Bakım Onarımlarında, Cami ve Şadırvan İnşaatlarının Yağmur Suyu Gider Hattının Yapılması Esnasında Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.051,59	Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesindeki Hizmet Binalarındaki Merdiven Basamaklarının Kaydırmaz Bantlarla Güvenli Hale Getirilmesi, Ofis Kapılarının Kilitlerinde Zamanla Oluşan Arızaların Giderilmesi ve Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	9.586,32	Rektörlük Binasında Mevcut Garaj Kapılarının Bakım Onarımlarında, Çevre ve Yol Aydınlatma Sisteminin Bakım Onarımlarında, Genel Olarak Yerleşke İçerisindeki Elektrik Altyapısında, Diğer Hizmet Binalarının ve Bağlı Birimlerde Oluşan Elektrik Arızalarının Giderilmesi/Bakım Onarımlarının Yapılması ile Endüktif-Reaktif Dengelemesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.439,70	Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Rektörlük Binası ile Diğer Hizmet Binalarında Kırılan Cam ve Aynaların Değiştirilmesi için Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	8.294,92	Merkez ve İstiklal Yerleşkesindeki Hizmet Binalarında Oluşan Arızaların Giderilmesi, Yeşil Alanların Sulanması ve Bakımlarının Yapılması İşleri, Şadırvan İnşaatının Yapımı İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.815.459,35	MAKÜ Ağlasun MYO İnşaatı Yapım İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	155.461,13	MAKÜ Yeşilova İsmail Akın MYO ve Altınyayla Mehmet Tuğrul MYO Binalarında Tadilat Yapılması İş

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	160.609,90	MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Ses Kayıt Odası Dinleme Odası Kontrol Odası ve Memur Eğitim Odası Yapım İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	993.229,07	MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binasına Ek Kazan Dairesi Yapılması ve Çevre Düzenlemesi Yapılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	51.199,87	Göhlisar Meslek Yüksekokuluna Kantin ve Kafeterya Yapım İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	428.256,45	MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Binalarında Muhtelif Tadilat İmalatları Yapım İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.998,20	İstiklal Yerleşkesindeki Park ve Bahçelerin Sulanmasında Kullanılan, Sondajların Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	8.850,00	Merkez Kampüsünde Bulunan Jeneratörün Transfer Panosunda Ki 800 A Termik Manyetik Şalterin (TMS) Arızalanması Sonucunda Jeneratörün Devreye Giremediğinden Söz Konusu Şalterin Alınarak Montajının Yaptırılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18.999,99	Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu Binasında Mevcut Doğalgaz Tesisatına İlave Kantin Binası İçerisindeki Yemekhanenin Yemek Pişirme Kısımına Doğalgaz Hattı Yaptırılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.859,00	Öğrenci Transfer Merkezinden Otobüs Hareket Saatlerinin Düzenli Bir Şekilde Yapılabilmesi İçin Dijital Ekranlı, Sesli Uyarımlı Otomasyon Sisteminin Kurulumu Yapılarak, Devreye Alınması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.451,76	Eğitim Fakültesi B Bloğunda: Zayıf Akım Dolaplarının İlgili Katlara Yerleşiminin Yapılması, Data Aktif Cihazlarının Sisteme Entegrasyonu ve Ana Omurga Bağlantılarının Yapılması, Katlardaki Data Kabloalmasının Düzenlemesi ve Gerekli Ana Bağlantılarının Yaptırılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.915,60	Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi İçerisindeki Çalışma Ofisleri ile Laboratuvarlara Panel Radyatör Takılması ve Rektörlük Binası B Bloğunda Mevcut Memur Eğitim Salonuna Projesinde Olmayan Isıtma Tesisatının Yapılarak Panel Radyatörlerin Takılması İşlerinin Yaptırılması İşİ

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.540,00	Hayvan Hastanesindeki Cihazlarda Kullanılmak Amacıyla Şebeke Suyunun Yumuşatılabilmesi için Komple Su Yumuşatma Sisteminin Yaptırılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10.950,40	SKS Menza Binası İçerisinde Bulunan Müzik Bölümünde Yapılması Planlanan Ses Kayıt Stüdyosu, Kumanda Odası ve Dinlenme Odasının İklimlendirilmesini Sağlamak Amacıyla Alınan Kanallı Tip Split Klimalar için Havalandırma Tesisatının Yaptırılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.443,84	Burdur Meslek Yüksekokulu İçerisindeki Çalışma Ofislerinin, Sınıfların Tavan Yüzeylerinde Oluşan Hasarların Düzeltilecek Boyanması ile Mühendislik Mimarlık Fakültesindeki Sınıf ve Amfilerin İç Cephe Boyasıyla Boyanması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.340,30	Eğitim Fakültesi Binası İçin Cephe Kimlik Tanımlama Yazısı ile A ve B Blokları İçin Tanımlama Panolarının Yaptırılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	23.009,78	Üniversitemizin Nizamiye A Girişinin Sol Tarafında Bulunan Alana Kampüs İçindeki Fereli Sinan Efendi Yurt Müdürlüğü Yakınındaki Alandan Toprak Taşınarak Doldurulması ve Tesviyesinin Yaptırılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18.419,95	Rektörlük Binası C Bloğunda Bulunan ÖSYM Bürosuna Alüminyum Doğrama Kapı Yapılmasına ve B Blok Dış Cephesindeki Pencerelerin Çift Açılıma Dönüştürülmesine, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Güvenlik Bölmesi ve Girişine Rüzgarlık Kapısı Yapılması ile Cevat Sayılı Sağlık Bilimler Fakültesinde Kırılan Cephe Camlarının Yaptırılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.355,00	Fen Edebiyat Fakültesi ile Kütüphane Binası Arasında Kalan Yürüyüş Yolunun Üst Kısımında Bulunan Alanın Tesviyesinin Yapılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12.364,63	Eğitim Fakültesi A, B ve D Bloklarının Bina İçi Duyuru, Numarataj, Yönlendirme ve Tanımlama Panolarının/Levhalarının Yaptırılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.227,66	Eğitim Fakültesi B Bloкта Yerleşimi Yapılan Zayıf Akım Dolaplarının 3. ve 4. Katta Bulunan Telefon Santral ve Data Cihazlarının Bağlantıları Yapılarak Devreye Alınması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.703,20	Üniversitemizin Nizamiye A Girişinin Sol Tarafında Bulunan Alana Kampüs İçindeki Fereli Sinan Efendi Yurt Müdürlüğü Yakınındaki Alandan Bitkisel Toprak Taşınarak Tesviyesinin Yaptırılması İş

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18.939,00	Fen Edebiyat A Bloktaki ve Ana Terfi Merkezinde Mevcut Bulunan Hidroforlar Sökülerek, Rektörlük Binası ile Fen Edebiyat Fakültesi Park ve Bahçelerinin Sulanmasında Kullanılmak İçin Sulama Hattına Montajlarının Yapılması, Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Katındaki Çay Ocağının Havalandırılması İçin Baca Hattının Yapılarak Çatı Aspiratörünün Montajının Yapılması, Eğitim Fakültesi ve Cevat Sayılı Sağlık Bilimler Fakültesi UPS Odalarına Split Klima Montajının Yaptırılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	8.162,06	Ağlasun Meslek Yüksekokulu Binasında Yıldırım Düşmesi Sonucunda Arızalanan Güvenlik Kamera Sisteminin Yenisiyle Değiştirilerek Devreye Alınması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.080,00	Öğrenci Transfer Merkezi Doğalgaz Tadilat Projesinin Çizilerek Tesisatının Yaptırılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.779,90	Rektörlük Binası Ön Tarafından Avşarhan Binasına Giden Yürüyüş Yolunun Sol Tarafında Kalan 50.000 m ² lik Önceden Toprak Dolgusu Yapılıp 25.000 m ² lik Kısımına Bitkisel Toprak Çekilen Alanın Dışında Kalan ve Üç Yapraklı Yonca Ekilmesi Talep Edilen Sahaya Yeniden Bitkisel Toprak Çektirilir Seriminin Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	23.010,00	Kütüphane Binası İnşaatının Üst Tarafında Bulunan Sahanın Peyzaj Çalışmasına Uygun Alacak Şekilde Tesviyesinin Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.463,70	Üniversitemiz Camisinin Bodrum Katındaki Elektrik Odası ile Havalandırma Odasına Demir Kapı Yaptırılması ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Ön Cephesinde Bozulan Çatı Saçağının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.986,18	Öğrenci Transfer Merkezi Kafeteryasının Gastronomi Mutfağı Olarak Kullanılmasına Uygun Hale Getirilebilmesi için Mutfak Bölmelerinin Tuğla Duvarla Bölünmesi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.951,02	Öğrenci Transfer Merkezi Kafeteryasının Gastronomi Mutfağına Dönüştürülmesinde Daha Önceden Bölünen Tuğla Duvarın Sıvanmasına, Kapı ve Pencere Kör Kasalarının Takılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.988,27	Nizamiye A Girişinin Sağ Tarafında Orta Refüj Sulanmasında Kullanılan Dalgıç Pompası ve Tesisatının Arızalanması Nedeniyle Yenisiyle Değiştirilmesine, Eğitim Fakültesi Ön Tarafında Daha Önce Müteahhit Tarafından Açılan 120 m Derinliğinde Sondaj Kuyusuna Tesisatı Çekilerek Dalgıç Pompasının Kurulması ve Devreye Alınması

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.098,40	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut: İkinci Kısım Yol Güzergahında Mevcut 149 Adet Aydınlatma Direklerinin Elektrik Tesisatlarında Oluşan Arızaların Giderilmesi, Kabloların 80 cm. Derinliğe Ø75mm. Korige Boru Kullanılarak Döşenmesi ve Sistemin Devreye Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.856,60	Rektörlük Binası Ön Tarafından Avşarhan Binasına Giden Yürüyüş Yolunun Altında, Kütüphane Binası İnşaatının Arka Tarafında Kalan 60.000 m² lik Önceden Alan Tesviyesi Yapılan ve Üç Yapraklı Yonca Ekilmesi Talep Edilen 30.000 m² lik Kısımına Bitkisel Toprak Çektirilip Seriminin Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12.637,80	Avşar-Han Binasının, Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafındaki Giriş Kısımında Bozulan Traverten Kaplamanın Sökülerek, Yerine Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	8.201,00	Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut: İkinci Kısım Yol Güzergahında Mevcut: 12 ve 6 m. Armatür Yüksekliği Bulunan 86 Adet Arızalı Olduğu Tespit Edilen İkiz (Yol/Yürüyüş Yolu) Aydınlatma Direklerinin Tamir, Bakım ve Onarımlarının İşçiliğinin Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12.923,95	Üniversitemiz Yerleşke İçerisindeki Park Bahçelerin Sulamasında Kullanılan Sondaj Kuyuları ile İlgili Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.046,02	Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Park Bahçelerinin Sulanmasında Kullanılmak Üzere 650 Tonluk Depoya Dalgıç Pompasının Kurulması ve Devreye Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.833,00	İstiklal Yerleşkesinde mevcut: İkinci Kısım Yol Güzergahında Mevcut: Yol/Yürüyüş Yolu Aydınlatma Direklerini Besleyen Elektrik Kablolarının 70 cm. Derinliğe İndirilip, Ø75mm. Korige Boru İçine Alınması için Kazı Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.856,60	Rektörlük Binası Ön Tarafından Avşarhan Binasına Giden Yürüyüş Yolunun Altında, Kütüphane Binası İnşaatının Arka Tarafında Kalan 60.000 m² lik Önceden Alan Tesviyesi Yapılan 30.000 m² lik İkinci Kısımına Bitkisel Toprak Çekilerek Sahaya Seriminin Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18.101,20	İlahiyat Fakültesi Binası için Cephe Kimlik Tanımlama Yazısı ile Dış Mekan Tanımlama Panolarının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	16.461,00	Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu Binasının Çatı Tadilatının Yaptırılması

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17.914,76	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut, Aşağıda Açıklamaları Yazılı Aydınlatma Direklerinin Elektrik Tesisatlarında Oluşan Arızaların Tespiti, Giderilmesi ve Aydınlatma Siteminin Devreye Alınması ile Güvenlik Kameraları için Tesisat Çekilmesi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.982,59	Öğrenci Transfer Merkezi Kafeteryasının Gastronomi Mutfağı Olarak Kullanılmasına Uygun Hale Getirilebilmesi için Zeminde Açılan Kanal Boşluklarının Şapla Doldurularak Seramikle Kaplanması ve Ofis Duvarlarına Saten Alçı Yapılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.984,74	Öğrenci Transfer Merkezi Kafeteryasının Gastronomi Mutfağı Olarak Kullanılmasına Uygun Hale Getirilebilmesi için Önceden Yapılan Bölme Duvarlarının Fayansla Kaplanarak, İdari Ofis Duvarlarının Boyanması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.958,08	Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Kantin Girişi Ön Tarafındaki Toprak Yükseltisi Olan 8746 m ² Alanın, 6400m ² lik Kısımının Alan Tesviyesinin Yapılarak, Hafriyattan Çıkan Toprağın Loder Kepçe ile Yüklenip Taşınması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17.782,60	İlahiyat Fakültesi Binası için Cephe Kimlik Tanımlama Yazısı ile Kat Tanımlama Panolarının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	23.009,58	Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu'na Açık Spor Tesisi Zemininin Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.974,60	Öğrenci Sokağı Kanalizasyon Şebekesine Ek Olarak İhtiyaç Duyulan İşlerin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.990,36	Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu'na Açık Spor Tesisi Zemininin Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.988,76	İlahiyat Fakültesi Bina İçi Yönlendirme ve Tanımlama Panolarının/Levhalarının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.278,40	Üniversitemiz Camisinin Avlusuna Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.958,32	Öğrenci Transfer Merkezi Kafeteryasının Gastronomi Mutfağı Olarak Kullanılmasına Uygun Hale Getirilebilmesi için Yemek Pişirme Bölümünün Pvc Kapı ve Pencere İmalatlarının Yapılması ile Üst Kat Cafe Servis Alanı Duvar Fayanslarının Yaptırılması

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12.273,18	Üniversitemiz Kampüs Alanın Nizamiye A Girişinin Sol Tarafında Bulunan Arızalı Sondaj Pompasının ve Tesisatının Değiştirilerek Devreye Alınması, Nizamiye A Girişinin Sağ Tarafındaki 2. Dalgıç Pompasının Yetersiz Olan Genleşme Tankının ve Eskiye Filtresinin Değiştirilerek Pompanın Devreye Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17.589,08	Kütüphane Binası Önüne Müteahhit Tarafından Önceden Açılan 94 Metre Derinliğindeki Kuyuya Sondaj Sallanması ile Nizamiye A Girişinin Sağ Tarafındaki 1. Dalgıç Pompası ve Tesisatının Arızalanması Nedeniyle Yenisiyle Değiştirilmesi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.857,04	Gastronomi Mutfağı Binasının Temiz ve Pissu Tesisatının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.806,30	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut, Aydınlatma Direklerinin Elektrik Tesisatlarında Oluşan Arızaların Tespiti, Giderilmesi ve Aydınlatma Siteminin Devreye Alınması, Öğrenci Transfer Merkezinde Yeni Yapılan Halk Otobüsleri Bürosunun Elektrik Alt Yapısının Hazırlanması ile Sıva Üstü Elektrik Tesisatının Yapılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.779,90	Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Kantin Girişi Ön Tarafındaki Önceden Alan Tesviyesi Yapılmış 8.746 m ² Alana Bitkisel Toprak Çekilerek Sahaya Seriminin Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.811,76	Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksekokulu Cephe Kimlik Panosu ile İlahiyat Fakültesi Bina İçi Yönlendirme ve Tanımlama Panolarının/Levhalarının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.951,60	Üniversitemiz Toplanma Merkezi Şoför Dinlenme Alanına ve Camiye Aşağıda Açıklamaları Yazılı Duvar İmalatlarının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.879,65	Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu'na Açık Spor Tesis Zemininin Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.411,64	Spor Kompleksi Önünden Toprak Dolgu Alanına Giden Üçüncü Kısım Yol Güzergahında Mevcut: Yol/Yürüyüş Yolu Aydınlatma Direklerini Besleyen Elektrik Kablolarının 70 cm. Derinliğe İndirilip, Ø75mm. Korige Boru İçine Alınması için Kazı Yaptırılması, İş Bittikten Sonra Dolgu Yapılarak Tesviyesinin Yapılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.316,16	Üniversitemiz Camiisinin Avlusuna Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yaptırılması

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.470,00	Camii Şadırvanı Pissu Altyapısının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.316,16	Üniversitemiz Camiisinin Avlusuna ve Merdivenleri 2. Kısımına Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.070,62	Fen Edebiyat Fakültesi Cephe Kimlik Panosu ve İlahiyat Fakültesi Bina İçi Yönlendirme ve Tanımlama Panolarının/Levhalarının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.316,16	Üniversitemiz Camiisinin Avlusuna ve Merdivenleri 3. Kısımına Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	23.010,00	Öğrenci Transfer Merkezi Kantinine Bar Masası Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	16.992,00	Eğitim Fakültesi Merkezi Soğutma Sisteminde Zarar Gören Boruların ve Hattının Yenilenmesi, Eğitim Fakültesi A Blok Bay-Bayan Mescidlerinin Isıtma Tesisatlarının Yaptırılması ve Merkez Kampüsteki Eski Yemekhane İçerisine Tuvalet Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	731,60	Rektörlük Binası C Blok Misafir Giriş Kapısında Bulunan Güvenlik Odası Tavanının Kaplanması ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Makam Odasına Dolap Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.316,16	Üniversitemiz Cami Şadırvanı Yoluna Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	23.010,00	Asımın Nesli Yurt Müdürlüğü ile Fereli Sinan Efendi Yurt Müdürlüğü Arasındaki Bozulan ve Çökmeler Meydana Gelen Yaya Kaldırımının Sökülerek Zemin Düzenlemesi ve Sıkıştırılması Yapıldıktan Sonra Tekrar Döşenmesi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.830,00	İlahiyat Fakültesi Kazan Dairesinin CD Ortamında Projesi ve Metraji Verilen Doğalgaz Kolon ve İç Tesisatının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.674,15	Üniversitemiz Yerleşke İçerisindeki İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi Şadırvanının: Ekli Projesinde Gösterilen Altyapı, Üstyapı ve Isıtma Tesisatlarının Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18.425,24	Eğitim Fakültesi A Bloкта Değişen Kazanların Doğalgaz Tesisatı Tadilatı, Cami İnşaatı Kazan Dairesi Kalorifer Tesisatı ve Eğitim Fakültesi Kazan Dairesi Baca Tadilatının Yaptırılması

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.136,59	Üniversitemiz Cami Avlusuna Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yapıtırılması İçin Hazır Beton Alınması ile Kampüs İçerisinde Bakım Onarım/Tamiratında Kullanılmak için Filler Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.600,61	Üniversitemiz Camii Avlusuna Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yapıtırılması için Hazır Beton Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	23.010,00	Fereli Sinan Efendi Yurt Müdürlüğü ile Spor Kompleksi Arasındaki Bozulan ve Çökmeler Meydana Gelen Yaya Kaldırımının Sökülerek Zemin Düzenlemesi ve Sıkıştırılması Yapıldıktan Sonra Tekrar Döşenmesi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.300,72	Merkez Kampüsünde Bozulan Yol Döşemelerinin Sökülerek Zemin Düzenlendikten Sonra Tekrar Döşenmesi ile Cami Şadırvanı Dış Yüzey Kaplama İşleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17.628,42	Merkez Kampüsünde Bulunan Yemekhane Binasına Tuvalet Yapılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	14.985,42	Üniversitemiz Camiisinin Avlusuna Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yapıtırılması, Rektörlük B Blok Çatı Yalıtımının Yapıtırılması ve Kampüs İçerisinde Bakım Onarım/Tamiratında Kullanılmak için İhtiyaç Duyulan Hazır Beton Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.178,73	Eğitim Fakültesi B Bloğu Çatısındaki Fırtınadan Zarar Gören Doğalgaz Bacasının Yapımına, İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisinin Girişindeki Yağmur Menhollerinin Üzerinin Kapatılmasına, Cami Şadırvanının Kapı ve Pencerelerine Kör Kasa Yapıtırılmasına ve Rektörlük Binası B Bloğu Terası Çıkışına Kedi Merdiveni Yapıtırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	9.381,00	Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokuluna Kalorifer Kazanı Tesisatının Yapılması İş.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.429,28	Eğitim Fakültesi Mobil Kalorifer Tesisatına Otomatik Hava Projörü ile Kampüsteki Kalorifer Kazanlara Helezon Takılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.770,00	Üniversitemiz Cami Giriş Kısımının Sağ Tarafında Bulunan Merdiven Altındaki Boşluğun Odaya Çevrilmesi için Beton Perde Duvarın 200*100*30 cm Ölçülerinde Karotla Kesilerek Kapı Yeri Açtırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.801,14	Fen Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesinin Ortak Kullandığı Otoparkın Avşarhan Binası Tarafındaki Alt Kısımındaki Alanın Tesviyesinin Yapılarak Fazla Çıkan Atık Toprağın Dolgu Alanına Taşınması ve Mevcut Alana Bitkisel Toprak Çekilerek Sahaya Seriminin Yapıtırılması

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.939,20	Rektörlük B Blok Çatı Yalıtımının Yapıtırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.256,90	Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Terasına Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yapıtırılması için İhtiyaç Duyulan Hazır Betonun Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	14.160,00	Ağlasun Meslek Yüksekokulu'ndaki Spor Salonunun Profil İskeletinin Sökülmesi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.408,45	Üniversitemiz Gastronomi Mutfağı Elektrik İmalatları ile İlgili İşlerin Yapıtırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.316,00	Üniversitemiz Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Terasına Baskı Beton Zemin Uygulaması ile Cami Çevresine Baskı Beton Bordur Uygulamasının Yapıtırılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.384,64	Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Terasına Baskı Beton Zemin Uygulaması ile Cami Çevresine Baskı Beton Bordur Uygulamasının Yapıtırılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.401,07	İlahiyat Fakültesi Otoparkı ve Ön tarafı ile Cami ve Cami Şadırvanı Etrafındaki Alanların Tesviyesinin Yapılarak Fazla Çıkan Atık Toprağın Dolgu Alanına Taşınması ve Mevcut Alana Bitkisel Toprak Çekilerek Sahaya Seriminin Yapıtırılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.650,00	Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokuluna Stokerli Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı Alınması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.214,04	Gastronomi Mutfağı Elektrik Dağıtım Panoları İmalatlarının Yapıtırılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17.692,92	Üniversitemiz Camii Abdesthane Tavanına Asma Tavan Yapıtırılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.835,00	Rektörlük Binası 4. Katta Bulunan Mutfığa Pis Su ve Temiz Su Tesisatının Çekilmesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kazan Dairesindeki Isıtma Tesisatın Bakım Onarımının Yapıtırılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.940,17	Üniversitemiz Camii Abdesthane Binası Girişine Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yapıtırılması ve Kampüs İçerisinde Bakım Onarım/Tamiratında Kullanılmak için İhtiyaç Duyulan Hazır Beton Alınması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.773,95	Üniversitemiz Camii Abdesthanesine Silikon Cephe, Alüminyum Kapı ve Pencere Doğramalarının Yapıtırılması İşİ

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18.520,10	Gastronomi Mutfağına Çevrilen Öğrenci Transfer Merkezi Kantinin Tadilatından Sonra Girişinin Kapatılmasına ve Alüminyum Cephesinin Silikon Cepheyle Değiştirilmesi İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.174,56	Üniversitemiz Camii Abdesthane Binası Dış Cephesinin Kompozit Pannelerle Kaplanması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.514,40	Üniversitemiz Camii Abdesthane Binası Dış Cephesinin Kompozit Pannelerle Kaplanması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.800,00	Rektörlük Binasının A, B ve C Bloklarında Mevcut 6 Adet Asansörün, TMMOB Tarafından Yapılan Yıllık Periyodik Kontrolleri Sonucunda Görülen Eksiklikler Nedeniyle Kırmızı Etiket Almış Olup, Yeşil Etiket Alabilmesi için Söz Konusu Eksikliklerin Giderilmesi İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.060,00	Cevat Sayılı Sağlık Bilimler Fakültesinde Bulunan Asansörün Bakım Onarımının Yaptırılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.240,00	Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'na 17*30 metre Boyutunda Ağlasun MYO Sökülen, Boru Profilden Oluşan Spor Salonunun Kurulumunun Yaptırılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.009,40	Üniversitemiz Gastronomi Mutfağında Değişen Cephe Kanatlarının Ahşap Desenli Kompozitle Kapatılması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.089,60	Üniversitemiz Camii Abdesthane Binası Dış Cephesinin Kompozit Pannelerle Kaplanması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	14.376,53	Eğitim Fakültesi Otoparkından Avşarhan Binasına Giden Yolu Aydınlatılmasında, Toplanma Merkezi Otobüs Durağında Bulunan Arızalanmış Elektrikli Isıtıcıların Yenileri ile Değiştirilmesinde, Hizmet Binalarındaki Asansörlerin Yangın İhbar Tesisatının Yapılması ile Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Yemekhanesine Fiber Optik Kablo Tesisatı Yapılması İşlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemelerinin Alınması İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.926,22	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut: İkinci Kısım Yol Güzergahında Mevcut: 12 ve 6 m. Armatür Yüksekliği Bulunan 86 Adet Arızalı Olduğu Tespit Edilen İkiz (Yol/Yürüyüş Yolu) Aydınlatma Direklerinin Tamir, Bakım ve Onarımlarının Yapılması Esnasında İhtiyaç Duyulan Elektrik Malzemeleri Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.750,38	Merkez ve İstiklal Yerleşkesindeki Aydınlatma Tesisatları, Güvenlik Kamera Sistemlerinin Bakım Onarımları ile Sondaj Pompalarının Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.144,47	Rektörlük Binası Çevre Aydınlatma Direklerinin Bakım Onarımlarında ve 1. Kısım Yol Güzergahındaki Aydınlatma Direklerinde Mevcut Arızalı Olan Led Armatürlerin Değiştirilmesi İşlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.428,00	Çavdır MYO ve Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Binalarında Bulunan Elektrik Panosundaki Kompanzasyon Rölesinin %25 (Endüktif), %20 (Kapasitif) lük Sınır Değerlerini Karşılayamadığından Cezai Duruma Düşülmemesi için Yenisiyle Değiştirileceğinden Elektrik Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	20.536,70	Rektörlük Binası Çevre Aydınlatma Direklerinin Bakım Onarımlarında ve 1. Kısım Yol Güzergahındaki Aydınlatma Direklerinde Mevcut Arızalı Olan Led Armatürlerin Değiştirilmesinde, Halk Otobüsleri Bürosunun Elektrik Tesisatının Yapılması İşlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.416,90	Eğitim Fakültesi A Bloğunda Mevcut Kazan Dairesinde Bulunan Yangın Hidrafor Motorlarının Çalışabilmesi İçin Jeneratör Transfer Panosundan Projesinde Olmayan İkinci Yedek Enerji Besleme Hattının (Emniyet Hattı) Çekilebilmesi için ve Veteriner Fakültesi Çevre Aydınlatmasında Kullanılan Endirek Aydınlatma Direk Armatürleri için İhtiyaç Duyulan Elektrik Malzemeleri Alımı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.316,16	Üniversitemiz Camiisinin Avlusuna ve Merdivenlerine Baskı Beton Zemin Uygulamasının Yaptırılması

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	154.055,52	138 Adet L Çalışma Masası Alımı 138 Adet Sehpa Alımı 138 Adet Tam Kapaklı Dosya Dolabı Alımı 138 Adet Yarım Kapaklı Dosya Dolabı Alımı 2 Adet Yönetici Koltuğu Alımı 2 Adet Misafir Koltuğu Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	86.184,00	600 Adet Hareketli Yazı Tablalı Sandalye Alımı.
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	30.607,20	130 Adet Yönetici Koltuğu Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	16.912,80	2 Adet Gömme Dolap Alımı 1 Adet Çalışma Masası Alımı 1 Adet Sehpa Alımı 1 Adet Kayıt Masası Alımı 20 Adet L Çalışma Masası Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	58.174,58	187 Adet Misafir Koltuğu Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	17.638,56	62 Adet Misafir Koltuğu Alımı 26 Adet Yönetici Koltuğu Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	17.596,06	2 Adet İkili Çift Yüzlü Kapaklı Volanlı Dolap Alımı 1 Adet İkili Çift Yüzlü Kapaksız Sabit Dolap Alımı 6 Adet İkili Çift Yüzlü Kapaksız Volanlı Dolap Alımı 5 Adet Dosya Dolabı Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	22.980,50	82 Adet Makam Koltuğu Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	22.700,25	81 Adet Makam Koltuğu Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	20.390,40	8 Adet 3'lü Oturma Grubu Alımı 16 Adet Tekli Oturma Grubu Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	9.440,00	25 Adet Yazı Tahtası Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	163.487,16	130 Adet Dik Sınıf Kürsüsü Alımı 120 Adet Yatay Sınıf Kürsüsü Alımı 197 Adet 3 Kişilik Sıra Alımı 26 Takım 3 Kişilik Sıra Arkalık Alımı 66 Adet 4 Kişilik Sıra Alımı 8 Takım 4 Kişilik Ön Arka Sıra Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	16.031,25	3 Adet Motorlu Hasta Karyolası Alımı 1 Adet Eskabo Alımı 3 Adet Alet Arabası Alımı 3 Adet Yemek Arabası Alımı 3 Adet Acil Müdahale Arabası Alımı
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4.200,40	3 Adet Laminant Etejer Alımı 1 Adet Motorlu Kan Alma Koltuğu Alımı 1 Adet Yetişkin Muayene Masası Alımı 3 Adet Serum Askısı Alımı 3 Adet Tıbbi Atık Kovası Alımı 1 Adet Manuel Tek. San. Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.610,16	1 Adet 380*65 250 cm Raf Alımı 1 Adet 223*65*250 cm Raf Alımı 1 Adet 298*65*250 cm Raf Alımı 3 Adet 170*65*250 cm Raf Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	8.887,32	211 m² Zebra Perde Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	17.213,69	33 m² Blackout Perde Alımı 8,2 m² Plicel Keten Perde Alımı 50 m² Screen Kumaş Dikey Perde Alımı 2 Adet Projeksiyon Perdesi Alımı 37,40 m² Zebra Perde Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	20.437,60	8 Adet Makam Masası Alımı 8 Adet Dolap Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	21.918,50	8 Adet Sehpa (50*100) Alımı 8 Adet Sehpa (55*50) Alımı 8 Adet Alet Etejer Alımı 8 Adet Soyunma Dolabı Alımı 9 Adet Makam Koltuğu Alımı 16 Adet Misafir Koltuğu Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	9.511,98	9 Kalem Mobilya Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	22.066,00	17 Adet Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinası Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	52.637,44	10 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.281,20	2 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı 3 Adet Notebook Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.588,00	5 Adet Notebook Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	568.729,08	220 Adet Monitör Alımı 220 Adet Bilgisayar Kasası Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	152.689,64	17 Kısımda Bilgisayar, Fotoğraf ile Video Makineleri ve Ses Kayıt Sistemleri Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	185.017,39	60 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.800,54	1 Adet Monitör Alımı 2 Adet Notebook Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	86.922,34	2 Kısımda İnşaat ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Malzeme Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	45.017,00	70 Adet Paslanmaz El Kurutma Makinası Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	101.480,00	1 Adet Floresan Mikroskop Kamera Sistemi Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	23.010,00	1 Adet Kadın Doğum Simülatörü Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.610,90	1 Adet Araç Yıkama Makinası Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	11.398,80	1 Adet Bilgisayar Kasası Donanımı Alımı 1 Adet Monitör Alımı 1 Adet Yazıcı Tarayıcı Alımı 2 Adet HDD Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	22.585,20	9 Adet Faksız Multi Fonksiyonlu Yazıcı Alımı 2 Adet Fakslı Multi Fonksiyonlu Yazıcı Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.488,00	1 Adet Dijital Davul Alımı 1 Adet Sehpa Alımı 1 Adet Klavye Standı Alımı 1 Adet Enstrüman Standı Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	15.003,70	5 Adet Çim Biçme Makinası Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	8.704,86	Bilgisayar Malzeme Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.580,12	1 Adet Kablosuz Klavye Seti Alımı 10 Adet HDD Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.841,00	3 Adet Projektör Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.573,51	5 Adet Evrak İmha Makinası Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	577.629,62	32 Kısımda Laboratuvar Cihazı Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	47.269,27	30 Kalem Projeksiyon Cihazı Alımı
Avadanlık Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	17.700,00	Ultra Saf Su Cihazı Laboratuvar Cihazı Alımı
Avadanlık Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.333,60	1 Adet Hassas Terazî Alımı 1 Adet Analitik Terazî Alımı
Kara Taşıtı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	86.809,65	1 Adet Araç Alımı
Bilgisayar Yazılımı Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	7.100,00	4 Adet Adobe CCT Eğitim Lisansı Alımı
Bilgisayar Yazılımı Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.065,00	3 Yıl Süreli DV-Positive Wildcard SSL Sertifikası Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Lisans Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	65.732,84	1 Yıllık 1000 Kullanıcı Lisanslı E-Öğrenme Uzaktan Eğitim Paketi Alımı
Lisans Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	8.543,20	Adobe Creative Cloud For Teams All Apps Lisansı Alımı
Lisans Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	9.581,60	1 Yıllık Nessus Professional Subscription Lisansı Alımı

6- YAYIN ALIMLARI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2017H035100
PROJE ADI	YAYIN ALIMLARI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	KÜT.YAY.AL.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2017 – 2017
PROJE TUTARI	750.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2017 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk. Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2017'DE BİTEN 2017H035100 YAYIN ALIMLARI	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	469.408	280.592	62.59

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2017 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	26.294,04	704 Adet Basılı Kitap Alımı.
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	89.741,71	503 Adet Yabancı Dilde Basılı Kitap Alımı.
Elektronik Ortamda Yayın Alımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	353.372,27	9 Adet Veri Tabanı Alımı.

7 –KAMULAŞTIRMA

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	
PROJE ADI	KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2017 - 2017
PROJE TUTARI	

PROJE NO	PROJE TUTARI	2017 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2017 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
KAMULAŞTIRMA	-	0	0	0	0	0	557.486	0	557.486	557.486	0	100.00

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2017 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	213.566,00	MAKÜ Yeni Kampüs alanında mülkiyeti özel kişiliklere ait taşınmazların kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır.
Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	343.920,00	Ağlasun İlçesi Sakarca Mahallesi 33 ada 2 parsel no da kayıtlı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı iken Üniversitemiz adına kamulaştırılması.(11.464 m ²)

4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı,
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı.

5-2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2017 Yılı Fiyatlarıyla(Bin TL)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2017 YILI PROGRAM ÖDENEK			2017 YILI REVİZE ÖDENEK			2017 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞTİRME		
				Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
		Dış	Toplam												
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Hab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	6		282.000	-	211.381	211.381	-	30.000	30.000	-	36.180	36.180	-	29.612	29.612
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.Kamu Hizm.	1	-	56.395	-	-	-	-	-	-	-	5.500	5.500	-	0	0
İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	7	-	338.395	-	211.381	211.381	-	30.000	30.000	-	41.680	41.680	-	29.612	29.912

6- 2017 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Kuruluş Adı: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ																	
Sektör Adı: EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
308065	476	2008H033750	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2019	Burdur	0	39.000	25.529	0	4.000	4.000	+	0	0	3.285	3.285
315776	476	2008H033760	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Burdur	0	205.000	150.071	0	14.198	14.198	-	1.802	0	9.737	9.737
308113	476	2010H050180	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2018	Burdur	0	12.000	17.890	0	5.600	5.600	+	3.600	0	4.792	4.792
308032	476	2014H030100	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Burdur	0	25.000	17.891	0	11.180	11.180	+	4.180	0	10.877	10.877
307993	476	2017H035090	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2017	Burdur	0	250	0	0	452	452	+	202	0	452	452
308056	476	2017H035100	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2017	Burdur	0	750	0	0	750	750	-	0	0	469	469
TOPLAM							0	282.000	211.381	0	36.180	36.180	+	6.180	0	29.612	29.612

Sektör Adı: DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	476	2017K121000	Hayvancılık İhtisaslaşma	ÖZEL BÜTÇE	2021	Burdur		56.395	0	0	5.500	5.500	+	5.500	0	0	0
TOPLAM							0	56.395	0	0	5.500	5.500	+	5.500	0	0	0

Not: Bucak Sağlık Yüksekokulu binası yapımı için S.S. Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı tarafından 2016 yılında yatırılarak şartlı bağış ve yardım olarak ödenek kaydedilen 1.900.000 TL'nin kalan 137.846,54 TL'si 2018 yılına devredilmiştir.

www.mehmetakif.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bahçelievler Mah. 15100 BURDUR
Telefon : 0 248 213 10 00
Faks : 0 248 212 27 18