



MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

# 2016<sup>Yılı</sup> Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

[www.mehmetakif.edu.tr](http://www.mehmetakif.edu.tr)

Burdur 2017

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1- YÖNETİCİ KÖZETİ</b>                                             | 1  |
| <b>2- GENEL DEĞERLENDİRME</b>                                         | 2  |
| A-MİSYON                                                              | 2  |
| B-VİZYON                                                              | 2  |
| C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER                                              | 3  |
| D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI                                   | 4  |
| E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ                                  | 5  |
| 1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı             | 5  |
| 2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanların Birimlere Dağılımı | 6  |
| a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları               | 7  |
| b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları                     | 8  |
| c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları                     | 9  |
| 3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taahhütleri                         | 10 |
| 4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları                          | 10 |
| 5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları       | 11 |
| a) Bilgisayarlar                                                      | 11 |
| b) Kütüphane Kaynakları                                               | 11 |
| 6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taahhütleri                         | 12 |
| F- 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI | 14 |
| a-Hedeflenen, Gerçekleşen                                             | 14 |
| G-2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI                                      | 16 |
| a-Genel Yatırım Uygulama Durumu                                       | 16 |
| b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar                 | 16 |
| <b>3- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI</b>                                | 17 |
| 1-Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapımı                                | 17 |
| 2-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri                                       | 27 |
| 3-Çeliktli Ünitelerin Etüt Projesi                                    | 31 |
| 4-Kampüs Altyapısı                                                    | 34 |
| 5-Muhtelif Kılar                                                      | 39 |
| 6-Yayın Alanı                                                         | 50 |
| <b>4- ÖNERİLER</b>                                                    | 52 |
| <b>5- 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ</b>                            | 53 |
| <b>6- 2016 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU</b>                  | 54 |

## 1-YÖNETİCİ ÖZETİ



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcı ve özgün düşünceleri üstün tutan, farklı görüşleri ve düşüncelerin barış ve hoş görüşü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasıdır.

Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 28.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından 2.563.270 TL ödenek eklenmiştir. Üniversitemizin 2016 yılı sonu yatırım harcamaları 26.746.100 TL, harcama oranı ise % 87.51 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapılaşması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatları sürmektedir. 13 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi'nin 1.750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları Eğitim Fakültesi Derslikleri ile Dekanlık Binası, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokları İlahiyat Fakültesi Binası ve Kütüphane Binası'nın yapılışmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Adem KORKMAZ  
Rektör

## 2-GENEL DEĞERLENDİRME

### A-MİSYON

Üniversitemiz; Eğitim-öğretim faaliyetleriyle, çağın gereklerine uygun, mesleki ve sosyal becerileri geliştirilmiş öğrenciler yetiştirmeyi, nitelikli araştıırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi, gerçekleştirdiği projelerle yörenin, bölgenin ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

### B-VİZYON

Eğitim-öğretime devam ettiği ve araştırmalar yürüttüğü her alanda elde ettiği sonuçlar, ürettiği bilgi ve sunduğu imkânlar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen bir üniversite olmaktadır.

## C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

| AMAÇ. 1 (A.1): EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef. 1 (A.1- H.1):</b>                          | Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.                                     |
| <b>Hedef. 2 (A.1- H.2):</b>                          | Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir. |
| <b>Hedef. 3 (A.1- H.3):</b>                          | Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel hizmet memnuniyeti arttıracaktır.               |
| <b>Hedef. 4 (A.1- H.4):</b>                          | Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.                               |

| AMAÇ. 2 (A.2) ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİKLERİNİ ARTTIRMAK |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef. 1 (A.2- H.1):</b>                                                            | Bilimsel çalışmaların kolaylaştırılacak araştırma altyapısı geliştirilecektir.                                |
| <b>Hedef. 2 (A.2- H.2):</b>                                                            | Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirilmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır. |

| AMAÇ.3: (A3) TOPLUMLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef. 1 (A.3- H.1):</b>                                               | Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir. |

## D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

| 2016 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ                                     |              |                                 |                                      |                   |         |                            |               |                 |                              |                        |                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| PROJE NO                                                         | PROJE TUTARI | 2016 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme              |               |                 | Yatırım Toplam Ödenek Tutarı | Yatırım Harcama Tutarı | Yatırım iptal Edilen Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|                                                                  |              |                                 |                                      | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Kalkınma Bakanlığı | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                              |                        |                                    |                 |
| 2016'DAN SONRAYA KALAN 2014H030100 MUHTELİF İŞLER                | 17.000.000   | 10.314.474                      | 5.000.000                            | 300.000           | 720.000 | 0                          | 2.215.000     | 343.270         | 7.978.270                    | 7.576.037              | 402.234                            | 94.96           |
| 2016'DA BİTEN 2016H034110 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ        | 250.000      | 0                               | 250.000                              | 0                 | 71.000  | 0                          | 0             | 0               | 321.000                      | 320.058                | 942                                | 99.71           |
| 2016'DAN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER   | 205.000.000  | 135.080.158                     | 15.000.000                           | 0                 | 0       | 0                          | 0             | 0               | 15.000.000                   | 14.991.189             | 8.811                              | 99.94           |
| 2016'DAN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI                | 42.400.000   | 24.510.364                      | 3.000.000                            | 71.000            | 0       | 0                          | 0             | 0               | 2.929.000                    | 1.018.530              | 1.910.470                          | 34.77           |
| 2016'DAN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 10.000.000   | 15.601.055                      | 4.000.000                            | 220.000           | 0       | 0                          | 0             | 0               | 3.780.000                    | 2.289.287              | 1.490.713                          | 60.56           |
| 2016'DE BİTEN 2016H034120 YAYIN ALIMI                            | 750.000      | 0                               | 750.000                              | 200.000           | 0       | 0                          | 5.000         | 0               | 555.000                      | 550.999                | 4.001                              | 99.28           |
| KAMULAĞTIRMA                                                     | 0            | 0                               | 0                                    | 0                 | 0       | 0                          | 0             | 0               | 0                            | 0                      | 0                                  | 0               |
| GENEL TOPLAM                                                     | 275.400.000  | 185.506.051                     | 28.000.000                           | 791.000           | 791.000 | 0                          | 2.220.000     | 343.270         | 30.563.270                   | 26.746.100             | 3.817.171                          | 87.51           |

Not: Bucak Sağlık Yüksekokulu binası yapımı için S.S. Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı tarafından yatırılan 1.900.000 TL ile ilgili olarak ödenek kaydedilmiştir. Yılı içinde yapılan ile ilgili olarak ve yardımdan 1.762.153,46 TL'si harcanmış kalan 137.846,54 TL ertesi yıla devredilmiştir.

## E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

### 1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

| Yerleşim Adı              | Mülkiyet Durumuna Göre Taahhüt Alanı(m²) |             |           |              |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
|                           | Üniversite                               | Maliye Haz. | Diğer     | Toplam       |
| REKTÖRLÜK                 | 1.100,00                                 | 29.401,00   | 0         | 30.501,00    |
| TEKNİK BİLİMLER MYO       | 15.809,70                                | 9.812,00    | 0         | 25.621,70    |
| İSTİKLAL KAMPÜS ALANI     | 9.412.580,82                             | 184.424,00  | 50.796,00 | 9.647.800,82 |
| GÖLHİSAR YERLEŞİME        | 0                                        | 59.773,53   | 12.698,00 | 72.471,53    |
| BUCAK OKUZHAN KAMPÜSÜ     | 62.141,51                                | 12.226,70   | 7.448,03  | 81.816,24    |
| BUCAK ZELİHA TOLUNAY UTAR | 11.002,00                                | 2.550,00    | 0,00      | 13.552,00    |
| AĞLASUN MYO               | 0                                        | 3.790,62    | 3.764,54  | 7.555,16     |
| TEFENNİKMYO               | 0                                        | 14.159,80   | 0         | 14.159,80    |
| ÇAVDIR MYO                | 0                                        | 18.540,00   | 0         | 18.540,00    |
| YEĞİRLİOVA MYO            | 44.069,45                                | 0           | 0         | 44.069,45    |
| KARAMANLI MYO             | 0                                        | 11.944,00   | 0         | 11.944,00    |
| ALTINYAYLA MYO            | 22.009,00                                | 0           | 0         | 22.009,00    |
| TOPLAM                    | 9.568.712,48                             | 346.621,65  | 74.706,57 | 9.990.040,70 |

## 2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanların Birimlere Dağılımı

| BİRİMLER                                 | KAPALI ALANLAR |
|------------------------------------------|----------------|
|                                          | M <sup>2</sup> |
| Rektörlük ve İdari Birimler              | 39.587         |
| Beden Eğitimi ve Spor YO                 | 8.563          |
| Veteriner Fakültesi                      | 31.705         |
| Fen-Edebiyat Fakültesi                   | 33.610         |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     | 21.064         |
| Bucak Zeliha Tolunay UTkYO               | 6.752          |
| Teknik Bilimler MYO                      | 7.827          |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO                 | 6.000          |
| Bucak Emin Gülmez MYO                    | 7.733          |
| Göhlisar MYO                             | 6.042          |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO           | 3.450          |
| Akşun MYO                                | 4.275          |
| Tefenni MYO                              | 2.710          |
| Çavdır MYO                               | 2.780          |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı           | 2.500          |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları      | 10.724         |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv. Üretim Ara. Mer. | 6.890          |
| Altınyayla MYO                           | 6.691          |
| Spor Kompleksi(A-B Blok)                 | 12.654         |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi               | 6.520          |
| Yeşilova MYO                             | 4.319          |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini      | 1.472          |
| Eğitim Fakültesi                         | 23.141         |
| Fereli Sinan Yurdu                       | 12.833         |
| Öğrenci Sokağı                           | 20.700         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                      | <b>290.542</b> |

**a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları**

| BİRİMLER                                 | İDARİ HİZMET ALANLARI |                |                 |                |            |                |               |                |           |                |          |                |          |                |                   |              |                |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|--------------|----------------|
|                                          | BÜRO                  |                | TOPLANTI SALONU |                | DEPO+ARLAV |                | TESİSAT+PA NO |                | LOJMANLAR |                | KREİL    |                | KADEME   |                | SİRKÜLASYON ALANI | TOPLAM       |                |
|                                          | AD                    | M <sup>2</sup> | AD              | M <sup>2</sup> | AD         | M <sup>2</sup> | AD            | M <sup>2</sup> | AD        | M <sup>2</sup> | AD       | M <sup>2</sup> | AD       | M <sup>2</sup> |                   |              |                |
| Rektörlük ve İdari Birimler              | 117                   | 3.973          | 3               | 117            | 24         | 1.688          | 3             | 52             | 12        | 1.665          | 1        | 456            | 1        | 1.510          | 13.442            | 161          | 22.903         |
| Beden Eğitimi ve Spor YO                 | 91                    | 1.801          | 2               | 156            | 16         | 341            | 3             | 242            | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 3.961             | 112          | 6.501          |
| Veteriner Fakültesi                      | 206                   | 5.423          | 13              | 804            | 3          | 497            | 4             | 446            | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 12.845            | 226          | 20.015         |
| Fen-Edebiyat Fakültesi                   | 359                   | 7.110          | 8               | 355            | 31         | 973            | 26            | 458            | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 13.840            | 424          | 22.736         |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     | 146                   | 3.335          | 8               | 475            | 14         | 767            | 3             | 262            | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 8.727             | 171          | 13.566         |
| Bucak Zeliha Tolunay UTkYO               | 36                    | 1.353          | 1               | 45             | 0          | 0              | 0             | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 2.379             | 37           | 3.777          |
| Teknik Bilimler MYO                      | 26                    | 718            | 1               | 57             | 0          | 0              | 0             | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 1.710             | 27           | 2.485          |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO                 | 23                    | 701            | 1               | 79             | 0          | 0              | 0             | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 2.503             | 24           | 3.283          |
| Bucak Emin Gülmez MYO                    | 21                    | 522            | 1               | 57             | 6          | 217            | 2             | 195            | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 2.500             | 30           | 3.491          |
| Göhlisar MYO                             | 23                    | 420            | 1               | 60             | 9          | 184            | 1             | 17             | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 2.155             | 34           | 2.836          |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO           | 18                    | 563            | 1               | 50             | 2          | 85             | 0             | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 1.509             | 21           | 2.207          |
| Akşun MYO                                | 20                    | 440            | 1               | 59             | 4          | 168            | 0             | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 1.326             | 25           | 1.993          |
| Tefenni MYO                              | 19                    | 435            | 1               | 48             | 0          | 0              | 0             | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 1.201             | 20           | 1.684          |
| Çavdır MYO                               | 18                    | 339            | 1               | 29             | 5          | 164            | 4             | 32             | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 1.105             | 28           | 1.669          |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı           | 9                     | 166            | 1               | 37             | 0          | 0              | 0             | 0              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 869               | 10           | 1.072          |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları      | 92                    | 2.247          | 2               | 106            | 7          | 149            | 4             | 141            | 0         | 0              | 0        | 0              | 1        | 254            | 4.394             | 106          | 7.291          |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv. Üretim Arl. Mer. | 11                    | 140            | 1               | 23             | 8          | 1.247          | 8             | 402            | 2         | 176            | 0        | 0              | 0        | 0              | 2.529             | 30           | 4.517          |
| Altınyayla MYO                           | 31                    | 799            | 0               | 0              | 0          | 0              | 2             | 9              | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 2.283             | 33           | 3.091          |
| Spor Kompleksi(A-B Blok)                 | 25                    | 631            | 1               | 80             | 10         | 1.275          | 5             | 1.499          | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 8.436             | 41           | 11.921         |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi               | 43                    | 825            | 1               | 29             | 8          | 128            | 10            | 164            | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 2.986             | 62           | 4.132          |
| Yeşilova MYO                             | 25                    | 561            | 1               | 50             | 1          | 20             | 3             | 16             | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 1.650             | 30           | 2.297          |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini      | 0                     | 0              | 1               | 292            | 2          | 143            | 1             | 25             | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 255               | 4            | 715            |
| Eğitim Fakültesi                         | 154                   | 3.544          | 5               | 361            | 19         | 748            | 5             | 170            | 0         | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 10.638            | 183          | 15.461         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                      | <b>1.513</b>          | <b>36.046</b>  | <b>56</b>       | <b>3.369</b>   | <b>169</b> | <b>8.794</b>   | <b>84</b>     | <b>4.130</b>   | <b>14</b> | <b>1.841</b>   | <b>1</b> | <b>456</b>     | <b>2</b> | <b>1.764</b>   | <b>103.243</b>    | <b>1.839</b> | <b>159.643</b> |

**b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanlarē**

| BİRİMLER                                 | EĞİTİM ALANLARI |                |             |                |                       |                |           |                |              |                |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
|                                          | DERSLİK         |                | LABORATUVAR |                | ATÖLYE UYGULAMA ALANI |                | KÜTÜPHANE |                | TOPLAM       |                |
|                                          | AD              | M <sup>2</sup> | AD          | M <sup>2</sup> | AD                    | M <sup>2</sup> | AD        | M <sup>2</sup> | AD           | M <sup>2</sup> |
| Rektörlük ve İdari Birimler              | 2               | 250            | 0           | 0              | 2                     | 186            | 1         | 264            | 5            | 700            |
| Beden Eğitimi ve Spor YO                 | 23              | 799            | 0           | 0              | 9                     | 783            | 0         | 0              | 32           | 1.582          |
| Veteriner Fakültesi                      | 8               | 950            | 99          | 4.958          | 132                   | 3.950          | 1         | 264            | 240          | 10.122         |
| Fen-Edebiyat Fakültesi                   | 63              | 4.398          | 90          | 5.288          | 4                     | 263            | 0         | 0              | 157          | 9.949          |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     | 55              | 6.053          | 8           | 480            | 3                     | 335            | 1         | 170            | 67           | 7.038          |
| Bucak Zeliha Tolunay UTİYO               | 32              | 1.177          | 9           | 657            | 0                     | 0              | 1         | 91             | 42           | 1.925          |
| Teknik Bilimler MYO                      | 17              | 1.230          | 8           | 565            | 7                     | 1.452          | 1         | 110            | 33           | 3.357          |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO                 | 19              | 1.290          | 4           | 250            | 1                     | 286            | 1         | 106            | 25           | 1.932          |
| Bucak Emin Gülmez MYO                    | 18              | 1.318          | 5           | 507            | 9                     | 1.785          | 1         | 134            | 33           | 3.744          |
| Göhlisar MYO                             | 20              | 1.055          | 7           | 420            | 2                     | 120            | 1         | 60             | 30           | 1.655          |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO           | 12              | 720            | 3           | 210            | 0                     | 0              | 1         | 50             | 16           | 980            |
| Ağlasun MYO                              | 14              | 700            | 4           | 232            | 1                     | 176            | 1         | 50             | 20           | 1.158          |
| Tefenni MYO                              | 14              | 680            | 1           | 48             | 0                     | 0              | 1         | 38             | 16           | 766            |
| Çavdır MYO                               | 12              | 683            | 2           | 130            | 0                     | 0              | 1         | 56             | 15           | 869            |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı           | 0               | 0              | 16          | 744            | 25                    | 465            | 0         | 0              | 41           | 1.209          |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları      | 3               | 238            | 11          | 265            | 76                    | 2.439          | 1         | 40             | 91           | 2.982          |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv. Üretim Ara. Mer. | 1               | 50             | 5           | 80             | 13                    | 2.243          | 0         | 0              | 19           | 2.373          |
| Altınayla MYO                            | 30              | 1.274          | 5           | 280            | 0                     | 0              | 0         | 0              | 35           | 1.554          |
| Spor Kompleksi(A-B Blok)                 | 0               | 0              | 0           | 0              | 0                     | 0              | 0         | 0              | 0            | 0              |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi               | 17              | 1.523          | 8           | 586            | 0                     | 0              | 1         | 36             | 26           | 2.145          |
| Yeşilova MYO                             | 9               | 926            | 5           | 179            | 4                     | 506            | 1         | 65             | 19           | 1.676          |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini      | 0               | 0              | 0           | 0              | 0                     | 0              | 0         | 0              | 0            | 0              |
| Eğitim Fakültesi                         | 85              | 5.959          | 10          | 689            | 9                     | 624            | 0         | 0              | 104          | 7.272          |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                      | <b>454</b>      | <b>31.273</b>  | <b>300</b>  | <b>16.568</b>  | <b>297</b>            | <b>15.613</b>  | <b>15</b> | <b>1.534</b>   | <b>1.066</b> | <b>64.988</b>  |

**c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanlar**

| BİRİMLER                                 | SOSYAL ALANLAR |                |           |                |                  |                |                     |                |          |               |                   |                |           |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|---------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|
|                                          | KAFETERYA      |                | YEMEKHANE |                | KONFERANS SALONU |                | SPOR ALANI (KAPALI) |                | YURT     |               | SPOR ALANI (AÇIK) |                | TOPLAM    |                |
|                                          | AD             | M <sup>2</sup> | AD        | M <sup>2</sup> | AD               | M <sup>2</sup> | AD                  | M <sup>2</sup> |          |               | AD                | M <sup>2</sup> | AD        | M <sup>2</sup> |
| Rektörlük ve idari Birimler              | 0              | 0              | 0         | 0              | 1                | 1.880          | 3                   | 14.104         | 0        | 0             | 0                 | 0              | 4         | 15.984         |
| Beden Eğitimi ve Spor YO                 | 1              | 285            | 0         | 0              | 1                | 195            | 0                   | 0              | 0        | 0             | 0                 | 0              | 2         | 480            |
| Veteriner Fakültesi                      | 1              | 514            | 2         | 552            | 1                | 370            | 1                   | 132            | 0        | 0             | 2                 | 1.110          | 7         | 2.678          |
| Fen-Edebiyat Fakültesi                   | 3              | 685            | 0         | 0              | 2                | 240            | 0                   | 0              | 0        | 0             | 0                 | 0              | 5         | 925            |
| İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi     | 1              | 230            | 1         | 230            | 0                | 0              | 0                   | 0              | 0        | 0             | 0                 | 0              | 2         | 460            |
| Bucak Zeliha Tolunay UTkYO               | 1              | 270            | 1         | 465            | 1                | 315            | 0                   | 0              | 0        | 0             | 1                 | 1.500          | 4         | 2.550          |
| Teknik Bilimler MYO                      | 1              | 1.100          | 1         | 730            | 1                | 155            | 0                   | 0              | 0        | 0             | 3                 | 4.000          | 6         | 5.985          |
| Bucak Hikmet Tolunay MYO                 | 1              | 600            | 1         | 85             | 0                | 0              | 1                   | 100            | 0        | 0             | 1                 | 400            | 4         | 1.185          |
| Bucak Emin Gülmez MYO                    | 1              | 213            | 0         | 0              | 1                | 285            | 0                   | 0              | 0        | 0             | 2                 | 900            | 4         | 1.398          |
| Göhlisar MYO                             | 2              | 695            | 3         | 576            | 2                | 212            | 1                   | 68             | 0        | 0             | 2                 | 4.374          | 10        | 5.925          |
| Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO           | 1              | 28             | 0         | 0              | 1                | 175            | 1                   | 60             | 0        | 0             | 0                 | 0              | 3         | 263            |
| Akşun MYO                                | 1              | 292            | 1         | 419            | 2                | 354            | 1                   | 59             | 0        | 0             | 2                 | 1.132          | 7         | 2.256          |
| Tefenni MYO                              | 1              | 110            | 0         | 0              | 1                | 150            | 0                   | 0              | 0        | 0             | 1                 | 504            | 3         | 764            |
| Çavdır MYO                               | 1              | 56             | 1         | 56             | 1                | 65             | 1                   | 65             | 0        | 0             | 0                 | 0              | 4         | 242            |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı           | 1              | 136            | 0         | 0              | 1                | 83             | 0                   | 0              | 0        | 0             | 0                 | 0              | 2         | 219            |
| Veteriner Fakültesi Klinik Binaları      | 5              | 171            | 0         | 0              | 2                | 280            | 0                   | 0              | 0        | 0             | 0                 | 0              | 7         | 451            |
| Hayvan Sağlığı ve Hayv. Üretim Arl. Mer. | 0              | 0              | 0         | 0              | 0                | 0              | 0                   | 0              | 0        | 0             |                   |                | 0         | 0              |
| Altınyayla MYO                           | 2              | 526            | 2         | 950            | 1                | 570            | 0                   | 0              | 0        | 0             | 0                 | 0              | 5         | 2.046          |
| Spor Kompleksi(A-B Blok)                 | 2              | 45             | 0         | 0              | 0                | 0              | 1                   | 688            | 0        | 0             | 0                 | 0              | 3         | 733            |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi               | 1              | 243            | 0         | 0              | 0                | 0              | 0                   | 0              | 0        | 0             | 0                 | 0              | 1         | 243            |
| Yeşilova MYO                             | 1              | 85             | 1         | 85             | 1                | 176            | 0                   | 0              | 0        | 0             | 0                 | 0              | 3         | 346            |
| Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini      | 1              | 434            | 0         | 0              | 0                | 0              | 1                   | 323            | 0        | 0             | 0                 | 0              | 2         | 757            |
| Eğitim Fakültesi                         | 3              | 408            | 0         | 0              | 0                | 0              | 0                   | 0              | 0        | 0             | 0                 | 0              | 3         | 408            |
| Fereli Sinan Yurdu                       | 0              | 0              | 0         | 0              | 0                | 0              | 0                   | 0              | 1        | 12.833        | 0                 | 0              | 1         | 12.833         |
| Öğrenci Sokağı                           | 1              | 20.700         | 0         | 0              | 0                | 0              | 0                   | 0              | 0        | 0             |                   | 0              | 1         | 20.700         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                      | <b>33</b>      | <b>27.826</b>  | <b>14</b> | <b>4.148</b>   | <b>20</b>        | <b>5.505</b>   | <b>11</b>           | <b>15.599</b>  | <b>1</b> | <b>12.833</b> | <b>14</b>         | <b>13.920</b>  | <b>93</b> | <b>79.831</b>  |

### 3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taál Ėlarė

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiönin 25 adet aracėbulunmaktadır.

| TAÁLTLAR                                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TaálĖn Cinsi                                                                                       | Adet |
| Binek Otomobil                                                                                     | 8    |
| Station Wagon                                                                                      | 1    |
| Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kılilik)-4x2                                                     | 3    |
| Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için Íoför dahil 3 veya 6 kılilik) 4x2                         | 1    |
| Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için Íoför dahil 3 veya 6 kılilik) (Arazi Hizmetleri için) 4x4 | 1    |
| Panel-4x2                                                                                          | 2    |
| Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kılilik)-4x2                                                     | 1    |
| Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kılilik)                                                             | 3    |
| Kamyon                                                                                             | 1    |
| Traktör                                                                                            | 3    |
| ı Makinesi                                                                                         | 1    |
| TOPLAM                                                                                             | 25   |

### 4. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanlarė

| Lojman Tipi | Lojman Sayėė | Sayėė |     | Kapalı Alan (m <sup>2</sup> ) |
|-------------|--------------|-------|-----|-------------------------------|
|             |              | Dolu  | Boı |                               |
| Konut       | 12           | 12    | -   | 1.665                         |
| Toplam      | 12           | 12    | -   | 1.665                         |

## 5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

### a) Bilgisayarlar

| Cinsi                 | Adet  |
|-----------------------|-------|
| All-ın One Bilgisayar | 446   |
| Masa Üstü Bilgisayar  | 2.466 |
| Taınabilir Bilgisayar | 746   |

### b) Kütüphane Kaynakları

| Bölümü          | Baslı Kitap | e-Kitap | e-Dergi | Toplam  |
|-----------------|-------------|---------|---------|---------|
| Fen Bilimleri   | 9.279       | 41.811  | 13.970  | 65.060  |
| Sosyal Bilimler | 41.327      | 133.247 | 18.788  | 193.362 |
| TOPLAM          | 50.606      | 175.058 | 32.758  | 258.422 |

## 6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taġınırġ

| 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı |              |                                                          |       |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------|
| SIRA NO                              | TAġINIR KODU | TAġINIR ADI                                              | ADET  |
| 1                                    | 253.01.01    | İletim/Haberleşme Tesisleri                              | 2     |
| 2                                    | 253.01.02    | Enerji Tesisleri                                         | 2     |
| 3                                    | 253.01.03    | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip                      | 10    |
| 4                                    | 253.01.99    | Diğer Tesis ve Sistemler                                 | 4     |
| 5                                    | 253.02.01    | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri               | 94    |
| 6                                    | 253.02.02    | İnşaat Makineleri ve Aletleri                            | 191   |
| 7                                    | 253.02.03    | Atölye Makineleri ve Aletleri                            | 446   |
| 8                                    | 253.02.04    | İş Makineleri ve Aletleri                                | 20    |
| 9                                    | 253.02.05    | Güç Elektroniğı ve Basınçlı Makineler ile Aletleri       | 220   |
| 10                                   | 253.02.08    | Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri                  | 3     |
| 11                                   | 253.02.09    | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri                         | 1     |
| 12                                   | 253.02.10    | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler               | 25    |
| 13                                   | 253.03.01    | Yıkama, Temizleme ve Ütuleme Cihaz ve Araçları           | 141   |
| 14                                   | 253.03.02    | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri                | 792   |
| 15                                   | 253.03.03    | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler                         | 9     |
| 16                                   | 253.03.04    | Ölçüm, Tartı Çizim Cihazları ve Aletleri                 | 414   |
| 17                                   | 253.03.05    | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 366   |
| 18                                   | 253.03.06    | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri         | 1706  |
| 19                                   | 253.03.07    | Müzik Aletleri ve Aksesuarları                           | 180   |
| 20                                   | 253.03.08    | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler                  | 30    |
| TOPLAM                               |              |                                                          | 4.656 |

| 254 Taġıtlar Hesabı |              |                                                 |      |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|
| SIRA NO             | TAġINIR KODU | TAġINIR ADI                                     | ADET |
| 1                   | 254.01.01    | Otomobiller                                     | 9    |
| 2                   | 254.01.02    | Yolcu Taşıma Araçları                           | 8    |
| 3                   | 254.01.03    | Yük Taşıma Araçları                             | 3    |
| 4                   | 254.01.04    | Arazi Taşıtları                                 | 1    |
| 5                   | 254.01.06    | Mopet ve Motosikletler                          | 2    |
| 6                   | 254.01.07    | Motorsuz Kara Araçları (Bisikletler, Römorklar) | 145  |
| 7                   | 254.02.07    | Botlar                                          | 1    |
| TOPLAM              |              |                                                 | 169  |

| 255 Demirbařlar Hesabı |              |                                                           |        |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| SIRA NO                | TALINIR KODU | TALINIR ADI                                               | ADET   |
| 1                      | 255.01.01    | Döeme Demirbařları                                        | 182    |
| 2                      | 255.01.02    | Temsil ve Tören Demirbařları                              | 1.752  |
| 3                      | 255.01.03    | Koruyucu Giysi ve Malzemeler                              | 2      |
| 4                      | 255.01.04    | Seyahat, Muhafaza ve Talıma Amaçlı Demirbař Nit. Talımlar | 52     |
| 5                      | 255.01.05    | Hastanede Kullanılan Demirbař Niteliğindeki Talımlar      | 1.313  |
| 6                      | 255.02.01    | Bilgisayarlar ve Sunucular                                | 5.142  |
| 7                      | 255.02.02    | Bilgisayar Çevre Birimleri                                | 1.331  |
| 8                      | 255.02.03    | Tekser ve Çoğaltma Makineleri                             | 127    |
| 9                      | 255.02.04    | Haberleşme Cihazları                                      | 2.921  |
| 10                     | 255.02.05    | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları                           | 1.606  |
| 11                     | 255.02.06    | Aydınlatma Cihazları                                      | 10     |
| 12                     | 255.02.99    | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu                   | 805    |
| 13                     | 255.03.01    | Büro Mobilyaları                                          | 24.787 |
| 14                     | 255.03.02    | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar       | 415    |
| 15                     | 255.03.03    | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları                        | 3.649  |
| 16                     | 255.03.05    | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler                           | 1.118  |
| 17                     | 255.04.01    | Yemek Hazırlama Ekipmanları                               | 1.128  |
| 18                     | 255.05.01    | Çiftlik Hayvanları                                        | 80     |
| 19                     | 255.07.01    | Kütüphane Mobilyaları                                     | 516    |
| 20                     | 255.07.02    | Basılı Yayınlar                                           | 44.704 |
| 21                     | 255.07.03    | Görsel ve İltisak Kaynaklar                               | 3      |
| 22                     | 255.08.01    | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları                         | 5.363  |
| 23                     | 255.08.02    | Öğrenmeyi Kolaylaştıran Ekipmanlar                        | 192    |
| 24                     | 255.08.04    | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbařları                         | 88     |
| 25                     | 255.09.01    | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbařlar                   | 20     |
| 26                     | 255.09.02    | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbařlar                  | 395    |
| 27                     | 255.09.03    | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbařlar                   | 6      |
| 28                     | 255.09.99    | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbařlar                  | 4      |
| 29                     | 255.10.01    | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar                        | 3      |
| 30                     | 255.10.02    | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri                            | 291    |
| 31                     | 255.10.03    | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları               | 682    |
| 32                     | 255.11.02    | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları                           | 97     |
| 33                     | 255.99.01    | Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler            | 9      |
| 34                     | 255.99.02    | Seyyar Tanklar ve Tüpler                                  | 71     |
| 35                     | 255.99.03    | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Demirbařlar                   | 74     |
| TOPLAM                 |              |                                                           | 98.938 |

## **F- 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLLENEN VE GERÇEKLEĖEN KAPASİTE ARTIĖI**

### **a- Hedeflenen, GerçekleĖen**

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2016 yēē Ocak-Aralāk döneminde 5018 sayēē Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörölen temel ilkeler çerçevesinde, 2016 Yēē Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiē olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmēēē. Bu dönemde;

MAKÜ İstiklal Yerleēkesi Kütüphane Binasē ve Çevre Düzenlemesi Yapēēn kēiö nin yer teslimi 21.03.2016 tarihinde yapılmēē olup, 2016 yēē sonuna kadar %33ö lük kēsmēēē tamamlanmasē hedeflenmiē ve yēsonu itibariyle % 32 oranēnda tamamlanmēēē.

MAKÜ Bucak Hikmet Tolunay MYO Kantinine Mutfak Yapēēmasē kēiö nin yer teslimi 11.10.2016 tarihinde yapılmēē olup, Kasēn ayē içerisinde tamamlanmasē hedeflenmiē ve 23.11.2016 tarihinde tamamlanmēēē.

Göhlisar Meslek Yüksekokuluna Kantin ve Kafeterya Yapēēn kēiö nin yer teslimi 20.05.2016 tarihinde yapılmēē olup, Aralāk ayē içerisinde tamamlanmasē hedeflenmiē ve 05.12.2016 tarihinde tamamlanmēēē.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Saēlāk Yüksekokulu kēlāatē Yapēēn kēiö nin yer teslimi 22.07.2016 tarihinde yapılmēē olup, 2016 yēē sonuna kadar %50ö lik kēsmēēē tamamlanmasē hedeflenmiē ve yēsonu itibariyle % 20 oranēnda tamamlanmēēē.

MAKÜ İstiklal Yerleēkesi Rektörlük Binasē VRF Klima Sistemleri (Merkezi Klima) Yapēēn kēiö nin yer teslimi 15.04.2016 tarihinde yapılmēē olup, 2016 yēē Haziran ayē içerisinde tamamlanmasē hedeflenmiē ve 01.06.2016 tarihinde tamamlanmēēē.

MAKÜ İstiklal Yerleēkesi Merkez Laboratuvarē Jeneratör ve UPS Yapēēn kēiö nin yer teslimi 24.02.2016 tarihinde yapılmēē olup, 2016 yēē Mart ayē içerisinde tamamlanmasē hedeflenmiē ve 17.03.2016 tarihinde tamamlanmēēē.

MAKÜ BAKA Teknoloji Geliētirme Bölgesi Burdur Teknokent kēdari Binasē Yapēēn kēiö nin yer teslimi 05.05.2016 tarihinde yapılmēē olup, 2016 yēē sonuna kadar % 80ö lik kēsmēēē tamamlanmasē hedeflenmiē ve yēsonu itibariyle % 40 oranēnda tamamlanmēēē.

MAKÜ Yelilova İsmail Akēn MYO ve Altēnyayla Mehmet Tuērul MYO Binalarēnda Tadilat Yapēēmasē kēiö nin yer teslimi 23.09.2016 tarihinde yapılmēē olup, 2016 yēē Kasēn ayē içerisinde tamamlanmasē hedeflenmiē ve 06.11.2016 tarihinde tamamlanmēēē.

MAKÜ İstiklal Yerleēkesi Öğrenci Transfer Merkezi Kantini kēlāatē Yapēēn kēiö nin yer teslimi 30.05.2016 tarihinde yapılmēē olup, 2016 yēē Kasēn ayē içerisinde tamamlanmasē hedeflenmiē ve 25.11.2016 tarihinde tamamlanmēēē.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Salonu Kenarë Tenis Kortu Yapın İİö nin yer teslimi 09.03.2016 tarihinde yapılmış olup, 2016 yđđ Mayıs ayë içerisinde tamamlanmasđ hedeflenmiş ve 02.05.2016 tarihinde tamamlanmış tđr.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakóltesi C1 ve D1 Bloklarđ İnşaatë ve Çevre Düzenlemesi Yapın İİö nin yer teslimi 18.06.2014 tarihinde yapılmış olup, 2016 yđđ Ağustos ayë içerisinde tamamlanmasđ hedeflenmiş ve 10.08.2016 tarihinde tamamlanmış tđr.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapın İİö nin yer teslimi 07.05.2014 tarihinde yapılmış olup, 2016 yđđ sonuna kadar tamamlanmasđ hedeflenmiş ve yđsonu itibariyle % 52 oranında tamamlanmış tđr.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakóltesi ve Çevre Düzenlemesi Yapın İİö nin yer teslimi 28.08.2014 tarihinde yapılmış olup, 2016 yđđ sonuna kadar tamamlanmasđ hedeflenmiş ve yđsonu itibariyle % 81 oranında tamamlanmış tđr.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakólterleri İde Dekanlık Binasđ ve Çevre Düzenlemesi Yapın İİö nin yer teslimi 27.01.2014 tarihinde yapılmış olup, 2016 yđđ Kasım ayë içerisinde tamamlanmasđ hedeflenmiş ve 15.11.2016 tarihinde tamamlanmış tđr.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Toplanma Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapın İİö nin yer teslimi 01.12.2015 tarihinde yapılmış olup, 2016 yđđ Mayıs ayë içerisinde tamamlanmasđ hedeflenmiş ve 27.05.2016 tarihinde tamamlanmış tđr.

## G- 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 28.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Net finansman karlığı 2.215.000 TL, gelir fazlası karlığı olarak 200.000 TL ve Üniversitemize Teniskort yapımında kullanmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından bakiye kalan 143.270 TL artırımlı bakiye ve yardımların ödenek eklemesi yapılmıştır. Bucak Sağlık Yüksekokulu binası yapımı için S.S. Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı tarafından yapılan 1.900.000 TL artırımlı bakiye ve yardım olarak ödenek kaydedilmiştir. Yılı içinde yapılan artırımlı bakiye ve yardımlardan 1.762.153,46 TL'si harcanmış kalan 137.846,54 TL ertesi yıla devredilmiştir. Yılı sonu yatırım ödeneği toplamı 30.563.270 TL olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2016 yılı sonu yatırım harcamaları 26.746.100 TL olarak gerçekleştirilmiştir, 3.817.171 TL ödenek iptal edilmiştir ve harcama oranı % 87,51 olarak gerçekleştirilmiştir. Bütçe Kanunu ek cetveli ile bedeli merkezi yönetim bütçesinden karlı olarak 1 adet T2 binek otomobil ve 1 adet T5 minibüs 2016 yılı içerisinde edinilmiştir.

### b- Yatırım Uygulamalarında Karlı Olmayan Temel Sorunlar

- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
- Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması
- Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması

### 3-2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

#### 1- DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLERİN YAPIMI

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM                 |
| PROJE NO                 | 2008H033760                           |
| PROJE ADI                | DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLERİN YAPIMI |
| PROJE YERİ               | BURDUR                                |
| KARAKTERİSTİK            | İNFAAAT + DONANIM                     |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2008 - 2018                           |
| PROJE TUTARI             | 205.000.000 TL                        |

| PROJE NO                                                        | PROJE TUTARI | 2016 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2016 Yılı Başılangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme     |               |                | Yatırımsız Toplam Ödenek Tutarı | Yatırım Harcama Tutarı | Yatırım iptal Edilen Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                                                 |              |                                 |                                 | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Kalk.Bak. | Eklenen Likit | Eklenen Özgeli |                                 |                        |                                    |                 |
| 2016'DAN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLER | 205.000.000  | 135.080.158                     | 15.000.000                      | 0                 | 0       | 0                 | 0             | 0              | 15.000.000                      | 14.991.189             | 8.811                              | 99.94           |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2016 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                                                                                              | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                 | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                     | FİZİKSEL GERÇ. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapılan İş                       | Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.806.231,78      | Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi                                           | % 97           |
| MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokları Yapılan ve Çevre Düzenlemesi Yapılan İş | Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.054.142,68      | İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokları Yapılan ve Çevre Düzenlemesi | % 98           |
| MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapılan İş                                           | Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 3.376.724,93      | İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi                                           | % 81           |
| MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapılan İş                                             | Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 4.754.089,65      | İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi                                             | % 32           |

|                                               |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İŞİN ADI                                      | MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESKEİİİM FAKÜLTELERİİLE DEKANLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İİİ                                       |
| İŞİN NİTELİİİ                                 | EİİİM FAKÜLTELERİİLE DEKANLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İİİ (DEKANLIK BİNASI, A BLOK, B BLOK VE C BLOK)                |
| DAİRESİ                                       | YAPI İİLERİİ VE TEKNİİ DAİRE BAİKANLIİİ                                                                                            |
| YAKLAİİK MALİYETİ                             | 19.750.660,00 TL                                                                                                                   |
| İHALE BEDELİ                                  | 16.666.000,00 TL                                                                                                                   |
| YÜKLENİİİ FİRMA                               | PİİON YAPI İİİ. TUR. PET. MAD. GIDA OTO. TEKS. İİİ. İİİ. SAN. VE Tİİ. LTD. İİİ - AYDIN İİİ. TAAH. SAN. Tİİ. LTD. İİİ İİİ ORTAKLIİİ |
| İHALE TARİİİ                                  | 21.11.2013                                                                                                                         |
| İHALE USULÜ                                   | AÇIK İHALE USULÜ                                                                                                                   |
| SÖZLEİME TARİİİ                               | 22.01.2014                                                                                                                         |
| YER VE TESLİM TARİİİ                          | 27.01.2014                                                                                                                         |
| İŞİN SÜRESİ                                   | 900 GÜN                                                                                                                            |
| İŞİN BİİİM TARİİİ                             | 15.11.2016                                                                                                                         |
| 2016 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 22.012.338,56 (KDV DAHİL)                                                                                                          |
| 2016 YILI HARCAMA                             | 5.806.231,78 TL                                                                                                                    |
| 2016 YILI SONU TOPLAM FİZİKİİ GERÇEKLEİME     | % 97                                                                                                                               |



|                                               |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İŞİN ADI                                      | MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESİKTİSADİVE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ C1 VE D1 BLOKLARI İNİAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ |
| İŞİN NİTELİĞİ                                 | İİBF C1 VE D1 BLOKLARI İNİAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ (C1 VE D1 BLOKLARI)                                   |
| DAİRESİ                                       | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAİKANLIĞI                                                                              |
| YAKLAİK MALİYETİ                              | 7.777.120,30 TL                                                                                                     |
| İHALE BEDELİ                                  | 6.390.000,00 TL                                                                                                     |
| YÜKLENİCİ FİRMA                               | KARTAL İNİ. SAN. TİC. VE NAK. LTD. İTİ                                                                              |
| İHALE TARİHİ                                  | 28.05.2014                                                                                                          |
| İHALE USULÜ                                   | AÇIK İHALE USULÜ                                                                                                    |
| SÖZLEİME TARİHİ                               | 17.06.2014                                                                                                          |
| YER VE TESLİM TARİHİ                          | 18.06.2014                                                                                                          |
| İŞİN SÜRESİ                                   | 750 GÜN                                                                                                             |
| İŞİN BİTİM TARİHİ                             | 07.07.2016                                                                                                          |
| 2016 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 7.726.345,25 (KDV DAHİL)                                                                                            |
| 2016 YILI HARCAMA                             | 1.054.142,68 TL                                                                                                     |
| 2016 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEİME      | % 98                                                                                                                |



|                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İŞİN ADI                                      | MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESİLAHİYAT FAKÜLTESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ                    |
| İŞİN NİTELİĞİ                                 | FAKÜLTE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEME (1. BODRUM + 2. BODRUM + ZEMİN + 1. KAT + 2. KAT + 3. KAT) |
| DAİRESİ                                       | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI                                                       |
| YAKLAĞIK MALİYETİ                             | 12.168.738,78 TL                                                                             |
| İHALE BEDELİ                                  | 9.460.000,00 TL                                                                              |
| YÜKLENİCİ FİRMA                               | KARTAL İNŞ. SAN. TİC. VE NAK. LTD. İTİ                                                       |
| İHALE TARİHİ                                  | 05.08.2014                                                                                   |
| İHALE USULÜ                                   | AÇIK İHALE USULÜ                                                                             |
| SÖZLEŞME TARİHİ                               | 26.08.2014                                                                                   |
| YER VE TESLİM TARİHİ                          | 28.08.2014                                                                                   |
| İŞİN SÜRESİ                                   | 660 GÜN                                                                                      |
| İŞİN BİTİM TARİHİ                             | 18.06.2016                                                                                   |
| 2016 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 9.871.463,36 (KDV DAHİL)                                                                     |
| 2016 YILI HARCAMA                             | 3.376.724,93 TL                                                                              |
| 2016 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME       | % 81                                                                                         |



|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| İŞİN ADI                                      | MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESİ KÜTÜPHANE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ |
| İŞİN NİTELİĞİ                                 | KÜTÜPHANE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ                           |
| DAİRESİ                                       | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI                                    |
| YAKLAĞIK MALİYETİ                             | 16.279.501,67 TL                                                          |
| İHALE BEDELİ                                  | 12.200.000,00 TL                                                          |
| YÜKLENİCİ FİRMA                               | YILKA İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.                             |
| İHALE TARİHİ                                  | 23.02.2016                                                                |
| İHALE USULÜ                                   | AÇIK İHALE USULÜ                                                          |
| SÖZLEŞME TARİHİ                               | 17.03.2016                                                                |
| YER VE TESLİM TARİHİ                          | 21.03.2016                                                                |
| İŞİN SÜRESİ                                   | 750 GÜN                                                                   |
| İŞİN BİTİM TARİHİ                             | 10.05.2018                                                                |
| 2016 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 4.754.089,65 (KDV DAHİL)                                                  |
| 2016 YILI HARCAMA                             | 4.754.089,65 TL                                                           |
| 2016 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME       | % 32                                                                      |



## 2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR         |
| PROJE NO                 | 2010H050180                   |
| PROJE ADI                | AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ |
| PROJE YERİ               | BURDUR                        |
| KARAKTERİSTİK            | İNİLAAT                       |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2010 - 2018                   |
| PROJE TUTARI             | 10.000.000 TL                 |

| PROJE NO                                                         | PROJE TUTARI | 2016 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2016 Yılı Başılangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme     |               |                 | Yatırımların Toplam Ödenek Tutarı | Yatırım Harcama Tutarı | Yatırımın Karşılığı Edilen Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|                                                                  |              |                                 |                                 | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Kalk.Bak. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                                   |                        |                                          |                 |
| 2016'DAN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | 10.000.000   | 15.601.055                      | 4.000.000                       | 220.000           | 0       | 0                 | 0             | 0               | 3.780.000                         | 2.289.287              | 1.490.713                                | 60.56           |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİLE 2016 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                                    | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                   | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI  | FİZİKSEL GERÇ. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Makû İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşleri | Yapım İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.289.286,84      | Spor Kompleksi C Blok Yapım İşleri | % 52           |

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>İŞİN ADI</b>                                      | <b>MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ SPOR KOMPLEKSİ C BLOK YAPIM İŞİ</b>   |
| <b>İŞİN NİTELİĞİ</b>                                 | <b>SPOR SALONU YAPILMASI (2000 KİŞİLİK SPOR SALONU C BLOK)</b>    |
| <b>DARESİ</b>                                        | <b>YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAŞKANLIĞI</b>                      |
| <b>YAKLAĞIK MALİYETİ</b>                             | <b>9.744.207,91 TL</b>                                            |
| <b>HALE BEDELİ</b>                                   | <b>7.949.000 TL</b>                                               |
| <b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>                               | <b>KÜPEDAŞ MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAH. VE TİC. LTD. İTİ</b> |
| <b>HALE TARİHİ</b>                                   | <b>17.02.2014</b>                                                 |
| <b>HALE USULÜ</b>                                    | <b>AÇIK HALE USULÜ</b>                                            |
| <b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>                               | <b>02.05.2014</b>                                                 |
| <b>YER VE TESLİM TARİHİ</b>                          | <b>07.05.2014</b>                                                 |
| <b>İŞİN SÜRESİ</b>                                   | <b>1.000 GÜN</b>                                                  |
| <b>İŞİN BİTİM TARİHİ</b>                             | <b>31.01.2017</b>                                                 |
| <b>2016 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA</b> | <b>5.025.946,73 TL (KDV DAHİL)</b>                                |
| <b>2016 YILI HARCAMA</b>                             | <b>2.289.286,84 TL</b>                                            |
| <b>2016 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME</b>       | <b>% 52</b>                                                       |



### 3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM           |
| PROJE NO                 | 2016H034110                     |
| PROJE ADI                | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ |
| PROJE YERİ               | BURDUR                          |
| KARAKTERİSTİK            | ETÜD-PROJE VE MÜL.              |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2016-2016                       |
| PROJE TUTARI             | 250.000 TL                      |

| PROJE NO                                                              | PROJE TUTARI | 2016 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2016 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme     |               |                 | Yatırımı Toplam Ödenek Tutarı | Yatırımı Harcama Tutarı | Yatırımı İhtimal Edilen Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                                       |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Kalk.Bak. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir |                               |                         |                                       |                 |
| 2016 BİTEN<br>2016H034110<br>ÇEŞİTLİ<br>ÜNİTELERİN<br>ETÜD<br>PROJESİ | 250.000      | 0                               | 250.000                        | 0                 | 71.000  | 0                 | 0             | 0               | 321.000                       | 320.058                 | 942                                   | 99.71           |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİLE 2016 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                    | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 2.832,00          | İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Mül avirlik Hizmetinin 1. Dönem Ödemesi.                                                                                                                                |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 2.832,00          | İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Mül avirlik Hizmetinin 2. Dönem Ödemesi.                                                                                                                                |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 2.832,00          | İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Mül avirlik Hizmetinin 3. Dönem Ödemesi.                                                                                                                                |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 2.832,00          | İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Mül avirlik Hizmetinin 4. Dönem Ödemesi.                                                                                                                                |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 17.700,00         | Antalya' da Düzenlenecek Olan Expo 2016 Fuarında Sergilenmek Üzere Proje Maketinin Hazırlanması                                                                                                                                                    |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 2.360,00          | Kreş Olarak Kullanılan Binanın "Deprem Tahkiki ve Bina Risk Tesbiti Kapsamında Laboratuvar Analiz Hizmetleri, Bina Performans Analizi ile Raporların Hazırlanması" Hizmetinin Alınması                                                             |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 4.956,00          | Gölköy Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi İçerisine Yapılacak Planlanan Tek Katlı Hizmet Binasının Zemin İnceleme Raporunun Hazırlanması Hizmetinin Alınması                                                                                            |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 8.850,00          | Akşun Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde Bulunan Binaların "Deprem Tahkiki ve Bina Risk Tesbiti Kapsamında Laboratuvar Analiz Hizmetleri, Bina Performans Analizi ile Raporların Hazırlanması" Hizmetinin Alınması                                   |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 20.060,00         | Bucak Sağlık Yüksekokulu Binasının: Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat ve Yangın Tesisatı Projelerinin Çizilip, Teknik Çizimlerinin Hazırlanması                                                                                         |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 17.700,00         | Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Bünyesinde Yapılacak Olan Ses Kayıt Stüdyosunun Akustik Modelleme ve Tasarım, İç Mimari Tasarım, Mimari Proje Adaptasyonu, İç Mimari Sunum Dosyası Keşif/Metraj/Teknik Çizimlerinin Hazırlanması Hizmetinin Alınması |

| İŞİN ADI                                    | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                 | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 5.352,48          | Üniversitemiz Bünyesinde Bulunan Kazan ve Genelleme Tankları: İçerik Saklama ve Güvenlik Tüzüğü, İçerik Ekipmanlarının Kullanımında Saklama ve Güvenlik Kuralları Yönetmeliği Gerekinde Kontrollerinin Alınması           |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 8.260,00          | Üniversitemizin Cevat Saydam Saklama Bilimler Fakültesi Binası Asma Tavan Sistemi ve Tavan Sistemleri Hakkında Teknik Rapor Hazırlanması Eski Rektörlük Binası Güçlendirme Revizyonunun Yapılarak Teknik Raporun Alınması |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 17.700,00         | İstiklal Yerleşkesinde Yapılacak Olan Kütüphane Binası: Isılama, Soğutma ve Havalandırma Projelerinin Çizilip Metraj, Mahal Listesi ve Teknik Kurallarının Hazırlanması.                                                  |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 185.732,00        | 2017 Yılında İhtiyacı Yapılması Planlanan Mühendislik-Mimarlık Fakülte Binasına Ait Projelerinin Yapılması.                                                                                                               |
| Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler | Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 20.060,00         | Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Yapılması Planlanan Tören Alanı ve Anfi Tiyatrolara Ait Projelerin: Video Animasyon Olarak Hazırlanıp Dijital Ortamda Alınması                                                     |

#### 4-KAMPÜS ALTYAPISI

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM                                               |
| PROJE NO                 | 2008H033750                                                         |
| PROJE ADI                | KAMPÜS ALTYAPISI                                                    |
| PROJE YERİ               | BURDUR                                                              |
| KARAKTERİSTİK            | KNL., ELK., SU., ÇEV. D., DOĞAL GAZ, YOL, ISI MRK., ART., TRF, TLF. |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2008-2018                                                           |
| PROJE TUTARI             | 42.400.000 TL                                                       |

| PROJE NO                                          | PROJE TUTARI | 2016 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2016 Yılı Baılangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme     |               |                  | Yatısonu Toplam Ödenek Tutarı | Yatısonu Harcama Tutarı | Yatısonu kptal Edilen Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                   |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Kalk.Bak. | Eklenen Likit | Eklenen Özgeliir |                               |                         |                                     |                 |
| 2016'DAN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI | 42.400.000   | 24.510.364                      | 3.000.000                      | 71.000            | 0       | 0                 | 0             | 0                | 2.929.000                     | 1.018.530               | 1.910.470                           | 34.77           |

#### İLGİLİ PROJE ÖDENEKİLE 2016 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                                                                   | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                    | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                | FİZİKİ GERÇ. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Toplanma Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapılan işi           | Yapılan işleri ve Teknik Daire Baılangıç | 649.887,83        | 13.000 m² Alana Toplama Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapılan işi | % 100        |
| MAKÜ Yol1 2+450-5+850 Km Arasında ve Yol2 0+850-1+850 Km Arasında Yol ve Kavak Yapılan işi | Yapılan işleri ve Teknik Daire Baılangıç | 368.641,95        | Yol ve Kavak Yapılan işi                                         | % 100        |

|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| İŞİN ADI                                      | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TOPLANMA MERKEZİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ |
| İŞİN NİTELİĞİ                                 | 13.000 M <sup>2</sup> ALANA TOPLANMA MERKEZİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI    |
| DARESİ                                        | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAŞKANLIĞI                                          |
| YAKLAĞIK MALİYETİ                             | 1.058.879,46 TL                                                                |
| HALE BEDELİ                                   | 804.000,00 TL                                                                  |
| YÜKLENİCİ FİRMA                               | BELİR İNŞAAT MÜH. TAAH. AKAR. NAKL. VE TİC. LTD. İTİ                           |
| HALE TARİHİ                                   | 17.11.2015                                                                     |
| HALE USULÜ                                    | AÇIK HALE USULÜ                                                                |
| SÖZLEŞME TARİHİ                               | 31.11.2015                                                                     |
| YER TESLİM TARİHİ                             | 01.12.2015                                                                     |
| İŞİN SÜRESİ                                   | 180 GÜN                                                                        |
| İŞİN BİTİM TARİHİ                             | 29.05.2016                                                                     |
| 2016 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 1.044.118,23 TL (KDV DAHİL)                                                    |
| 2016 YILI HARCAMA                             | 649.887,83 TL                                                                  |
| 2016 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME       | % 100                                                                          |



|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İŞİN ADI                                      | MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ 3830-5070 KM ARASI YOLUN BETON PARKE TAĞI İLE KAPLANMASI, YOL YAPIMI, KYK YOLU BAĞLANTISININ YAPIMI VE PERDE DUVARLARI YAPIMI İŞİ |
| İŞİN NİTELİĞİ                                 | 3830-5070 KM ARASI YOLUN BETON PARKE TAĞI İLE KAPLANMASI, YOL YAPIMI, KYK YOLU BAĞLANTISININ YAPIMI VE PERDE DUVARLARI                                     |
| DARESİ                                        | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAĞKANLIĞI                                                                                                                      |
| YAKLAĞIK MALİYETİ                             | 1.261.677,46 TL                                                                                                                                            |
| HALE BEDELİ                                   | 974.431,64 TL                                                                                                                                              |
| YÜKLENİCİ FİRMA                               | RİFAT UĞRAR RUTİN İNŞ. MÜH. TİC. & SOYCAN YEMEK TEMİZLİK OTOMASYON. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. İTİ ORTAK GİRİŞİMİ                                              |
| HALE TARİHİ                                   | 24.07.2015                                                                                                                                                 |
| HALE USULÜ                                    | AÇIK HALE USULÜ                                                                                                                                            |
| SÖZLEŞME TARİHİ                               | 27.08.2015                                                                                                                                                 |
| YER TESLİM TARİHİ                             | 31.08.2015                                                                                                                                                 |
| İŞİN SÜRESİ                                   | 120 GÜN                                                                                                                                                    |
| İŞİN BİTİM TARİHİ                             | 14.01.2016                                                                                                                                                 |
| 2016 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 1.192.331,30 TL (KDV DAHİL)                                                                                                                                |
| 2016 YILI HARCAMA                             | 368.641,95 TL                                                                                                                                              |
| 2016 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME       | % 100                                                                                                                                                      |



## 5- MUHTELİF İLLER

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM                                                           |
| PROJE NO                 | 2014H030100                                                                     |
| PROJE ADI                | MUHTELİF İLLER                                                                  |
| PROJE YERİ               | BURDUR                                                                          |
| KARAKTERİSTİK            | B. ON-TAD. MAK. TEÇ. BİL. DON. YAZ. ALT. BAK.ON., İD. YEN. KÜT. YAY. AL., TALİT |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2014-2017                                                                       |
| PROJE TUTARI             | 10.000.000 TL                                                                   |

| PROJE NO                                          | PROJE TUTARI | 2016 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2016 Yılı Başılangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme     |               |                 |               | Harcama   | Kalan   | Harcama Oranı |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---------|---------------|
|                                                   |              |                                 |                                 | Düzeltilen        | Eklenen | Eklenen Kalk.Bak. | Eklenen Likit | Eklenen Özgelir | Toplam Ödenek |           |         |               |
| 2016'DAN SONRAYA KALAN 2014H030100 MUHTELİF İLLER | 17.000.000   | 10.314.474                      | 5.000.000                       | 300.000           | 720.000 | 0                 | 2.215.000     | 343.270         | 7.978.270     | 7.576.037 | 402.234 | %94.96        |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2016 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                   | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okul Mefruat Alınları              | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 16.444,48         | İktisadi İdari Bilimler Fakültesi C1 Ve D1 Bloklarında Bulunan<br>Amfiler için Öğretmen Ders Anlatma Platformlarının Yapılması                                             |
| Okul Mefruat Alınları              | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 261.524,80        | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İlave Bloklarının İçerisindeki<br>Derslik ve Amfilerde Kullanmak Üzere Werzalit Amfi Sövalerinin<br>Alınması                          |
| Okul Mefruat Alınları              | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 35.017,44         | Eğitim Fakültesi Dersliklerinde, Rektörlük Binası B Blokunda<br>Yapılan Memur Eğitim Salonunda ve Çalışma Ofislerinde<br>Kullanmak Üzere Alınan Ofis/Okul Mefruat Alınları |
| Okul Mefruat Alınları              | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 158.365,57        | Eğitim Fakültesi Amfilerinde Kullanmak Üzere Amfi Sövalerinin<br>Alınması                                                                                                  |
| Diğer Mefruat Alınları             | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 9.204,00          | Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterlik Makamında<br>Kullanmak Üzere Makam Koltuklarının Alınması                                                                 |
| Diğer Mefruat Alınları             | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 19.386,22         | Rektörlük Binası Rektör Yardımcısı Makam Odasında<br>Kullanmak Üzere Ofis Mobilyalarının Alınması                                                                          |
| Diğer Mefruat Alınları             | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 19.484,16         | Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Makam Odasında<br>Kullanmak Üzere Toplantı Masası Takımı ve Modül Dolap<br>Alınması                                                     |
| Diğer Mefruat Alınları             | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 20.801,04         | Rektörlük Binası Rektör Yardımcısı Makam Odasında<br>Kullanmak Üzere Ofis Mobilyalarının Alınması                                                                          |
| Diğer Mefruat Alınları             | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 20.801,04         | Rektörlük Binası Rektör Yardımcısı Makam Odasında<br>Kullanmak Üzere Ofis Mobilyalarının Alınması                                                                          |
| Diğer Mefruat Alınları             | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 20.476,54         | Genel Sekreterlik Makamına Çalışma Masası Rektör<br>Yardımcıları ile Genel Sekreter Özel Kalemlerine Büro<br>Mobilyalarının Alınması                                       |
| Diğer Mefruat Alınları             | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 14.160,00         | Rektörlük Binası B Bloğu Personel Eğitim Salonunda<br>Kullanmak Üzere Masa Alınması                                                                                        |
| Diğer Mefruat Alınları             | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 4.799,69          | Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde Bulunan Konferans Ve<br>Sergi Salonuna Halı Alınması                                                                                    |
| İçerideki Makine Teçhizat Alınları | Yapı İleri ve Teknik Daire<br>Baı kanlı | 18.585,00         | Üniversitemiz Rektörlük Binası A,B ve C Blok Giriş Kapılarının İç<br>Kısımlarına Takılmak Üzere Elektrik Isıtıcı ve Soğuk Hava Perdeleri<br>Alınması                       |

| İŞİN ADI                       | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diğer Makine Teçhizat Alınları | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 20.520,20         | Üniversitemizin ıstıklal Yerleı kesinde Mevcut Kanalizasyon Tesisatında Olul an Takanıkarı Gidermek Amacıyla Alımlı Olduıumuz Benzin Motorunun ve Pompasının Mobil Olarak Talınmasıı Saılamak, Mevcut Ekipmanları Korumak için Treylerin ve Muhafaza Kabininin Alın |
| Diğer Makine Teçhizat Alınları | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 17.813,28         | Üniversitemiz Rektörlük Binası A Bloku Senato Toplantı Salonunun ıklimlendirmesinde Kullanılmak Üzere, Projesinde Olmayan Fancoil Cihazları Alın                                                                                                                    |
| Diğer Makine Teçhizat Alınları | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 17.493,50         | Üniversitemiz ıstıklal Yerleı kesı Hizmet Binaların Enerji İhtiyacıı Karılayan Elektrik Trafoların Arızalanmasıı Durumunda Karıılacak Sorunların Bertaraf Edilmesi ve Hizmetin AksamamasıAmacıyla Elektrik Trafosu Alın                                             |
| Diğer Makine Teçhizat Alınları | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 18.880,00         | Karla Mücadele Kapsamında: Üniversitemiz ıstıklal Yerleı kesindeki Yaya ve Araç Yolların Kendi Traktörlerimizle Tuzlanmasıı İlerinde Kullanılmak Üzere Traktör Arkasına Takılabilen Tuz Serpme Makinesi Alın                                                        |
| Diğer Makine Teçhizat Alınları | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 16.992,00         | Karla Mücadele Kapsamında: Üniversitemiz ıstıklal Yerleı kesindeki Yolların Kendi Traktörlerimizle Açmasıı İlerinde Kullanılmak Üzere Traktör Önüne Takılabilen Kar Kırıme Bıçak Alın                                                                               |
| Diğer Makine Teçhizat Alınları | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 16.992,00         | Karla Mücadele Kapsamında: Üniversitemiz ıstıklal Yerleı kesindeki Yolların Kendi Traktörlerimizle Açmasıı İlerinde Kullanılmak Üzere Traktör Önüne Takılabilen Kar Kırıme Bıçak Alın                                                                               |
| Diğer Makine Teçhizat Alınları | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 20.178,00         | Üniversitemiz ıstıklal Yerleı kesinde Mevcut Kanalizasyon Tesisatında Olul an Takanıkarı Gidermek Amacıyla Alımlı Olduıumuz Kanal Açma Makinesinde Kullanmak Amacıyla Ekipman Alın                                                                                  |
| Diğer Makine Teçhizat Alınları | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 20.650,00         | Üniversitemiz ıstıklal Yerleı kesinde Mevcut Kanalizasyon Tesisatı Takanıkarı Gidermek için Kanal Açma Tertibatı Yapmak Amacıyla Benzin Motoru ve Pompası Alın                                                                                                      |
| Hareketli İ Makinası Alınları  | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 20.296,00         | Üniversitemiz ıstıklal Yerleı kesı Rektörlük Binası Çevresindeki Çimlerin Kesilmesi İinde Kullanılmak Üzere Çim Bıçme Makineleri ve Traktörü Alın                                                                                                                   |
| Hareketli İ Makinası Alınları  | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 17.818,00         | Üniversitemiz ıstıklal Yerleı kesı Veteriner Fakültesi Hizmet Binası Çevresindeki Çimlerin Kesilmesi İinde Kullanılmak Üzere Çim Bıçme Makineleri ve Traktörü Alın                                                                                                  |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                 | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hareketli İş Makinası Alınları     | Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 20.355,00         | Üniversitemizin İktisat Yerleşkesi Avlu Alanı Binası Bilimsel ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Binası Çevresindeki Çimlerin Kesilmesi İşinde Kullanılmak Üzere Çim Biçme Makineleri ve Traktörü Alın                                                                                                                                                                                          |
| Hareketli İş Makinası Alınları     | Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 17.877,00         | Üniversitemiz İktisat Yerleşkesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Çevresindeki Çimlerin Kesilmesi İşinde Kullanılmak Üzere Çim Biçme Makineleri ve Traktörü Alın                                                                                                                                                                                                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 15.862,15         | Hizmet Binalarındaki Merdiven Basamaklarının Kaymaz Bantlarla Güvenli Hale Getirilmesi, Giriş Kapılarının Emniyetli Bir Şekilde Açılıp Kapanmasını Sağlamak Amacıyla Kapı Kilit Yaylarının Takılması Bina içerisinde Yüksek Yerlerdeki Arızalara Müdahale Etmek için Gerekli Merdiven Alınması ile Çelik İtli Bakım Onarım İşlerinin Yapılmasını İşlerinde Kullanılmak Üzere Hırdavat Malzemeleri Alın |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 18.105,51         | Fen Edebiyat Fakültesi A Bloktaki Arızalı Bağlantı Flexlerinden Kaynaklanan Su Kaçağı Nedeniyle Asma Tavanlarda Oluşan Arızaların Giderilmesi, Aramsluk/Taharet Musluklarının Arızalı Olanlarının Değiştirilmesi, Menholler Arasında Kablo Geçitlerini Sağlamak için Pvc Boru; Merkez Yerleşkesindeki Konferans Salonunda Kullanılmak Üzere Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alın                             |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 2.578,30          | Üniversitemizin Merkez Yerleşkesindeki Mehmet Akif Ersoy Büstünün Tamir ve Bakımında Kullanılmak Üzere Hırdavat Malzemesi Alın                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 6.974,23          | Üniversitemizin İktisat Yerleşkesinde Mevcut Fen Edebiyat Fakültesi A Blok Önü Duvar Yalıtım Cevat Sayda Sırtak Bilimleri Fakültesi Çatısı Yalıtım Veteriner Fakültesi Kazan Dairesi içerisindeki Alana Tamir Atölyesi Yapımı için Yer Bölünmesi ve Diğer Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alın                                                                                        |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 16.992,00         | Öğrenci Transfer Merkezi Kantini ile Rektörlük Binası Bağlantı Yolu Yapımında Kullanılmak Üzere Alınacak Yazıcı Malzemenin Alın                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 20.060,00         | İktisat Yerleşkesinde Bulunan Avlu Alanı Binası ile Rektörlük Binası Bağlantı Yolu Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alın                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlı | 14.280,11         | Merkez Yerleşkesi Tören Alanında Bulunan Atatürk Büstünün Yerinden Alınarak Yeni Rektörlük Binası Tören Alanına Taahhüt Olmasından, Konulacak Yerin Taban Alanı Düzenlenmesinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alın                                                                                                                                                                                         |

| KİMLİK ADI                         | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                 | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 12.320,10         | Merkez Yerli kesi Tören Alanında Bulunan Atatürk Büstünün Yerinden Alınarak Yeni Rektörlük Binası Tören Alanına Taı ınacak Olmasından, Konulacak Yerin Yan Yüzeylerinde Kullanmak Üzere Malzeme Alın                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 5.253,08          | İstiklal Yerli kesi Öğrenci Transfer Merkezi Kantini ile Rektörlük Binası Bağlantı Yolu Yapımında Kullanmak Üzere Malzeme Alın                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 20.903,11         | İli İle Yönlendirme Levhaları Rektörlük Binası Önünde Mevcut Süs Havuzu, Rektörlük Binası A Blokunda Mevcut Senato Odası B Bloktaki Mevcut Gelişim Enstitüsü, Yerli ke içerisinde ki Elektrik Altyapısında, Diğer Hizmet Binaların ve Bağlı Birimlerde Olulan Elektrik Arızalarının Giderilmesi/Bakım Onarımların Yapılması İleri için Elektrik Malzemeleri Alın                                                                          |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 12.772,27         | Merkez Yerli kesi Çevre Aydınlatmasında, İstiklal Yerli kesinde Mevcut Büyükbalı Hayvan Çiftliği Besi Hayvanları Kışma Priz Hattın Çekilmesinde, Mevcut Kompanzasyon Sistemlerinin Bakım Onarım İlerinde ve Genel Olarak Yerli ke içerisinde ki Elektrik Altyapısında, Diğer Hizmet Binaların ve Bağlı Birimlerde Olulan Elektrik Arızalarının Giderilmesi/Bakım Onarımların Yapılması İlerinde Kullanmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alın |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 8.484,50          | Öğrenci Toplanma Merkezinde Bulunan Kapalı Otobüs Durakın Elektrikli Isıtıcılarla Isıtılmasını Saklamak Amacıyla Çekilen Elektrik Besleme Hattın Çekilmesini Elektrik Yükünü Kaldırmadan Dolaylı Yeni Bir Hat Çekilmesi ile Yerli ke içerisindeki Elektrik Altyapısında, Diğer Hizmet Binaların ve Bağlı Birimlerde Olulan Elektrik Arızalarının Giderilmesi/Bakım Onarımların Yapılması İlerinde Kullanmak Üzere Malzeme Alın            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 14.476,24         | Rektörlük Binası C Blok Giriş Kışma ve A Blok Geçit Koridorunun Diş Kışmaların Suya Karşı Yalıtımın Yapılması İBF Binası içerisindeki Çalışma Ofislerinin Boyanması ile Diğer Hizmet Binalarında Olulan Sıhhi Tesisat Arızalarının Giderilmesi, Bakım ve Onarımlarında Kullanmak Üzere Tesisat Malzemeleri Alın                                                                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 11.553,61         | Toplanma Merkezinin Peyzajı Yapılacak Alanlarına ait Otomatik Sulama Sisteminin Kendi imkanlarıyla Yapabilmesi için Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alın                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 10.601,71         | Toplanma Merkezinin Peyzajı Yapılacak Alanlarına ait Damlama Sulama Sisteminin ve Hizmet Binaların Yalıtımların Kendi imkanlarıyla Yapabilmesi için Damlama/Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alın                                                                                                                                                                                                                                                |

| KİMLİK ADI                         | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 3.178,52          | İstiklal Yerel kesinde Yapı Devam Eden Kütüphane Binası Su İhtiyacı Karılamak Üzere Yüklenici Firma Tarafından Açılan Sondaj Kuyusunda Kullanmak Üzere Sıhhi Tesisat Malzemeleri Alın                                                                                                                                                                                                                     |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 15.686,92         | İstiklal Yerel kesi Fen Edebiyat Fakültesi A Blok Önü Duvar Yalıtım Cevat Saydı Sağlık Bilimleri Fakültesi Çatı Yalıtım Veteriner Fakültesi Kazan Dairesi içerisindeki Alana Tamir Atölyesi Yapı için Yer Bölünmesi ve Diğer Bakım Onarım İlerinde Kullanmak Üzere Malzeme Alın                                                                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 20.433,59         | Veteriner Fakültesi Wc ve Laboratuvar Ara musluk ile Flexlerin Komple Yenilenmesi, Camii Açıkta İhtiyaç Duyulan Tesisat İleri, Rektörlük Merkez Kampüs Kanalizasyon Tesisatı Bakım Onarımında Kullanmak Üzere Malzeme Alın                                                                                                                                                                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 13.929,90         | İstiklal Yerel kesinde Mevcut Binaların Kalorifer Dairelerinde, Müzik Bölümü Tavan ızalasyonunda, KBF Park Bahçesinde ve 15 Temmuz Hatıra Orman Damlama Hattı Çekilmesinde, Eski Rektörlük Binası Kanalizasyon Tamirinde ve Yerel ke içerisindeki Altyapı Tesisatlarında Olun/Olunacak Olan Arızaların Giderilmesi/Bakım Onarımların Yapılması İlerinde Kullanmak Üzere Sıhhi Tesisat Malzemelerinin Alın |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 15.877,37         | Eğitim Fakültesi Binasına Ana Su Lebekesinden Yeni Hat Çekilmesi, SKS Binası Önünde Ana Su Lebekesi Hattında Olun Arızanın Giderilmesi ve Yerel ke içerisindeki Altyapı Tesisatlarında Olun/Olunacak Olan Arızaların Giderilmesi, Bakım Onarımların Yapılması İlerinde Kullanmak Üzere Tesisat Malzemeleri Alın                                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 143.270,24        | MAKÜ İstiklal Yerel kesi Spor Salonu Kenar Tennis Kortu Yapı İ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 88.146,00         | MAKÜ İstiklal Yerel kesi Merkez Laboratuvar Jeneratör ve Ups Yapı İ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 5.111,89          | MAKÜ Gölhisar, Çavdı, Tefenni Meslek Yüksekokullarına 73 Kva Jeneratör Temini ve Kablolama Tesisatı Yapı İ.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 339.250,00        | MAKÜ İstiklal Yerel kesi Rektörlük Binası Vrf Klima Sistemleri (Merkezi Klima) Yapı İ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı | 1.029.657,89      | Gölhisar Meslek Yüksekokuluna Kantin ve Kafeterya Yapı İ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| İŞİN ADI                           | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                 | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 1.474.821,97      | MAKÜ İstiklal Yerleı kesı Öğrencı Transfer Merkezi Kantını ını aatēYapım ı i.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 111.097,65        | MAKÜ Yeı ilova İsmail Akın MYO ve Altınyayla Mehmet Tuırul MYO Binalarında Tadilat Yapılmasēı i.                                                                                                                                                                                                                          |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 185.975,63        | MAKÜ Bucak Hikmet Tolunay Myo Kantine Mutfak Yapılmasēı i.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 19.782,05         | Rektörlük Binasē B Blok Zemin Katında Faaliyet Gösterecek Enstitü Giriı Kışmın Çevre Düzenlemesi ı lerinin Yaptılmasēı                                                                                                                                                                                                    |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 20.720,19         | Rektörlük Binasē B Blok Zemin Katında Faaliyet Gösterecek Enstitü Giriı KışmēZemin Kaplamasın Yaptılmasēı                                                                                                                                                                                                                 |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 17.346,00         | Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi "Hayvan Hastalıkları Tanē Teknolojileri Merkezi Laboratuarlarē na Çalı ma Tezgahlarē Yaptılmasēı                                                                                                                                                                                     |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 7.434,00          | Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ıerisinde Mevcut "Hayvan Hastalıkları Tanē Teknolojileri Merkezi B-331 Numaralı Laboratuvar" A Orta Tezgah Yaptılmasēı                                                                                                                                                               |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 18.138,55         | Rektörlük Binasē A,B ve C Bloklarında Soıtulmasında Saklayan Sistemin Verimli Çalı mamasēı Nedeniyle (Pompaların, Projesinde Belirtilen Deıerleri Karı ılmasında Rakımen Performans Deıerlerini Saklayamadıēı Tespit Edildiıinden) Sisteme Daha Güçlü Sirküasyon Pompalarında Alınarak Tesisata Baılantısında Yaptılmasēı |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 16.968,07         | Küçükbaı Hayvan Çiftliıı Bünyesinde Bulunan Kanatlı Hayvanlar Bölümüne, Projesinde Olmayan Doğalgaz Kazan Dairesinin Kurulmasēı ile Rektörlük Binasē A,B ve C Bloklarında Isılma ve Soıtma Santralinde İhtiyaç Duyulan Sirküasyon Pompalarında Alınarak Tesisata Baılantısında Yaptılmasēı                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 18.138,55         | Rektörlük Binasē A,B ve C Blok Giriı Kapılarda ı Kışmında Takılacak Üzere Elektrik Isılma Sıcak Hava Perdelerinin Alınmasēı                                                                                                                                                                                               |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı | 19.434,95         | Fen Edebiyat Fakültesi B Bloğunun Su İhtiyaında Saklayan Hidrofor Grubunun Gürültülü Çalı tıı için Sisteme Frekans Kontrollü ve Minimum Ses Seviyesine Sahip, Hidrafor Pompa Grubunun Alınmasēı                                                                                                                           |

| KİMLİK ADI                         | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlııı | 13.803,64         | Üniversitemiz Camisine Merdiven Yapıması ve Müezzin Mahfilinin Kaplanması Atatürk Bütünün Eski Rektörlük Binasından Alınarak Yeni Rektörlük Binası Tören Alanına Montajı Rektörlük Doğalgaz Kazanının Bakım Onarımıyla İlişinin Alınması                                                                |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlııı | 14.686,40         | Eğitim Fakültesi A ve B Bloklarında Bulunan Amfiter için Öğretmen Ders Anlatma Platformlarının Yapılması İlişinin Alınması                                                                                                                                                                              |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlııı | 5.015,00          | Üniversitemizin İstiklal Yerli kesinde Kurulu Atıksu Arıtma Tesisinde Mevcut Manuel Sistemin Çalışması Esnasında Meydana Gelen Muhtelif Arızaların Önlenmesi Amacıyla Otomasyon Sisteminin Malzeme Alınması                                                                                             |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlııı | 20.532,00         | Üniversitemiz Camisinin İç Kısımındaki Duvar Yüzeylerinin Sıva Almasıyla Düzeltilmesi, Düzeltilen Yüzeylerin Saten AlçıYapılarak Boyanması İlişinin Alınması                                                                                                                                            |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlııı | 3.501,41          | Üniversitemiz Rektörlük Binası A Bloкта Bulunan Senato Toplantı Salonuna Bitiilik İkram Salonuna ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Biyoloji Laboratuvarına Tezgah Üstü/Altı Dolap Yapılması ve Yerine Montajı İlişinin Alınması                                                                  |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlııı | 10.725,02         | İstiklal Yerli kesinde Bulunan Cevat Sayıı Sağlık Bilimleri Fakültesinin Alüminyum Pencere Kasalarını Sökülerek Deforme Olan Pencere Kenarlarının Alçı ile Tamirlerinin Yapıldıktan Sonra Mermer Denizlik Konulması ile Hayvan Hastanesi Camlarına Sineklik Alınması                                    |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlııı | 2.376,30          | Rektörlük Binası A Bloкта Bulunan Senato Toplantı Salonuna Bitiilik İkram Salonuna ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Biyoloji Laboratuvarına Granit Tezgah Yapılması İlişinin Alınması                                                                                                           |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlııı | 13.747,00         | İstiklal Yerli kesini Öğrenci Transfer Merkezinde Kapalı Durak İçerisine Peron Yapılması İlişinin Alınması                                                                                                                                                                                              |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlııı | 1.180,00          | Üniversitemizin Rektörlük A Bloğundaki ve Merkez Yerli kedeki Kireli Binasındaki Makam Aracının Kullandığı Garajın Garaj Kapısı ile Hayvan Hastanesi Kazan Dairesine Giriş teki Kapı ve Kademe Binası Girişindeki Endüstriyel Seksiyonel Garaj Kapılarının Bakım Onarımının Yapılması İlişinin Alınması |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlııı | 3.851,52          | Üniversitemizin Rektörlük B ve C Bloklarındaki Normal Anahtarlı Giriş Kapılarının Kart Okunabilir ve Lıfreli Geçili Sisteminde Dönüştürülmesi İlişinin Alınması                                                                                                                                         |

| KİMLİK ADI                               | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 12.546,47         | 44 Adet Toplantı Koltuğu Alınması<br>10 Adet Dilsiz Ufak Alınması<br>10 Adet Askılık Alınması                                    |
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 12.647,71         | 7 Adet Masa Takımı Alınması                                                                                                      |
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 43.642,30         | 15 Kalem Malzeme Alınması (Masa, Dolaplık, Kitap)                                                                                |
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 39.069,80         | 14 Kalem Malzeme Alınması (Masa, Banko, Kitaplık, Köşe Modülü, Kuruşu))                                                          |
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 17.175,00         | 35 Adet Dosya Dolabı Alınması<br>5 Adet Masa Alınması<br>95 Adet Çizim Masası Alınması                                           |
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 20.650,00         | 28 Adet L Masa Alınması                                                                                                          |
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 12.036,00         | 30 Adet Kartex Dolabı Alınması                                                                                                   |
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 11.975,78         | 136 m² Jaluzi Perde Alınması<br>78,40 m² Zebra Perde Alınması<br>11 m² Saten Perde Alınması<br>5 Adet Projeksiyon Perde Alınması |
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 50.154,72         | 100 Adet Yazı Tahtası Alınması                                                                                                   |
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 18.952,92         | 833 m² Stor Perde Alınması<br>67 m² Zebra Perde Alınması<br>34 m² Blackkat Perde Alınması<br>1 Adet Projeksiyon Perde Alınması   |
| Büro ve iş yeri Mefruat atëAlëmlarë      | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 9.752,40          | 6 Adet Projeksiyon Perdesi ve Perde Alınması                                                                                     |
| Büro ve iş yeri Makine Teçhizat Alëmlarë | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 101.941,73        | 30 Adet Dizüstü Bilgisayar Alınması                                                                                              |
| Büro ve iş yeri Makine Teçhizat Alëmlarë | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 411.730,79        | 140 Adet Masaüstü Bilgisayar Alınması                                                                                            |

| KİMLİK ADI                               | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Büro ve iş yeri Makine Teçhizat Alınları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 261.099,55        | 88 Adet Tümlerlik Bilgisayar Alın                                |
| Büro ve iş yeri Makine Teçhizat Alınları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 212.097,68        | 60 Adet Dizüstü Bilgisayar Alın                                  |
| Büro ve iş yeri Makine Teçhizat Alınları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 6.978,80          | Veteriner Fakültesi Malzeme Alın                                 |
| Büro ve iş yeri Makine Teçhizat Alınları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 13.688,00         | 2 Adet Hassas Terazî Alın<br>2 Adet Kimyasal Saklama Dolabı Alın |
| Büro ve iş yeri Makine Teçhizat Alınları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 20.815,20         | 14 Adet Kimyasal Saklama Dolabı Alın                             |
| Büro ve iş yeri Makine Teçhizat Alınları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 16.520,00         | 4 Adet Lazer Yazıcı Alın                                         |
| Büro ve iş yeri Makine Teçhizat Alınları | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 163.338,08        | 110 Adet Projeksiyon Cihazı Alın                                 |
| Okul Mefruatları Alınları                | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 91.379,20         | 160 Adet Paslanmaz El Kurutma Makinesi Alın                      |
| Okul Mefruatları Alınları                | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 17.464,00         | 30 Adet Göz Duşu Alın<br>2 Adet Boy Duşu Alın                    |
| Diğer Mefruat Alınları                   | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 18.900,00         | 1 Adet Diskli Goble Alın<br>1 Adet Pulluk Alın                   |
| Kara Taşıtları Alınları                  | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 470.100,44        | 1 Adet Makam Aracı Alın                                          |
| Kara Taşıtları Alınları                  | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 143.545,58        | 1 Adet Minibüs Alın                                              |
| Sabit İş Makinası Alınları               | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 84.528,36         | 1 Adet Traktör Alın                                              |
| Hareketli İş Makinası Alınları           | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 94.783,50         | 1 Adet Fork Lift Alın                                            |

| KİMLİK ADI                             | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                  | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Büro ve İdari Makine Teçhizat Alınları | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 18.880,00         | Avı ar Han Mutfak ihtiyaç için Köfte Lekillendirme Makinası Alın                                                                     |
| Büro ve İdari Makine Teçhizat Alınları | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 5.192,00          | Avı ar Han Mutfak ihtiyaç için Mermer Tablalı Tezgâh Alın                                                                            |
| Büro ve İdari Makine Teçhizat Alınları | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 20.174,46         | Bucak Hikmet Tolunay Mutfak ihtiyaç için 12 Kalem Malzeme Alın                                                                       |
| Büro ve İdari Makine Teçhizat Alınları | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 19.588,00         | Avı ar Han Mutfak ihtiyaç için Hamur Yoğurma Makina Alın                                                                             |
| Büro ve İdari Makine Teçhizat Alınları | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 136.048,40        | Bucak Hikmet Tolunay Mutfak ihtiyaç için 47 Kalem Araç Gereç ve Ekipman Alın                                                         |
| Diğer Makine Teçhizat Alınları         | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı           | 158.540,32        | Wireless Access Point 3X3:3 Alın<br>Wireless Access Point 4X4:4 Alın<br>Outdoor Access Point Alın<br>Adapter (10/100/1000 MBPS) Alın |
| Bilgisayar Yazılımları Alınları        | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı           | 20.650,00         | Kaspersky Endpoint Alın (Antivirüs Yazılım) 1200 Kullanıcı (3 Yıllık)                                                                |
| Lisans Alınları                        | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı           | 109.499,28        | Microsoft DSKPT EDU ALNG LİCSAPK OLV Lisans Alın (1 Yıllık 450 Kullanıcı)                                                            |

## 6- YAYIN ALIMI

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| SEKTÖRÜ                  | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM |
| PROJE NO                 | 2016H034120           |
| PROJE ADI                | YAYIN ALIMI           |
| PROJE YERİ               | BURDUR                |
| KARAKTERİSTİK            | KÜT.YAY.AL.           |
| PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI | 2016 ÷ 2016           |
| PROJE TUTARI             | 750.000 TL            |

| PROJE NO                                    | PROJE TUTARI | 2016 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME | 2016 Yılı Başlangıç Ödenekleri | Kurum içi Aktarma |         | Ödenek Ekleme      |               |                  | Yatırsun Toplam Ödenek Tutarı | Yatırsun Harcama Tutarı | Yatırsun iptal Edilen Ödenek Tutarı | Harcama Oranı % |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                             |              |                                 |                                | Düşülen           | Eklenen | Eklenen Kalk. Bak. | Eklenen Likit | Eklenen Özgeliir |                               |                         |                                     |                 |
| 2016'DA BİTEN<br>2016H034120<br>YAYIN ALIMI | 750.000      | 0                               | 750.000                        | 200.000           | 0       | 0                  | 5.000         | 0                | 555.000                       | 550.999                 | 4.001                               | 99.28           |

## İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİLE 2016 YILINDA YAPILAN İŞLER

| İŞİN ADI                                 | HARCAMAYI YAPAN BİRİM                       | 2016 YILI HARCAMA | HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Büro ve İş yeri Makine Teçhizat Alınları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 36.660,63         | 1 Adet BookEye Kitap Tarayıcı Alınması                                   |
| Büro ve İş yeri Makine Teçhizat Alınları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 6.596,20          | 1 Adet Masaüstü Bilgisayar Alınması                                      |
| Büro ve İş yeri Makine Teçhizat Alınları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 15.310,50         | 1 Adet Masaüstü Bilgisayar Alınması                                      |
| Büro ve İş yeri Makine Teçhizat Alınları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 9.949,76          | 1 Adet Katalog Tarama Kiosk Alınması<br>1 Adet Doküman Tarayıcı Alınması |
| Büro ve İş yeri Makine Teçhizat Alınları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 127.681,63        | 2306 Adet Basılı Yayın Alınması                                          |
| Büro ve İş yeri Makine Teçhizat Alınları | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 354.800,17        | 12 Adet Veri Tabanı Alınması                                             |

## 4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayılarına dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değil iliklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı

## 5.2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

### MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2016 Yılı Fiyatlarıyla (Bin TL)

| SEKTÖR         | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI |         | 2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA |           |         | 2016 YILI PROGRAM ÖDENEK |           |        | 2016 YILI REVİZE ÖDENEK |           |        | 2016 YILI BAĖINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEĖTİRME |           |        |
|----------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                |              |              |         | DİĖ                         |           | Toplam  | DİĖ                      |           | Toplam | DİĖ                     |           | Toplam | DİĖ                                                        |           | Toplam |
|                |              |              |         | Kredi                       | Öz kaynak |         | Kredi                    | Öz kaynak |        | Kredi                   | Öz kaynak |        | Kredi                                                      | Öz kaynak |        |
| Tarım          | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Madencilik     | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| İmalat         | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Enerji         | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Ulaştırma-Hab. | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Turizm         | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Konut          | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Eğitim         | 6            | -            | 275.400 | -                           | 185.505   | 185.505 | -                        | 28.000    | 28.000 | -                       | 30.563    | 30.563 | -                                                          | 26.746    | 26.746 |
| Sağlık         | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| D.Kamu Hizm.   | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| İktisadi       | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| Sosyal         | -            | -            | -       | -                           | -         | -       | -                        | -         | -      | -                       | -         | -      | -                                                          | -         | -      |
| TOPLAM         | 6            | -            | 275.400 | -                           | 185.505   | 185.505 | -                        | 28.000    | 28.000 | -                       | 30.563    | 30.563 | -                                                          | 26.746    | 26.746 |

## 6- 2016 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

### MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

| Kuruluş Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ |         |              |                                 |                |                |          |                     |                       |                             |                        |                            |                    |          |                      |                         |                             |                     |
|--------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Sektör Adı EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM           |         |              |                                 |                |                |          |                     |                       |                             |                        |                            |                    |          |                      |                         |                             |                     |
| Birim No (1)                               | YSK (2) | Proje No (3) | Proje Adı (4)                   | Bütçe Türü (5) | Bitiş Yılı (6) | Yeri (7) | Proje Tut. Dışı (8) | Proje Tut. Toplam (9) | 2015 Kümülatif Harcama (10) | Ödenek Dışı Kredi (11) | Ödenek Dışı Öz kaynak (12) | Ödenek Toplam (13) | +/- (14) | Aktarma Miktarı (15) | Harcama Dışı Kredi (16) | Harcama Dışı Öz kaynak (17) | Harcama Toplam (18) |
| 266446                                     | 476     | 2008H033750  | Kampus Altyapısı                | ÖZEL BÜTÇE     | 2018           | Burdur   | 0                   | 42.400                | 24.510                      | 0                      | 2.929                      | 2.929              | -        | 71                   | 0                       | 1.019                       | 1.019               |
| 237858                                     | 476     | 2008H033760  | Derslik ve Merkezi Birimler     | ÖZEL BÜTÇE     | 2018           | Burdur   | 0                   | 205.000               | 135.080                     | 0                      | 15.000                     | 15.000             | +        | 0                    | 0                       | 14.991                      | 14.991              |
| 247148                                     | 476     | 2010H050180  | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | ÖZEL BÜTÇE     | 2018           | Burdur   | 0                   | 10.000                | 15.601                      | 0                      | 3.780                      | 3.780              | -        | 220                  | 0                       | 2.289                       | 2.289               |
| 266467                                     | 476     | 2014H030100  | Muhtelif İşler                  | ÖZEL BÜTÇE     | 2017           | Burdur   | 0                   | 17.000                | 10.314                      | 0                      | 7.978                      | 7.978              | +        | 2.978                | 0                       | 7.576                       | 7.576               |
| 247052                                     | 476     | 2016H034110  | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | ÖZEL BÜTÇE     | 2016           | Burdur   | 0                   | 250                   | 0                           | 0                      | 321                        | 321                | +        | 71                   | 0                       | 320                         | 320                 |
| 247091                                     | 476     | 2016H034120  | Yayın Alımı                     | ÖZEL BÜTÇE     | 2016           | Burdur   | 0                   | 750                   | 0                           | 0                      | 555                        | 555                | -        | 195                  | 0                       | 551                         | 551                 |
| TOPLAM                                     |         |              |                                 |                |                |          | 0                   | 275.400               | 185.505                     | 0                      | 30.563                     | 30.563             | +        | 2.563                | 0                       | 26.746                      | 26.746              |

Not: Bucak Sağlık Yüksekokulu binası yapımı için S.S. Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı tarafından yatırımdan 1.900.000 TL ıslahat ve yardım olarak ödenek kaydedilmiştir. Yıl içinde yapıdan ıslahat ve yardımdan 1.762.153,46 TL'si harcanmış kalan 137.846,54 TL ertesi yıla devredilmiştir.

[www.mehmetakif.edu.tr](http://www.mehmetakif.edu.tr)

Mehmet Akif Ersoy  
Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
Bahçelievler Mah. 15100 BURDUR  
Telefon : 0 248 213 10 00  
Faks : 0 248 212 27 18