



MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2015^{Yılı} Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

www.mehmetakif.edu.tr

Burdur 2016

1- YÖNETİCİ KÖZETİ	1
2- GENEL DEĞERLENDİRME	2
A-MİSYON	2
B-VİZYON	2
C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER	3
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	4
E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	5
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı	5
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanların Birimlere Dağılımı	6
a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları	7
b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları	8
c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları	9
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları	10
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları	10
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları	11
a) Bilgisayarlar	11
b) Kütüphane Kaynakları	11
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları	12
F- 2015 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	14
a-Hedeflenen	14
b-Gerçekleşen	15
G-2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	16
a-Genel Yatırım Uygulama Durumu	16
b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	16
3- 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI	17
1- Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapılması	17
2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	31
3- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	35
4- Kampüs Altyapısı	37
5- Muhtelif Kılar	47
6- Yayın Alanı	59
7- Kamusal Tırma	60
4- ÖNERİLER	61
5- 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	62
6- 2015 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU	63

1-YÖNETİCİ KÖZETİ



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcı ve özgün düşünceleri üstün tutan, farklı görüşleri ve düşüncelerin barış ve hoş görüşleri içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Üniversitemize 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 25.500.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'ndan uygun görüşüyle yatırımların hazırlanma ödeneğinden 3.000.000 TL ek ödenek ayrılmış ayrıca Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından 350.000 TL ödenek eklenmiştir. Üniversitemizin 2015 yılı sonu yatırım harcamaları 26.464.485 TL, harcama oranı ise % 91.73 olarak gerçekleştirilmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapışması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatları sürmektedir. 13 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İktisadi Yerleşkesi'nin 1.750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokları ve İlahiyat Fakültesi binalarının yapışması sürmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Rektör

2-GENEL DEĞERLENDİRME

A-MİSYON

Üniversitemiz; Eğitim-öğretim faaliyetleriyle, çağın gereklerine uygun, mesleki ve sosyal becerileri geliştirilmiş öğrenciler yetiştirmeyi, nitelikli araştıırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi, gerçekleştirdiği projelerle yörenin, bölgenin ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

B-VİZYON

Eğitim-öğretime devam ettiği ve araştırmalar yürüttüğü her alanda elde ettiği sonuçlar, ürettiği bilgi ve sunduğu imkânlar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen bir üniversite olmaktadır.

C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

AMAÇ. 1 (A.1): EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK	
Hedef. 1 (A.1- H.1):	Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Hedef. 2 (A.1- H.2):	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
Hedef. 3 (A.1- H.3):	Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel hizmet memnuniyeti arttıracaktır.
Hedef. 4 (A.1- H.4):	Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.

AMAÇ. 2 (A.2) ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NÜCELİK VE NÜTELİKLERİNİ ARTTIRMAK	
Hedef. 1 (A.2- H.1):	Bilimsel çalışmaların kolaylaştırılacak araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Hedef. 2 (A.2- H.2):	Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirilmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır.

AMAÇ.3: (A3) TOPLUMLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK	
Hedef. 1 (A.3- H.1):	Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir.

D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2015 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ												
PROJE NO	PROJE TUTARI	2015 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2015 Yılı Bütçe Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırım Toplam Ödenek Tutarı	Yatırım Harcama Tutarı	Yatırım iptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalkınma Bakanlığı	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2015'DEN SONRAYA KALAN 2014H030100 MUHTELİF İŞLER	10.000.000	5.921.560	3.300.000	0	810.000	0	275.000	75.000	4.460.000	4.392.914	67.086	98.50
2015'DE BİTEN 2015H034100 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	49.433	150.567	24.72
2015'DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	170.000.000	116.126.707	16.000.000	0	800.000	3.000.000	0	0	19.800.000	18.953.451	846.549	95.72
2015'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI	40.000.000	22.664.447	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	1.845.917	154.083	92.30
2015'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	9.500.000	15.182.985	3.000.000	1.470.000	0	0	0	0	1.530.000	418.070	1.111.930	27.32
2015'DE BİTEN 2015H034110 YAYIN ALIMLARI	500.000	0	500.000	140.000	0	0	0	0	360.000	356.678	3.322	99.08
KAMULAKTIRMA	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	448.022	51.978	89.60
GENEL TOPLAM	230.200.000	159.895.699	25.500.000	1.610.000	1.610.000	3.000.000	275.000	75.000	28.850.000	26.464.485	2.385.515	91.73

E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taahhüt Alanı (m ²)			
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	Toplam
REKTÖRLÜK	1.100,00	29.401,00	0	30.501,00
TEKNİK BİRLİKLER MYO	15.809,70	9.812,00	0	25.621,70
İSTİKLAL KAMPÜS ALANI	8.998.550,17	184.424,48	50.796,00	9.233.770,65
GÖLHİSAR YERLEŞKESİ	0	59.773,53	12.698,00	72.471,53
BUCAK OKUZHAN KAMPÜSÜ	62.141,51	12.226,70	7.448,03	81.816,24
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UTİYO	11.002,00	0	27.367,26	38.369,26
AĞLASUN MYO	0	3.790,62	3.764,54	7.555,16
TEFENNİMYO	0	14.159,80	0	14.159,80
ÇAVDIR MYO	0	18.540,00	0	18.540,00
YELİLOVA MYO	44.069,45	0	0	44.069,45
KARAMANLI MYO	0	12.396,00	3.799,00	16.195,00
ALTINYAYLA MYO	12.000,00	0	0	12.000,00
TOPLAM	9.144.672,83	344.524,13	105.872,83	9.595.069,79

2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanların Birimlere Dağılımı

BİRİMLER	KAPALI ALANLAR
	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler (*)	41.377
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2.719
Veteriner Fakültesi (**)	32.155
Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok (***)	19.705
Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok (****)	14.205
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	14.330
Bucak Zeliha Tolunay UTkYO	6.752
Meslek Yüksekokulu	7.827
Bucak Hikmet Tolunay MYO	6.000
Bucak Emin Gülmez MYO	7.733
Göhlisar MYO	4.785
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	3.450
Akşun MYO	4.275
Tefenni MYO	2.710
Çavdır MYO	2.780
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.500
Acil Çıkış Merkezi	1.468
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	10.724
Cevat SAYILI Sağlık Yüksekokulu	6.520
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi	6.894
Yeşilova Meslek Yüksekokulu	4.502
Altınyayla Meslek Yüksekokulu	5.812
GENEL TOPLAM	209.223

(*) Avlularhan Yemekhanesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane Doküman Taron Daire Başkanlığı Resim Bölümü ve Müzik Bölümü SKS Menza hizmet binasında bulunmaktadır.

(**) Burdur Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır.

(***) İlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok hizmet binasında bulunmaktadır.

(****) Eğitim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Turizm İletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok hizmet binasında bulunmaktadır.

a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları

BİRİMLER	İDARİ HİZMET ALANLARI																
	BÜRO		TOPLANTI SALONU		DEPO+ARLAV		TESİSAT+PANO		LOJMANLAR		KREİL		KADEME		SİRKÜLASYON ALANI	TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	M ²	AD	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	35	1.035	1	55	10	590	2	235	12	1.665	1	456	1	1.510	452	62	5.998
Beden Eğitimi ve Spor YO	42	567	1	101	6	42	1	7	0	0	0	0	0	0	872	50	1.589
Veteriner Fakültesi	206	5.423	13	804	3	497	4	446	0	0	0	0	0	0	13.295	226	20.465
Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok	191	3.712	3	150	14	325	15	300	0	0	0	0	0	0	8.550	223	13.037
Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok	168	3.398	5	205	17	648	11	158	0	0	0	0	0	0	5.590	201	9.999
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	66	2.092	4	255	13	742	3	262	0	0	0	0	0	0	5.689	86	9.040
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	36	1.353	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.379	37	3.777
Teknik Bilimler MYO	26	718	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710	27	2.485
Bucak Hikmet Tolunay MYO	23	701	1	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.503	24	3.283
Bucak Emin Gülmez MYO	21	522	1	57	6	217	2	195	0	0	0	0	0	0	2.500	30	3.491
Göhlisar MYO	23	420	1	60	2	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803	26	2.342
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	18	563	1	50	2	85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509	21	2.207
Ağlasun MYO	20	440	1	59	4	168	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326	25	1.993
Tefenni MYO	19	435	1	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	20	1.684
Çavdır MYO	18	339	1	29	5	164	4	32	0	0	0	0	0	0	1.105	28	1.669
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	9	166	1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869	10	1.072
Acil Çıkış Merkezi	14	199	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	523	15	731
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	81	2.247	2	106	7	149	4	141	0	0	0	0	1	254	4.394	106	7.291
Cevat SAYILI Sağlık Yüksekokulu	44	917	1	28	10	142	8	152	0	0	0	0	0	0	2.833	63	4.072
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağ. ve Hay. Üretim Arař. ve Uyg. Merkezi	11	140	1	23	8	1.247	8	402	2	176	0	0	0	0	2.533	30	4.521
Yeşilova Meslek Yüksekokulu	27	604	1	49	1	19	3	4	0	0	0	0	0	0	1.809	32	2.485
Altınayla Meslek Yüksekokulu	31	819	1	95	6	87	3	156	0	0	0	0	0	0	2.056	41	3.213
GENEL TOPLAM	1.140	26.810	43	2.392	115	5.190	68	2.490	14	1.841	1	456	2	1.764	65.501	1.383	106.444

b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları

BİRİMLER	EĞİTİM ALANLARI									
	DERSLİK		LABORATUVAR		ATÖLYE UYGULAMA ALANI		KÜTÜPHANE		TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²
Beden Eğitimi ve Spor YO	20	659	0	0	2	186			22	845
Veteriner Fakültesi	8	950	99	4.958	132	3.950	1	264	240	10.122
Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok	26	1.743	81	4.440	3	120	0	0	110	6.303
Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok	37	2.655	9	848	1	143	0	0	47	3.646
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	39	3.845	8	480	3	335	1	170	51	4.830
Bucak Zeliha Tolunay UTkYO	32	1.177	9	657	0	0	1	91	42	1.925
Teknik Bilimler MYO	17	1.230	8	565	7	1.452	1	110	33	3.357
Bucak Hikmet Tolunay MYO	19	1.290	4	250	1	286	1	106	25	1.932
Bucak Emin Gülmez MYO	18	1.318	5	507	9	1.785	1	134	33	3.744
Göhlisar MYO	20	1.055	7	420	2	120	1	60	30	1.655
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	12	720	3	210	0	0	1	50	16	980
Akşun MYO	14	700	4	232	1	176	1	50	20	1.158
Tefenni MYO	14	680	1	48	0	0	1	38	16	766
Çavdır MYO	12	683	2	130	0	0	1	56	15	869
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	0	0	16	744	25	465	0	0	41	1.209
Acil Çıkış Merkezi	3	140	0	0	7	597	0	0	10	737
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	3	238	11	265	76	2.439	1	40	91	2.982
Cevat SAYILI Sağlık Yüksekokulu	16	1.534	8	588	0	0	1	36	25	2.158
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağ. ve Hay. Üretim Arař. ve Uyg. Merkezi	1	50	5	80	13	2.243	0	0	19	2.373
Yeşilova Meslek Yüksekokulu	15	926	5	176	4	504	1	65	25	1.671
Altınayla Meslek Yüksekokulu	29	1.294	6	285	0	0	0	0	35	1.579
GENEL TOPLAM	355	22.887	291	15.883	286	14.801	14	1.270	946	54.841

c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanlarē

BİRİMLER	SOSYAL ALANLAR											
	KAFETERYA		YEMEKHANE		KONFERANS SALONU		SPOR ALANI (KAPALI)		SPOR ALANI (AÇIK)		TOPLAM	
	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²
Rektörlük ve İdari Birimler	0	0	1	19.200	2	2.075	3	14.104	0	0	6	35.379
Müzik Bölümü	1	285	0	0	0	0	0	0	0	0	1	285
Veteriner Fakültesi	1	514	2	552	1	370	1	132	2	1.110	7	2.678
Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok	1	125	0	0	2	240	0	0	0	0	3	365
Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok	2	560	0	0	0	0	0	0	0	0	2	560
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	230	1	230	0	0	0	0	0	0	2	460
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	1	270	1	465	1	315	0	0	1	1.500	4	2.550
Teknik Bilimler MYO	1	1.100	1	730	1	155	0	0	3	4.000	6	5.985
Bucak Hikmet Tolunay MYO	1	600	1	85	0	0	1	100	1	400	4	1.185
Bucak Emin Gülmez MYO	1	213	0	0	1	285	0	0	2	900	4	1.398
Göhlisar MYO	1	240	1	300	1	180	1	68	2	4.374	6	5.162
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	1	28	0	0	1	175	1	60	0	0	3	263
Ağlasun MYO	1	292	1	419	2	354	1	59	2	1.132	7	2.256
Tefenni MYO	1	110	0	0	1	150	0	0	1	504	3	764
Çavdır MYO	1	56	1	56	1	65	1	65	0	0	4	242
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1	136	0	0	1	83	0	0	0	0	2	219
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	5	171	0	0	2	280	0	0	0	0	7	451
Cevat SAYILI Sağlık Yüksekokulu	1	290	0	0	0	0	0	0	0	0	1	290
Yeşilova Meslek Yüksekokulu	1	85	1	85	1	176	0	0	0	0	3	346
Altınyayla Meslek Yüksekokulu	1	80	1	460	1	480	0	0	0	0	3	1.020
GENEL TOPLAM	24	5.385	12	22.582	19	5.383	9	14.588	14	13.920	78	61.858

3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taálđlarě

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiöin 23 adet aracěbulunmaktadır.

Taálđın Cinsi		Adet
Binek Otomobil		7
Station Wagon		1
Minibus (Sürücü dahil en fazla 17 kıl ilik)-4x2		2
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için Íoför dahil 3 veya 6 kıl ilik) 4x2		1
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için Íoför dahil 3 veya 6 kıl ilik) (Arazi Hizmetleri için) 4x4		1
Panel-4x2		2
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kıl ilik)-4x2		1
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kıl ilik)		3
Kamyon		1
Traktör		3
ı Makinesi		1
TOPLAM		23

4. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanlarě

Lojman Tipi	Lojman Sayěě	Sayěě		KapalěAlan (m ²)
		Dolu	Boı	
Konut	12	12	-	1.665
Toplam	12	12	-	1.665

5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

a) Bilgisayarlar

Cinsi	Adet
All-m One Bilgisayar	466
Masa Üstü Bilgisayar	2.593
Taí ħnabilir Bilgisayar	673

b) Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Basıē Kitap	e-Kitap	e-Dergi	Toplam
Fen Bilimleri	8.334	28.946	5.219	42.499
Sosyal Bilimler	39.169	126.333	12.079	177.581
TOPLAM	47.503	155.279	17.298	220.080

6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taġınġları

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı			
SIRA NO	TAġINIR KODU	TAġINIR ADI	ADET
1	253.02.01	Tarġn ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	76
2	253.02.02	İnġaat Makineleri ve Aletleri	167
3	253.02.03	Atölye Makineleri ve Aletleri	346
4	253.02.04	İġ Makineleri ve Aletleri	13
5	253.02.05	Güç Elektronik ve Basıncılık Makineler ile Aletleri	224
6	253.02.08	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	3
7	253.02.09	Ayırma, Sıfırlama Makineleri	1
8	253.02.10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	26
9	253.03.01	Yıkama, Temizleme ve Ütölleme Cihaz ve Araçları	123
10	253.03.02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	678
11	253.03.03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	9
12	253.03.04	Ölçüm, Tartı Çizim Cihazları ve Aletleri	321
13	253.03.05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	287
14	253.03.06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	1.609
15	253.03.07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	180
16	253.03.08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	30
TOPLAM			4.093

254 Taġlar Hesabı			
SIRA NO	TAġINIR KODU	TAġINIR ADI	ADET
1	254.01.01	Otomobiller	8
2	254.01.02	Yolcu Taġıma Araçları	7
3	254.01.03	Yük Taġıma Araçları	3
4	254.01.04	Arazi Taġları	1
5	254.01.06	Mopet ve Motosikletler	2
6	254.01.07	Motorsuz Kara Araçları	144
7	254.02.07	Botlar	1
TOPLAM			166

255 Demirbařlar Hesabě			
SIRA NO	TALINIR KODU	TALINIR ADI	ADET
1	255.01.01	Döleme Demirbařlarě	178
2	255.01.02	Temsil ve Tören Demirbařlarě	1.769
3	255.01.03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	2
4	255.01.04	Seyahat, Muhafaza ve Talāna Amaçlě Demirbař Nit. Talānālar	40
5	255.01.05	Hastanede Kullandān Demirbař Niteliķindeki Talānālar	1.112
6	255.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	5.068
7	255.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	1.218
8	255.02.03	Teksir ve Çoķaltma Makineleri	105
9	255.02.04	Haberleēme Cihazlarě	2.894
10	255.02.05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazlarě	1.577
11	255.02.06	Aydēlatma Cihazlarě	5
12	255.02.99	Diķer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	588
13	255.03.01	Büro Mobilyalarě	21.297
14	255.03.02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlě Mobilyalar	403
15	255.03.03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyalarě	3.650
16	255.03.05	Seminer ve Sunum Amaçlě Ürünler	831
17	255.04.01	Yemek Hazārlama Ekipmanlarě	1.053
18	255.05.01	Çiftlik Hayvanlarě	77
19	255.07.01	Kütüphane Mobilyalarě	405
20	255.07.02	Basēē Yayınlar	42.221
21	255.07.03	Görsel ve Mēitsel Kaynaklar	3
22	255.08.01	Eķitim Mobilyalarě ve Donanēnlarě	4.097
23	255.08.02	Öķrenmeyi Kolaylaētıēēē Ekipmanlar	188
24	255.08.04	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbařlarě	88
25	255.09.01	Doķa Sporlarēnda Kullandān Demirbařlar	15
26	255.09.02	Salon Sporlarēnda Kullandān Demirbařlar	391
27	255.09.03	Saha Sporlarēnda Kullandān Demirbařlar	5
28	255.09.99	Diķer Spor Amaçlě Kullandān Demirbařlar	4
29	255.10.01	Güvenlik ve Korunma Amaçlě Araçlar	3
30	255.10.02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	330
31	255.10.03	Yangān Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçlarě	634
32	255.11.02	Duvarda Sergilenen Süs Elēyalarě	11
33	255.99.01	Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandēķ ve Kafesler	8
34	255.99.02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	68
35	255.99.03	Sergileme ve Tanāēm Amaçlě Demirbařlar	64
TOPLAM			90.402

F- 2015 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLLENEN VE GERÇEKLEEN KAPASİTE ARTILII

a- Hedeflenen

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2015 yđđ Ocak-Aralık döneminde 5018 sayđđ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2015 Yđđ Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştı. Bu dönemde;

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Saklıđđ ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaatı Yapım İliö nin 09.09.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2015 yđđ Haziran ayına kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

Makü İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Bloklarının inşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İliö nin 18.06.2014 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2015 yđđ sonuna kadar % 85'lik kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Makü İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İliö nin 07.05.2014 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2015 yđđ sonuna kadar % 73'lük kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Makü İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapım İlinin 06.02.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2015 yđđ ortalarına kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

Makü İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İliö nin 28.08.2014 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2015 yđđ sonuna kadar % 50'lik kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Makü İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İliö nin 27.01.2014 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2015 yđđ sonuna kadar % 75'lik kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Makü İstiklal Yerleşkesi Toplanma Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İliö nin 30.11.2015 tarihinde sözleşmesi yapılmış, 2015 yđđ sonuna kadar % 50'lik kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Makü İstiklal Yerleşkesi Yurt Binalarının Önüne Kapalı Durak Yapım İliö nin 23.11.2015 tarihinde sözleşmesi yapılmış, 2015 yđđ'nin Mayıs ayına kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

Makü İstiklal Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İliö nin 20.08.2014 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2015 yđđ Haziran ayına kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

b- Gerekleē en

Mehmet Akif Ersoy niversitesi stiklal Yerleēkesi Hayvan Saēlāē ve Hayvansal retim Araētāma ve Uygulama Merkezi kılāatē Yapān kılıō nin 09.09.2013 tarihinde yer teslimi yapāmdē, 01.06.2015 tarihinde tamamlanmdētdē.

Mak stiklal Yerleēkesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi C1 ve D1 Bloklarēkılāatēve evre Dzenlemesi Yapān kılıō nin 18.06.2014 tarihinde yer teslimi yapāmdē, 2015 yēēsonu itibariyle % 88 oranēnda tamamlanmdētdē.

Mak stiklal Yerleēkesi Spor Kompleksi C Blok Yapān kılıō nin 07.05.2014 tarihinde yer teslimi yapāmdē, 2015 yēēsonu itibariyle % 29 oranēnda tamamlanmdētdē.

MAK stiklal Yerleēkesi Rektrlk Binasē Yapān kılın 06.02.2012 tarihinde yer teslimi yapāmdē, 01.10.2015 tarihinde tamamlanmdētdē.

Mak stiklal Yerleēkesi lahiyat Fakltesi ve evre Dzenlemesi Yapān kılın 28.08.2014 tarihinde yer teslimi yapāmdē, 2015 yēēsonu itibariyle % 55 oranēnda tamamlanmdētdē.

Mak stiklal Yerleēkesi Eēitim Faklteleri kile Dekanlāk Binasē ve evre Dzenlemesi Yapān kılıō nin 27.01.2014 tarihinde yer teslimi yapāmdē, 2015 yēēsonu itibariyle % 76 lāk kēmdē tamamlanmdētdē.

Mak stiklal Yerleēkesi Toplanma Merkezi ve evre Dzenlemesi Yapān kılıō nin 30.11.2015 tarihinde szleēmesi yapāmdē, 2015 yēēsonu itibariyle % 72 oranēnda tamamlanmdētdē.

Mak stiklal Yerleēkesi Yurt Binalarē nne Kapalē Durak Yapān kılıō nin 23.11.2015 tarihinde szleēmesi yapāmdē, 17.12.2015 tarihinde tamamlanmdētdē.

Mak stiklal Yerleēkesi Giriē Kapēē ve evre Dzenlemesi Yapān kılıō nin 20.08.2014 tarihinde yer teslimi yapāmdē, 04.05.2015 tarihinde tamamlanmdētdē.

G- 2015 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 25.500.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görülmesiyle yatırımların hızlandırılması amacıyla ödeneğinden 3.000.000 TL ek ödenek ayrılmıştır. Net finansman karı 275.000 TL, gelir fazlası karı olarak 75.000 TL ödenek eklenmiştir. Yılı sonu yatırım ödeneği toplamı 28.850.000 TL olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2015 yılı sonu yatırım harcamaları 26.464.485 TL olarak gerçekleşmiştir, 2.385.515 TL ödenek iptal edilmiş ve harcama oranı % 91.73 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu çerçevesinde bedeli merkezi yönetim bütçesinden karşılanarak 1 adet T5 minibüs 2015 yılı içerisinde edinilmiştir.

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
- Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması
- Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması

3-2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLERİN YAPIMI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033760
PROJE ADI	DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLERİN YAPIMI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNŞAAT + DONANIM
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008 - 2017
PROJE TUTARI	170.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2015 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2015 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırımsız Toplam Ödenek Tutarı	Yatırımsız Harcama Tutarı	Yatırımsız Toplam Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgürlük				
2015'DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLER	170.000.000	116.126.707	16.000.000	0	800.000	3.000.000	0	0	19.800.000	18.953.451	846.549	95.72

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2015 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKSEL GERÇ.
Makû Veteriner Fakültesi Klinik Binaların Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	408.374,21	Klinik Binaların Yapılması	% 100
Rektörlük Binasının inşaatı Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	543.950,16	Rektörlük Binasına Çevre Düzenlemesi	% 100
Makû İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaatı Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.684.011,04	Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaatı	% 100
Makû İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binasına Çevre Düzenlemesi Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.927.260,87	Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binasına Çevre Düzenlemesi	% 76
Makû İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokların Yapılması ve Çevre Düzenlemesi Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.670.076,25	İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokların Yapılmasına Çevre Düzenlemesi	% 88
Makû İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.719.778,55	İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi	% 55

İŞİN ADI	MAKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİNALARI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ KLİNİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN, KAT 1, KAT 2)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	12.749.072,75 TL
HALE BEDELİ	9.880.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	METRO MÜH. GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. İTİ
HALE TARİHİ	28.06.2012
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	15.08.2012
YER VE TESLİM TARİHİ	16.08.2012
İŞİN SÜRESİ	780 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	04.11.2014
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	12.125.075,88 (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	408.374,21 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ REKTÖRLÜK BİNASI YAPIM İŞİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ A, B ve C BLOK İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	16.188.361,93 TL
İHALE BEDELİ	12.500.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	REMZİTEKDAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. İTİ
İHALE TARİHİ	28.11.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	06.02.2012
YER VE TESLİM TARİHİ	13.02.2012
İŞİN SÜRESİ	945 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	14.12.2014
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	16.074.262,34 (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	543.950,16 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ HAYVAN SAĞLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ ÇİFTLİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	5.896.785,71 TL
HALE BEDELİ	5.841.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	YEİLİLOVA TEKSTİL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED LİRKETİ
HALE TARİHİ	26.08.2013
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	06.09.2013
YER VE TESLİM TARİHİ	09.09.2013
İŞİN SÜRESİ	450 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	03.03.2015
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	7.933.366,08 (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	1.684.011,04 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESKEİ İTİM FAKÜLTELERİLE DEKANLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	EİTİM FAKÜLTELERİLE DEKANLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ (DEKANLIK BİNASI, A BLOK, B BLOK VE C BLOK)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAİKANLIĞI
YAKLAİK MALİYETİ	19.750.660,00 TL
İHALE BEDELİ	16.666.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	PİLON YAPI İİ. TUR. PET. MAD. GIDA OTO. TEKS. İTİM. İHR. SAN. VE TİC. LTD. İTİ - AYDIN İİ. TAAH. SAN. TİC. LTD. İTİ İİ ORTAKLIĞI
İHALE TARİHİ	21.11.2013
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEİME TARİHİ	22.01.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	27.01.2014
İŞİN SÜRESİ	900 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	15.07.2016
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	16.206.106,78 (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	7.927.260,87 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEİME	% 76



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESİKTİSADİVE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ C1 VE D1 BLOKLARI İNİAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	İİBF C1 VE D1 BLOKLARI İNİAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ (C1 VE D1 BLOKLARI)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAİKANLIĞI
YAKLAİK MALİYETİ	7.777.120,30 TL
İHALE BEDELİ	6.390.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KARTAL İNİ. SAN. TİC. VE NAK. LTD. İTİ
İHALE TARİHİ	28.05.2014
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEİME TARİHİ	17.06.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	18.06.2014
İŞİN SÜRESİ	750 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	07.07.2016
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	6.672.202,57 (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	3.670.076,25 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEİME	% 88



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESİLAHİYAT FAKÜLTESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	FAKÜLTE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEME (1. BODRUM + 2. BODRUM + ZEMİN + 1. KAT + 2. KAT + 3. KAT)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	12.168.738,78 TL
İHALE BEDELİ	9.460.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KARTAL İNŞ. SAN. TİC. VE NAK. LTD. İTİ
İHALE TARİHİ	05.08.2014
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	26.08.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	28.08.2014
İŞİN SÜRESİ	660 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	18.06.2016
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	6.494.738,43 (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	4.719.778,55 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 55



2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

SEKTÖRÜ	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE NO	2010H050180
PROJE ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNŞAAT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2010 - 2017
PROJE TUTARI	9.500.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2015 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2015 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırımsız Toplam Ödenek Tutarı	Yatırım Harcama Tutarı	Yatırım Harcama Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2015'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	9.500.000	15.182.985	3.000.000	1.470.000	0	0	0	0	1.530.000	418.070	1.111.930	27.32

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2015 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKSEL GERÇ.
Makû istiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşleri	Yapım İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	418.070,14	Spor Kompleksi C Blok Yapım İşleri	% 29

İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ SPOR KOMPLEKSİ C BLOK YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	SPOR SALONU YAPILMASI (2000 KİŞİLİK SPOR SALONU C BLOK)
DARESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	9.744.207,91 TL
HALE BEDELİ	7.949.000 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KÜPEDAŞ MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAH. VE TİC. LTD. İTİ
HALE TARİHİ	17.02.2014
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	02.05.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	07.05.2014
İŞİN SÜRESİ	1.000 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	31.01.2017
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	2.736.659,89 TL (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	418.070,14 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 29



3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2015H034100
PROJE ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	ETÜD-PROJE VE MÜL.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2015-2015
PROJE TUTARI	200.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2015 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2015 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılı Sonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılı Sonu Harcama Tutarı	Yılı Sonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2015 BİTEN 2015H034100 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	49.433	150.567	150.567	24.72

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİLE 2015 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	1.180,00	Sokutma Sistemlerinin, Teknik İartnamesine Uygunluğunun Makine Mühendisleri Odası Tarafından Kontrol Edilip Raporların Hazırlanması
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	2.655,00	Üniversitemizin İstiklal Yerli kesinde Mevcut Atık Su Arama Tesisi için Çevre Danışmanlık Mül avirlik Hizmetinin 1. Ödemesi
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	7.080,00	MAKÜ Hayvan Saklı ve Hayvansal Üretim Aratırma ve Uygulama Merkezi Büyükbalı ve Küçükbalı Hayvan Çiftliğinde Kullanılan Makine ve Teçhizatların Teknik İartname İnceleme Raporların Hazırlanması
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	3.540,00	Üniversitemiz İstiklal Yerli kesi içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Binası ile Spor Kompleksi Binası Arasında 775 m. Uzunluğunda Tali Yol Projesinin Çizilmesi ve Dosyasının Hazırlanması
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	2.655,00	Üniversitemizin İstiklal Yerli kesinde Mevcut Atık Su Arama Tesisi için Çevre Danışmanlık Mül avirlik Hizmetinin 2. Ödemesi
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	11.299,68	Hizmet Binaları için Alınması Gerekli, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Buna Bağlı Olarak Çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine Göre Enerji Kimlik Belgelerinin Hazırlanması
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	4.189,00	Üniversitemize ait Ariyet Ocağı için Ölçütme Faaliyet Bilgi Formu, İmalat Haritası ve Satış Bilgi Formunun Hazırlanarak İl Özel İdaresine Sunulması Hizmet Alınması
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	2.655,00	Üniversitemizin İstiklal Yerli kesinde Mevcut Atık Su Arama Tesisi için Çevre Danışmanlık Mül avirlik Hizmetinin 3. Ödemesi
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	7.080,00	Üniversitemizin İmalat İmalatlarında Kullanılan/Kullanılması Dönünülen Doğal Kaplama Talırları ve Kilit Parke Talırlarının Dayanım Deneylerinin Yapılması
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	944,00	Kilit Parke Talırları Test Raporları
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	2.655,00	Üniversitemizin İstiklal Yerli kesinde Mevcut Atık Su Arama Tesisi için Çevre Danışmanlık Mül avirlik Hizmetinin 4. Ödemesi
Mül avir Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	Yapı İleri ve Teknik Daire Bal kanlı	3.500,00	Yerli ilova Meslek Yüksekokulu Yerli kesi içerisinde Futbol Sahası Araç Oto Parkı Yaya Yolları ve Çevre Düzenlemesi için Hali Hazırlanması

4-KAMPÜS ALTYAPISI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033750
PROJE ADI	KAMPÜS ALTYAPISI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	KNL., ELK., SU., ÇEV. D., DOĞAL GAZ, YOL, ISI MRK., ART., TRF, TLF.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008-2017
PROJE TUTARI	40.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2015 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2015 Yılı BaĖlangıç Ödenekleri	Kurum ii Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılısonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılısonu Harcama Tutarı	Yılısonu iptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düřülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2015'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI	40.000.000	22.664.447	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	1.845.917	154.083	92.30

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2015 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKSEL GERÇ.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi 3830-5070 Km Arasında Yolun Beton Parke Taşı ile Kaplanması, Yol Yapımı, KYK Yolu Bağlantısı, Yapı ve Perde Duvarları Yapımı	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	823.689,35	3830-5070 Km Arasında Yolun Beton Parke Taşı ile Kaplanması, Yol Yapımı, KYK Yolu Bağlantısı, Yapı ve Perde Duvarları	% 100
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlemesi Yapımı	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	326.441,24	Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlemesi Yapımı	% 100
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi 3' Üncü Bölge Ip Kamera Yapımı	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	301.555,55	İstiklal Yerleşkesi 3 üncü Bölge Ip Kamera	% 100
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Toplanma Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapımı	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	394.230,40	13.000 m ² Alana Toplama Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapılması	% 72

İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ 3830-5070 KM ARASI YOLUN BETON PARKE TAİİ İLE KAPLANMASI, YOL YAPIMI, KYK YOLU BAİLANTISININ YAPIMI VE PERDE DUVARLARI YAPIMI İİİ
İŞİN NİTELİİİ	3830-5070 KM ARASI YOLUN BETON PARKE TAİİ İLE KAPLANMASI, YOL YAPIMI, KYK YOLU BAİLANTISININ YAPIMI VE PERDE DUVARLARI
DAİRESİ	YAPI İİLERİ VE TEKNİK DAİRE BAİKANLIİİ
YAKLAİİK MALİYETİ	1.261.677,46 TL
İHALE BEDELİ	974.431,64 TL
YÜKLENİİİ FİRMA	RİFAT UİRAR RUTİN İNİ. MÜH. TİC. & SOYCAN YEMEK TEMİZLİK OTOMASYON. İNİ. SAN. VE TİC. LTD. İTİ ORTAK İİRİİİİİ
İHALE TARİİİ	24.07.2015
İHALE USULÜ	AİIK İHALE USULÜ
SÖZLEİME TARİİİ	27.08.2015
YER TESLİM TARİİİ	31.08.2015
İŞİN SÜRESİ	120 GÜN
İŞİN BİTİM TARİİİ	14.01.2016
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	823.689,35 TL (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	823.689,35 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERİEİLEME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESİGİRİİ KAPISI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İİİ
İİİN NİTELİİİ	YAPIM İİİ(GİRİİ KAPISI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ)
DAİRESİ	YAPI İİLERİVE TEKNİK DAİRE BAİKANLIİİ
YAKLAİİK MALİYETİ	1.479.483,43 TL
İİALE BEDELİ	1.220.000,00 TL
YÜKLENİİİFİRMA	NET MİMARLIK- NESRİN KESGİN TEMİZ
İİALE TARİİİ	23.07.2014
İİALE USULÜ	AÇIK İİALE USULÜ
SÖZLEİME TARİİİ	18.08.2014
YER TESLİM TARİİİ	20.08.2014
İİİN SÜRESİ	120 GÜN
İİİN BİTİM TARİİİ	04.05.2015
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	1.580.932,21 TL (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	326.441,24 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEİME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ ÜNCÜ BÖLGE İP KAMERA YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	İP KAMERA YAPIMI
DARESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	233.560,99 TL
HALE BEDELİ	255.555,55 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	FERHAT DUMANLIDAĞ - ALTERNATİF ENERJİ
HALE TARİHİ	19.08.2015
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	29.09.2015
YER TESLİM TARİHİ	30.09.2015
İŞİN SÜRESİ	80 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	17.12.2015
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	301.555,55 TL (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	301.555,55 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TOPLANMA MERKEZİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	13.000 M ² ALANA TOPLANMA MERKEZİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI
DARESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAĞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	1.058.879,46 TL
HALE BEDELİ	804.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	BELİR İNŞAAT MÜH. TAAH. AKAR. NAKL. VE TİC. LTD. İTİ
HALE TARİHİ	17.11.2015
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	31.11.2015
YER TESLİM TARİHİ	01.12.2015
İŞİN SÜRESİ	180 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	29.05.2016
2015 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	394.230,40 TL (KDV DAHİL)
2015 YILI HARCAMA	394.230,40 TL
2015 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 72



5- MUHTELİF İLLER

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2014H030100
PROJE ADI	MUHTELİF İLLER
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	B. ON-TAD. MAK. TEÇ. BİL. DON. YAZ. ALT. BAK.ON., İD. YEN. KÜT. YAY. AL., TALİT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2014-2016
PROJE TUTARI	10.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2015 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2015 Yılı Başılangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme				Harcama	Kalan	Harcama Oranı
				Düzeltilen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir	Toplam Ödenek			
2015'DEN SONRAYA KALAN 2014H030100 MUHTELİF İLLER	10.000.000	5.921.560	3.300.000	0	810.000	0	275.000	75.000	4.460.000	4.392.914	67.086	%98.50

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2015 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	22.575,64	MAKÜ İstiklal Yerli kesi Klinik Binalarına isimlik ve Yönlendirme Levhalar Alın
Büro Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.116,00	İstiklal Yerli kesinde Yapı Bitmekte Olan Yeni Rektörlük Binasında Mevcut Rektör Makam Odasında Kullanmak Üzere Masa Tak Alınması
Büro Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.352,00	İstiklal Yerli kesinde Yapı Bitmekte Olan Yeni Rektörlük Binasında Mevcut Rektör Makam Odasında Kullanmak Üzere Koltuk Tak Alınması
Büro Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	6.643,17	Çalışma Ofislerine Takmak Üzere Stor ve Jaluzi Perde Alınması
Büro Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	18.762,00	İstiklal Yerli kesinde Yapı Bitmekte Olan Yeni Rektörlük Binasında Mevcut Rektör Makam Odasında Kullanmak Üzere Toplantı Masası Tak Alınması
Büro Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	16.713,00	Perde Alın
Büro Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	15.477,71	Arıv için Çelik Raf ve Metal Dosya Dolabı Elektrik Atölyesinde Kullanmak Üzere Metal Soyunma Dolabı Alınması
Büro Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	2.849,70	Rektörlük Binası A Blok Tüm Çalışma Ofislerine Jaluzi Perde Yaptırması ve Montaj
Büro Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	16.713,00	Perde Alın
Diğer Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.647,00	Senato Odasına Koltuk Alın
Diğer Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.647,00	Senato Toplantı Salonuna Koltuk Alın
Diğer Mefrui at Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	7.965,00	Fileli Toplantı Salonu Koltuğu Alın
Büro Makinaları Alınlar	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	16.130,60	İstiklal Yerli kesinde Bulunan Kapalı Yüzme Havuzu Binasında İhtiyaç Duyulan Elektrik Isıtıcı Sıcak Hava Perdelerinin Alınması

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro MakinalarıAlınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	16.254,50	Plotter YazıcıAlın
Büro MakinalarıAlınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	335.560,14	MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Sağlık Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi A ve D Bloklarına Telefon Santrali Alınması
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.351,54	Üniversitemizin; Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Gölhisar Meslek Yüksekokulu ile iletişimini, Mevcut Sayısal Telefon Santrali Üzerinden Saklamak Amacıyla 11 Kalem Hararet Telefon Santrali Malzemeleri Alın
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	6.785,00	Küçükbaş Hayvan Çiftliği Bünyesindeki Kanatlı Hayvanlar Bölümü için Tam Yoğun malKombi Alınması
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.386,22	Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Çiftlikleri ile iletişimi, Mevcut Sayısal Telefon Santrali Üzerinden Saklamak Üzere Telefon Santrali Malzemeleri Alın
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.533,72	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi C1-D1 Bloklarında iletişimi, Mevcut Sayısal Telefon Santrali Üzerinden Saklamak Üzere Telefon Santrali Malzemeleri Alın
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	8.000,40	Sistem Odasındaki Cihazların Elektrik Kesintisinden Dolaylı Arızalanması ihtimalini Ortadan Kaldırmak ve Cihazların Sağlıklı Bir Şekilde Çalışmasını Saklamak Amacıyla Kesintisiz Güç Kaynakları Alınması
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	52.569,00	Rektörlük Binasında Personel Daire Baı kanlıları ile Alınması Kararı Verilen Bölümün, Projesinde Olmayan Ama Kılamlendirilmesi için ihtiyaç Duyulan Kılamların Alın
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.470,00	İstiklal Yerleşkesindeki Hizmet Binalarının Dış Cephe Cam Yüzeylerinin Temizlenebilmesi ve Bina Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Personel Yükselticinin Alın
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	9.794,00	Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Binasında Isıtma Tesisatı için Duvar Tipi Yoğun malKazan Alınması
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	8.791,00	Personel ve Strateji Daire Baı kanlıları ile Rektör Yardımcısı Odasına Fancoil/Klima Alınması
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	16.023,22	Yeşilova Meslek Yüksekokulu ile iletişimini, mevcut sayısal telefon santrali üzerinden saklamak üzere telefon santrali malzemelerinin alınması

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	13.506,28	Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu ile İletimini, Mevcut Sayısal Telefon Santrali Üzerinden Saklamak Üzere Telefon Santrali Malzemeleri Alınması.
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	15.930,00	Senato Toplantı Salonuna Klima Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.592,72	Üniversitemizin İstiklal Yerli kesindeki Spor Kompleksi Binası Sporcu Giriş Tarafında Yağmur Oluklarından İnen Sular ile Zeminde Biriken Suların Tahliyesi için PVC Oluk ve Izgara Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.595,08	Üniversitemizin Merkez Ve İstiklal Yerli kesindeki Spor Kompleksi Binasının Yağmur Oluklarından İnen Sular ile Zeminde Biriken Suların Tahliyesi için PVC Oluk/Izgara ve Korige Boru Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	13.882,46	Spor Kompleksi Binası Yakınlarında Bulunan Orta Gerilim Panosundan İhtaat Devam Etmekte Olan Çiftlik Binalarına Giden Orta Gerilim Hattının Yenilenmesi için Kablo Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	18.124,80	Spor Kompleksi Binası Yakınlarında Bulunan Orta Gerilim Panosundan İhtaat Devam Etmekte Olan Çiftlik Binalarına Giden Orta Gerilim Hattının Yenilenmesi için Kablo Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	74.859,20	Üniversitemizin İhtiyacı Olan 34 Kalem Elektrik Malzemesi Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	17.044,53	İstiklal Yerli kesinde Bulunan İl İle Yönlendirme Tabela ve Sondaj Kuyularından Depolara Gelen Suyun Kumandası için Kumanda Pano Tesisatının, Trafo Köklerine Gerektiğinde Güvenli Bir İlele Müdahale Etmek ve Yerli ke içerisinde Mevcut Hizmet Binalarında Olulan Arızaların Giderilmesi İlerinde Kullanmak Üzere 15 Kalem Elektrik Malzemesi Alınması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	16.531,80	İstiklal Yerli kesinde Bulunan Sondaj Kuyularının Eksik Elektrik Tesisatlarında, Yerli ke içerisinde Mevcut Hizmet Binalarında Olulan Arızaların Giderilmesi ve Bakım Onarım İlerinde Kullanmak Üzere Elektrik Malzemelerinin Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	15.389,11	Rektörlük Binasındaki Yeni Yerlerine Taı İnen Birimlerin Elektrik İleri ile İlgili Taleplerini Karı İdamak, Mevcut Elektrik Altyapısı Yenileme ve Yerli ke içerisinde Olulan Arızalar İle Mevcut Hizmet Binalarında Olulan Arızaların Giderilmesi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	17.136,18	İstiklal Yerli kesinde Bulunan Trafoların, Orta Gerilim Elektrik Tesisatlarında Olulan/Olulanabilecek Arızaların Giderilmesi ve Bakımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	5.723,00	Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	18.868,20	İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Rektörlük Binasının Senato Toplantı Odasına Alınacak Elektronik Cihazlara Ait Tesisatların Yapılabilmesi için Zemin Kaplamasının Yükseltilmesi işi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	433.549,28	MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Sağlık Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi Yapılan işi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	15.694,00	Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde Bulunan, Mehmet Akif Ersoy Anıtsal Bakım Onarımına Yeniden Düzenlenmesi işleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	19.257,60	İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Rektörlük Binasının; Rektör Makam Odası ve Senato Toplantı Odasının Spot Aydınlatmalarının Yapılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	63.967,73	Burdur İcra Müdürlüğü'nün 2013/649 Sayılı İcra Dosyasına Ait Temlik Ödemesi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	75.411,91	MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Avlular Han Binası Kazan Dairesi Mekanik Tesisat Tadilatı Yapılan işi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	160.480,00	Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Yurt Binalarına Önüne Kapalı Durak Yapılan işi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	18.998,83	Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Binasından, Kantin Olarak Kullanılan Binanın Isınma ihtiyacını Karşılamak Amacıyla, Mevcut Tesisattan İlave Hat Çekilmesi işleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	18.750,00	Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Binasından, Kantin Olarak Kullanılan Binaya İnternet ve Telefon Hattı Çekilmesi ile Mevcut Elektrik Şebeke Hattının Yenilenmesi işleri.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	18.027,03	Cevat Saygı Sağlık Yüksekokulu Ön Cephesinin ve Spor Kompleksi Binasının Servis Girişinin İçeriden, Kutu Profil/Boru Profil Kullanılarak Güçlendirmelerinin Yapılması işleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	13.270,35	Bucak Emin Gülmez Meslek Yüksekokulu Bina Giriş Yolunun Emniyete Alınması Amacıyla Yol Kenarına Perde Duvar Yapılması için Hazırlanan Duvar Kalıplarının İçerisine Demir Döşetilmesi işi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş kanlığı	12.724,09	Bucak Emin Gülmez Meslek Yüksekokulu Bina Giriş Yolunun Emniyete Alınması Amacıyla Yol Kenarına Perde Duvar Yapılması için Kalıpların Hazırlanan ve Demiri Döşenen Duvar Kalıplarına Beton Dökülerek, Yol Zeminini Düzeltilecek Önceden Sökülmüş Parke Taşlarının Yeniden Döşetilmesi işi

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.706,38	Üniversitemizin ıstiklal Yerle kesinde Bulunan Rektörlük Binası ıerisindeki Panoramik VıP Asansörün Tal ıyıcı De Yüzeyinin Elazık Petrol Yeı ili Mermer Kullanarak Kaplamasını Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.210,40	Spor Kompleksi Binası Ön Giriı Bölümüne Beton Yürüyü Yolu Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.174,41	Spor Kompleksi Binası Ön Giriı Bölümüne Beton Yürüyü Yolu Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	17.395,27	Ana Terfi Merkezinde Bulunan Çift Pompalı Hidroforun Sökülerek, Rektörlük Binasının Yanında Bulunan Sulama Suyu Deposuna Montajını Yaptırması ile 1000 Tonluk Su Deposuna Hidrofor Pompa Tesisatını Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	18.880,00	Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İletmecilik Yüksekokulu Tarafından Yaptırılan Yangın Suyu Deposuna Yangın Pompa Gurubunun Alınarak Yerine Montajını Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	16.424,38	Bucak Emin Gülmez Meslek Yüksekokulu Bina Giriı Yolunun Emniyete Alınması Amacıyla Yol Kenarına Perde Duvar Yaptırması için Mevcut Alanın Hazırlanması ve Duvar Kalıplarının Çaktırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.254,30	Spor Kompleksi Binası Servis Giriının Hasar Görmü Andazitlerinin Sökülerek Zemin Kaplamasını Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	16.322,75	ıstiklal Yerle kesinde Bulunan Spor Kompleksi Binası Sporcu Giriının Hasar Görmü Andazitlerinin Sökülerek Zemin Kaplamasını Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.340,67	Üniversitemizin ıstiklal Yerle kesinde Bulunan; Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ıerisinde Bulunan; Büyük Hayvan Muayene 1-3/Tedavi 2 ve Kumanda Odalarına Çalı ma Tezgahı ve Paslanmaz Çelik Tezgah Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	19.665,41	Üniversitemizin ıstiklal Yerle kesinde Bulunan; Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ıerisinde Bulunan Küçük Hayvan Muayene/Tedavi/ ık Hastalıkları /Hazırlık, Büyük Hayvan Muayene, Malzeme Hazırlık ve Sterilizasyon Odalarına Kompak Laminant Lavabolu Çalı ma Tezgahı Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	13.730,11	ıstiklal Yerle kesinde Bulunan Spor Kompleksi Binası Giriı Terasının Hasar Görmü Andazitlerinin Sökülerek Zemin Kaplamasını Yaptırması ile Yaımur Oluklarının ve Bordür Tal ılarının Döl edilmesi

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	15.340,00	Çavdır Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesindeki İşima Sorununu Çözmek ve Binanın Sağlıklı Bir Biçimde İşimasına Saklamak Amacıyla, İşima Tesisatında Tadilat Yaptırılması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	4.701,47	Altınyayla Yerleşkesi içerisinde Mevcut Hizmet Binasında Yapılan Tadilatlar Nedeniyle Olunması İleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	4.025,45	Altınyayla Yerleşkesi içerisinde Mevcut Hizmet Binasında Tadilatlar Yaptırılması İleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	18.878,62	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasının Mevcut, Projesinde Gösterilen Odaların Geniletilerek Sıfırdan Dönüştürülmesi İleri.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	5.900,00	Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Binasından, Yemekhane Olarak Kullanılan Binaya İşima ihtiyacına Karşılamak Amacıyla, Mevcut Kazan Dairesinden Doğalgaz Tesisatı Hattının Çekilmesi
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	8.389,80	Yeşilova Meslek Yüksekokulu Binasında Yapılan Tadilat İleri.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	16.229,72	Yeşilova Meslek Yüksekokulu Binasında Yapılan Tadilat İleri.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	10.679,00	Personel ve Strateji Daire Baı kanlıları ile Rektör Yardımcısı Odasında Fancoil / Klima Montaj ve Bakım Onarım İleri.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	10.260,00	İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası A Blokunda Depo ve Çay Ocağı Olarak Belirlenen Yerlere Tezgah/Dolap Yapıtması ve Yerine Montajı İleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	19.586,11	Yeşilova Meslek Yüksekokulu Binasında Mevcut Ana Dağıtım Elektrik Panosuna Enerji Besleme Kablosunun Çektirilmesi İleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	19.488,29	İstiklal Yerleşkesinde Var Olan Fiber Optik Altyapının: Yeni Hizmet Binalarının Devreye Alınması ve İlave Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Nedeniyle, İhtiyaçlarınza Karşılamak Amacıyla Tespit Edilmiş Olup, Yeni Bir Fiber Optik Altyapının Olunması İleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	9.000,45	Rektörlük Binası Önünde Bulunan Süs Havuzunun Dış Cephe Kaplamasına Yaptırması

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	19.249,93	Üniversitemizin kKB. Fakültesi A,B,B1 Bloklarında Bulunan Sistem Odalarında ve Rektörlük Binası B,C Bloklarında Bulunan Sistem Odalarında Fiber Optik Kablo Çekilmesi ve Bağlantılarının Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	16.477,52	Yeı ilova MYO Wc Tadilatı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	19.765,00	Yeı ilova MYO Isınma TesisatıYapma İ i
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	14.473,84	Yeı ilova Meslek Yüksekokulu BinasıBakımOnarım
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	19.175,00	Hayvan Hastanesine Paslanmaz Çelik Tezgah ve Operasyon MasasıYapımve Montajı İleri.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	18.461,10	Hayvan Hastanesi Tezgah Demontaj/Montaj ile Evye ve Batarya Alınır Yerlerine Montaj İleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	11.428,12	Hizmet Binaları Sistem Odalarında Fiber BağlantıKablolarının Çekilmesi İ i.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	19.249,93	Fiber Optik Kablo Çekilmesi İ i
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	14.001,70	Gölhisar Saıık MYO Mevcut Konferans Salonunun Anfiye Dönüü rülmesi İleri.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	19.276,06	Altınayla Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesi Tadilatı İleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	17.921,72	Altınayla Meslek Yüksekokulu ımbisat Tankının Tesisata Bağlanması İ i.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	16.944,80	Yeı ilova Meslek Yüksekokulu Binasında Mevcut Elektrik Tesisatlarının ve Yenileme Çalışmalarının Yaptırması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıı	19.534,90	Altınayla Meslek Yüksekokulu Binasında Mevcut Elektrik Tesisatlarının Tadilat ve Yenileme Çalışmalarının Yaptırması

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıçēē	13.074,40	Elektrik Tadilat ve Yenileme Çalıē malarē
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıçēē	16.520,00	Rektörlük A Bloku Cephe Kimlik Tanımlama Panosu Alıē ve Montaj ı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlıçēē	144.538,20	Üniversitemizin ıhtıyacē Olan 44 Kalem Sāhi Tesisat Malzemesi Alıē ı
Büro Mefruı atēAlıēlarē	ıdari ve Mali ı ler Daire Baı kanlıçēē	31.989,80	5 Adet Köle Dönüē Alıēē 5 Adet Banko Alıēē 50 Adet AskēAlıēē 20 Adet L Masa Alıēē 20 Adet Yarēn KapaklıēDolap Alıēē 20 Adet Tam KapaklıēDolap Alıēē 50 Adet Sehpa Alıēē 20 Adet Çalıē ma MasasēAlıēē 12 Adet ToplantēMasasēAlıēē
Büro Mefruı atēAlıēlarē	ıdari ve Mali ı ler Daire Baı kanlıçēē	82.105,58	6 Kalemde 56 Adet Arı ivleme Sistemi DolabēAlıēē
Büro Mefruı atēAlıēlarē	ıdari ve Mali ı ler Daire Baı kanlıçēē	3.499,20	200 m² Zemin Kaplama HalēAlıēē
Büro Mefruı atēAlıēlarē	ıdari ve Mali ı ler Daire Baı kanlıçēē	19.233,53	85 Adet Makam Koltuēu Alıēē
Büro Mefruı atēAlıēlarē	ıdari ve Mali ı ler Daire Baı kanlıçēē	70.200,00	2000 m² Zebra Perde Alıēē 500 m² Store Perde Alıēē
Büro Mefruı atēAlıēlarē	ıdari ve Mali ı ler Daire Baı kanlıçēē	3.189,19	7 Adet Vecize Panosu Alıēē
Büro Mefruı atēAlıēlarē	ıdari ve Mali ı ler Daire Baı kanlıçēē	19.558,50	85 Adet ToplantēMasasēKoltuēu Alıēē
Büro Mefruı atēAlıēlarē	ıdari ve Mali ı ler Daire Baı kanlıçēē	11.331,69	227,37 m² Zebra Perde Alıēē 278,47 m² Store Perde Alıēē
Büro Mefruı atēAlıēlarē	ıdari ve Mali ı ler Daire Baı kanlıçēē	26.384,80	20 Adet Çizim MasasēAlıēē 20 Adet L Masa Alıēē 30 Adet Yarēn KapaklıēDolap Alıēē 20 Adet Tam KapaklıēDolap Alıēē 30 Adet Sehpa Alıēē
Büro Mefruı atēAlıēlarē	ıdari ve Mali ı ler Daire Baı kanlıçēē	19.110,34	210 Adet Misafir Koltuēu Alıēē

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	15.222,00	300 m² Jalüzi Perde Alın
Büro Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.470,00	250 Adet Tabure Alın
Büro Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.340,20	3 Kalem 50 Adet Dolap Alın 1 Adet Çelik Raf Alın 3 Adet Kase Raf Modülü Alın
Büro Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	43.905,99	17 Kalem Büro Mobilyası Alın
İşyeri Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	15.991,36	16 Adet Bekleme Koltuğu Alın 8 Adet Sehpa Alın 8 Adet Kilitli Bekleme Koltuğu Alın
Okul Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.360,00	8 Adet 3 Kilitli Sıra Alın
Okul Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	6.658,74	15 Adet Yazı Tahtası Alın
Okul Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.572,66	97 Adet Bilgisayar Masası Alın
Okul Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	6.658,74	15 Adet Yazı Tahtası Alın
Diğer Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.189,19	7 Adet Vecize Panosu Alın
Diğer Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	12.550,73	108,14 m² Halı Alın
Diğer Mefrui at Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	12.072,40	190 M Polyester Fonluk 242 M2 Folyo Alın
Büro Makinaları Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	31.612,20	6 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı Alın
Büro Makinaları Alınlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	96.021,91	18 Adet Fotokopi Makinası Alın

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN KİMLİK VE MİKTARI
Büro MakinalarıAlınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4.474,45	3 Adet Evrak MakinaAlınları
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	382.091,91	40 Adet Kasa ve Monitör Alınları 24 Adet Koltuk Alınları 8 Adet Sehpa Alınları 70 Adet Tümlerik Bilgisayar Alınları
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	120.958,68	15 Adet Dizüstü Bilgisayar Alınları 50 Adet Kasa, Monitör Alınları
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	110.847,97	20 Adet Dizüstü Bilgisayar Alınları 30 Adet Kasa, Monitör Alınları
İşyeri Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	80.562,85	80 Adet Projeksiyon CihazıAlınları
İşyeri Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.452,30	45 Adet YazıcıAlınları 10 Adet Çok Fonksiyonlu YazıcıAlınları
İşyeri Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	7.080,00	1 Adet Renkli Fotokopi Alınları
İşyeri Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	13.806,00	6 Adet YazıcıAlınları
Diğer Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.706,00	2 Adet Nekropsi MasasıAlınları
Diğer Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	8.260,00	1 Adet Temizlik Robotu Alınları
Diğer Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4.749,50	1 Adet Sürgülü BuzdolabıAlınları
Diğer Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4.500,00	3 Adet Buzdolabı1 Adet Su Sebili Alınları
Diğer Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	170.311,76	24 Kalemde Müzik Stüdyosu Kurulum Malzemeleri
Diğer Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.325,00	1 Adet Güç KaynağıAlınları

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN KİMLİK VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	17.405,00	1 Kalem Video Kamera Alın
Kara Taahhüt Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	92.239,83	1 Adet Minibüs Alın
Büro Mafraat Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	67.260,00	100 Adet Yemek Masası 500 Adet Metal Sandalye Alın
İşyeri Makine Teçhizat Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	7.634,60	3 Adet Tablet ve Aksesuarları Alın
Lisans Alınları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	68.919,81	Microsoft Open Value Eğitim Çözümleyici Üyeliği Lisans Yazılım Alın

6- YAYIN ALIMI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2015H034110
PROJE ADI	YAYIN ALIMI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	KÜT.YAY.AL.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2015 - 2015
PROJE TUTARI	500.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2015 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2015 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırımların Toplam Ödenek Tutarı	Yatırım Harcama Tutarı	Yatırımların Toplam Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk. Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgürlük				
2015'DE BİTEN 2015H034110 YAYIN ALIMI	500.000	0	500.000	140.000	0	0	0	0	360.000	356.678	3.322	99.08

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİLE 2015 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Baskı Yayın Alınları ve Yapıları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	66.629,46	1.340 Adet Baskı Yayın Alınları
Elektronik Ortamda Yayın Alınları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	290.048,55	15 Adet Veri Tabanı Alınları

7 KAMULAŁTIRMA

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	
PROJE ADI	KAMULAŁTIRMA GİDERLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	
PROJE BAŐLAMA-BİTİŐİ YILI	2015 - 2015
PROJE TUTARI	

PROJE NO	PROJE TUTARI	2015 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2015 Yılı Baőlangıç Ödenekleri	Kurum İçi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırsun Toplam Ödenek Tutarı	Yatırsun Harcama Tutarı	Yatırsun İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgeli				
KAMULAŁTIRMA	-	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	448.022	51.978	89.60

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİLE 2015 YILINDA YAPILAN İŐLER

İŐİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2015 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŐ VE MİKTARI
Yeni Kampüs Sahası İle Kamulał Tutarı	Yapı İleri	448.022,26	MAKÜ Yeni Kampüs alanında mülkiyeti özel kişilere ait tańmazların kamulał tuma il lemleri yapılmaktadır.

4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayılarına dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değil iliklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı

52015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2015 Yılı Fiyatlarıyla (Bin TL)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2015 YILI PROGRAM ÖDENEK			2015 YILI REVİZE ÖDENEK			2015 YILI BAĖINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEĖTİRME		
				DİĖ		Toplam	DİĖ		Toplam	DİĖ		Toplam	DİĖ		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
		DİĖ	Toplam												
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Hab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	6		230.200	-	159.896	159.896	-	25.000	25.000	-	28.350	28.350	-	26.015	26.015
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.Kamu Hizm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	6	-	230.200	-	159.896	159.896	-	25.000	25.000	-	28.350	28.350	-	26.015	26.015

6- 2015 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Kuruluş Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ																	
Sektör Adı EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dışı (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dışı Kredi (11)	Ödenek Dışı Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dışı Kredi (16)	Harcama Dışı Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
202361	476	2008H033750	Kampus Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2017	Burdur	0	40.000	22.664	0	2.000	2.000	+	0	0	1.846	1.846
211037	476	2008H033760	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Burdur	0	170.000	116.127	0	19.800	19.800	+	3.800	0	18.953	18.953
211818	476	2010H050180	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2017	Burdur	0	9.500	15.183	0	1.530	1.530	-	1.470	0	418	418
202382	476	2014H030100	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Burdur	0	10.000	5.922	0	4.460	4.460	+	1.160	0	4.392	4.392
202379	476	2015H034100	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2015	Burdur	0	200	0	0	200	200	+	0	0	49	49
202385	476	2015H034110	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2015	Burdur	0	500	0	0	360	360	-	140	0	357	357
TOPLAM							0	230.200	159.896	0	28.350	28.350	+	3.350	0	26.015	26.015

www.mehmetakif.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bahçelievler Mah. 15100 BURDUR
Telefon : 0 248 213 10 00
Faks : 0 248 212 27 18