



MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2014^{Yılı} Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

www.mehmetakif.edu.tr

Burdur 2015

1- YÖNETİCİ KÖZETİ	1
2- GENEL DEĞERLENDİRME	2
A-MİSYON	2
B-VİZYON	2
C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER	3
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	4
E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	5
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı	5
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanların Birimlere Dağılımı	6
a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları	7
b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları	8
c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları	9
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları	10
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları	10
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları	11
a) Bilgisayarlar	11
b) Kütüphane Kaynakları	11
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları	12
F- 2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	14
a-Hedeflenen	14
b-Gerçekleşen	15
G-2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	16
a-Genel Yatırım Uygulama Durumu	16
b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	16
3- 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI	17
1- Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapılması	17
2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	31
3- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	37
4- Kampüs Altyapısı	39
5- Muhtelif Kılar	49
6- Merkezi Araştırma Laboratuvarı	55
7- Kamusal Tırma	58
4- ÖNERİLER	59
5- 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	60
6- 2014 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU	61

1-YÖNETİCİ KÖZETİ



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılık ve özgün düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoş görüşü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasıdır.

Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 28.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşüyle yatırımların hazırlanmasından 3.000.000 TL ek ödenek ayrılmış ayrıca Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından 8.673.735 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2013 yılından devreden 582.611 TL eklenmiş ve yılsonu ödeneği toplam 40.256.346 TL olmuştur. Üniversitemizin 2014 yılı sonu yatırım harcamaları 39.734.088 TL, harcama oranı ise %98.70 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapısının devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatları sürmektedir. 13 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi'nin 1.750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile Rektörlük, Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokları ve İlahiyat Fakültesi binalarının yapımı sürmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Rektör

2-GENEL DEĞERLENDİRME

A-MİSYON

Üniversitemiz; Eğitim-öğretim faaliyetleriyle, çağın gereklerine uygun, mesleki ve sosyal becerileri geliştirilmiş öğrenciler yetiştirmeyi, nitelikli araştıırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi, gerçekleştirdiği projelerle yörenin, bölgenin ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

B-VİZYON

Eğitim-öğretime devam ettiği ve araştırmalar yürüttüğü her alanda elde ettiği sonuçlar, ürettiği bilgi ve sunduğu imkânlar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen bir üniversite olmaktadır.

C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

AMAÇ. 1 (A.1): EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK	
Hedef. 1 (A.1- H.1):	Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Hedef. 2 (A.1- H.2):	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
Hedef. 3 (A.1- H.3):	Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel hizmet memnuniyeti arttıracaktır.
Hedef. 4 (A.1- H.4):	Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.

AMAÇ. 2 (A.2) ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİKLERİNİ ARTTIRMAK	
Hedef. 1 (A.2- H.1):	Bilimsel çalışmaların kolaylaştırılacak araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Hedef. 2 (A.2- H.2):	Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirilmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır.

AMAÇ.3: (A3) TOPLUMLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK	
Hedef. 1 (A.3- H.1):	Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir.

D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2014 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ												
PROJE NO	PROJE TUTARI	2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2014 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırım Toplam Ödenek Tutarı	Yatırım Harcama Tutarı	Yatırım İhtisap Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalkınma Bakanlığı	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2014'DEN SONRAYA KALAN 2014H030100 MUHTELİF İŞLER	10.000.000	0	4.500.000	90.000	90.000	0	1.088.600	350.000	5.938.600	5.921.560	17.040	99.71
2014'DE BİTEN 2014H030090 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	206.766	93.235	68.92
2014'DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	170.000.000	88.788.645	18.198.000	0	0	3.000.000	6.248.177	0	27.446.177	27.338.062	108.115	99.61
2014'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI	32.000.000	19.651.187	2.000.000	0	1.310.000	0	0	0	3.310.000	3.013.260	296.740	91.04
2014'DEN SONRAYA KALAN 2010K121180 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	6.818.000	5.457.640	(*)582.611	0	0	0	0	0	582.611	582.611	0	100.00
2014'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	7.000.000	12.804.972	3.000.000	1.310.000	0	0	688.808	0	2.378.808	2.378.013	795	99.97
KAMULAKTIRMA	0	0	2.000	0	0	0	241.000	57.150	300.150	293.816	6.334	97.89
GENEL TOPLAM	226.118.000	125.160.897	28.582.611	1.400.000	1.400.000	3.000.000	8.266.585	407.150	40.256.346	39.734.088	522.258	98.70

(*) 2010K121180 Numaralı Projenin 2014 Yılı Başlangıç Ödeneklerine 2013 Yılından devreden 582.611 TL eklenmiştir.

E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taahhüt Alanı (m ²)			
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	Toplam
MERKEZ KAMPÜS (REKTÖRLÜK)	1.100,00	29.401,00	0,00	30.501,00
TEKNİK BİLİMLER MYO	15.809,70	9.812,00	0,00	25.621,70
İSTİKLAL KAMPÜS ALANI	8.998.550,17	184.424,48	50.796,00	9.233.770,65
GÖLHİSAR YERLEŞKESİ	0,00	59.773,53	12.698,00	72.471,53
BUCAK OĞUZHAN KAMPÜSÜ	62.141,51	12.226,70	7.448,03	81.816,24
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UTÜYO	11.002,00	0,00	27.367,26	38.369,26
AĞLASUN MYO	0,00	3.790,62	3.764,54	7.555,16
TEFENNÜK MYO	0,00	14.159,80	0,00	14.159,80
ÇAVDIR MYO	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00
YEĞİLOVA MYO	44.069,45	0,00	0,00	44.069,45
KARAMANLI MYO	0	12.396,00	3.799,00	16.195,00
TOPLAM	9.132.672,83	344.524,13	105.872,83	9.583.069,79

2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanların Birimlere Dağılımı

BİRİMLER	KAPALI ALANLAR
	M ²
Rektörlük ve idari Birimler (*)	41.377
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2.719
Veteriner Fakültesi (**)	32.155
Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok (***)	19.705
Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok (****)	14.205
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi (*****)	14.330
Bucak Zeliha Tolunay UTkYO	6.752
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	7.827
Bucak Hikmet Tolunay MYO	6.000
Bucak Emin Gülmez MYO	7.733
Göhlisar MYO	4.785
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	3.450
Ağlasun MYO	4.275
Tefenni MYO	2.710
Çavdır MYO	2.780
Merkezi Araştırma Laboratuvarı(*****)	2.500
Acil Çağrı Merkezi	1.468
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	10.724
GENEL TOPLAM	185.495

(*) Avlularhan Yemekhanesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Resim Bölümü ve Müzik Bölümü SKS Menza hizmet binasında bulunmaktadır.

(**) Burdur Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Yapıları Daire Başkanlığı Veteriner Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır.

(***) İlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok hizmet binasında bulunmaktadır.

(****) Eğitim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok) hizmet binasında bulunmaktadır.

(*****) Sağlık Yüksekokulu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır.

(*****) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Merkezi Araştırma Laboratuvarı hizmet binasında bulunmaktadır.

a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları

BİRİMLER	İDARİ HİZMET ALANLARI																
	BÜRO		TOPLANTI SALONU		DEPO+ARLAV		TESİSAT+PANO		LOJMANLAR		KREL		KADEME		SİRKÜLASYON ALANI	TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²		AD	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	35	1.035	1	55	10	590	2	235	12	1.665	1	456	1	1.510	452	62	5.998
Beden Eğitimi ve Spor YO	42	567	1	101	6	42	1	7	0	0	0	0	0	0	872	50	1.589
Veteriner Fakültesi	206	5.423	13	804	3	497	4	446	0	0	0	0	0	0	13.295	226	20.465
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)	191	3.712	3	150	14	325	15	300	0	0	0	0	0	0	8.550	223	13.037
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)	168	3.398	5	205	17	648	11	158	0	0	0	0	0	0	5.590	201	9.999
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	66	2.092	4	255	13	742	3	262	0	0	0	0	0	0	5.689	86	9.040
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	36	1.353	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.379	37	3.777
Teknik Bilimler MYO	26	718	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710	27	2.485
Bucak Hikmet Tolunay MYO	23	701	1	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.503	24	3.283
Bucak Emin Gülmez MYO	21	522	1	57	6	217	2	195	0	0	0	0	0	0	2.500	30	3.491
Göhlisar MYO	23	420	1	60	2	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803	26	2.342
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	18	563	1	50	2	85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509	21	2.207
Akşasun MYO	20	440	1	59	4	168	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326	25	1.993
Tefenni MYO	19	435	1	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	20	1.684
Çavdır MYO	18	339	1	29	5	164	4	32	0	0	0	0	0	0	1.105	28	1.669
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	9	166	1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869	10	1.072
Acil Çağrı Merkezi	14	199	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	523	15	731
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	81	2.247	2	106	7	149	4	141	0	0	0	0	1	254	4.394	106	7.291
GENEL TOPLAM	1.027	24.330	39	2.197	90	3.695	46	1.776	12	1.665	1	456	2	1.764	56.270	1.217	92.153

b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları

BİRİMLER	EĞİTİM ALANLARI									
	DERSLİK		LABORATUVAR		ATÖLYE UYGULAMA ALANI		KÜTÜPHANE		TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	20	659	0	0	2	186			22	845
Veteriner Fakültesi	8	950	99	4.958	132	3.950	1	264	240	10.122
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)	26	1.743	81	4.440	3	120	0	0	110	6.303
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)	37	2.655	9	848	1	143	0	0	47	3.646
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	39	3.845	8	480	3	335	1	170	51	4.830
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	32	1.177	9	657	0	0	1	91	42	1.925
Teknik Bilimler MYO	17	1.230	8	565	7	1.452	1	110	33	3.357
Bucak Hikmet Tolunay MYO	19	1.290	4	250	1	286	1	106	25	1.932
Bucak Emin Gülmez MYO	18	1.318	5	507	9	1.785	1	134	33	3.744
Göhlisar MYO	20	1.055	7	420	2	120	1	60	30	1.655
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	12	720	3	210	0	0	1	50	16	980
Ağlasun MYO	14	700	4	232	1	176	1	50	20	1.158
Tefenni MYO	14	680	1	48	0	0	1	38	16	766
Çavdır MYO	12	683	2	130	0	0	1	56	15	869
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	0	0	16	744	25	465	0	0	41	1.209
Acil Çağrı Merkezi	3	140	0	0	7	597	0	0	10	737
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	3	238	11	265	76	2.439	1	40	91	2.982
GENEL TOPLAM	294	19.083	267	14.754	269	12.054	12	1.169	842	47.060

c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanlar

BİRİMLER	SOSYAL ALANLAR											
	KAFETERYA		YEMEKHANE		KONFERANS SALONU		SPOR ALANI (KAPALI)		SPOR ALANI (AÇIK)		TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	0	0	1	19.200	2	2.075	3	14.104	0	0	6	35.379
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	1	285	0	0	0	0	0	0	0	0	1	285
Veteriner Fakültesi	1	514	2	552	1	370	1	132	2	1.110	7	2.678
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)	1	125	0	0	2	240	0	0	0	0	3	365
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)	2	560	0	0	0	0	0	0	0	0	2	560
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	230	1	230	0	0	0	0	0	0	2	460
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	1	270	1	465	1	315	0	0	1	1.500	4	2.550
Teknik Bilimler MYO	1	1.100	1	730	1	155	0	0	3	4.000	6	5.985
Bucak Hikmet Tolunay MYO	1	600	1	85	0	0	1	100	1	400	4	1.185
Bucak Emin Gülmez MYO	1	213	0	0	1	285	0	0	2	900	4	1.398
Göhlisar MYO	1	240	1	300	1	180	1	68	2	4.374	6	5.162
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	1	28	0	0	1	175	1	60	0	0	3	263
Akşun MYO	1	292	1	419	2	354	1	59	2	1.132	7	2.256
Tefenni MYO	1	110	0	0	1	150	0	0	1	504	3	764
Çavdır MYO	1	56	1	56	1	65	1	65	0	0	4	242
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1	136	0	0	1	83	0	0	0	0	2	219
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	5	171	0	0	2	280	0	0	0	0	7	451
GENEL TOPLAM	21	4.930	10	22.037	17	4.727	9	14.588	14	13.920	71	60.202

3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tañ Ėlarē

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiñin 23 adet aracēbulunmaktadır.

Tañ Ėñ Cinsi		Adet
Binek Otomobil		7
Station Wagon		1
Minibus (Sürücü dahil en fazla 17 kıl ilik)-4x2		1
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için Íoför dahil 3 veya 6 kıl ilik) 4x2		1
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için Íoför dahil 3 veya 6 kıl ilik) (Arazi Hizmetleri için) 4x4		1
Panel-4x2		2
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kıl ilik)-4x2		2
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kıl ilik)		3
Kamyon		1
Traktör		3
Í Makinesi		1
TOPLAM		23

4. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanlarē

Lojman Tipi	Lojman Sayēē	Sayēē		KapalēAlan (m ²)
		Dolu	BoÍ	
Konut	12	12	-	1.665
Toplam	12	12	-	1.665

5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

a) Bilgisayarlar

Cinsi	Adet
All-m One Bilgisayar	353
Masa Üstü Bilgisayar	2.548
Taı ħnabilir Bilgisayar	563

b) Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Kitap	Periyodik Yayın	Elektronik Yayın	Diğerleri	Toplam
Tıp	1.137	0	0	2.251 (e-kitap)	3.388
Fen	6.970	18	5.184 (e-dergi)	13.025 (e-kitap)	25.197
Sosyal	34.824	19	10.386 (e-dergi)	78.435 (e-kitap)	123.664
Diğerleri	0	0	0	0	0
TOPLAM	42.931	37	15.570	93.711	152.249

6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taġınġları

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı			
SIRA NO	TAġINIR KODU	TAġINIR ADI	ADET
1	253.02.01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	72
2	253.02.02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	80
3	253.02.03	Atölye Makineleri ve Aletleri	293
4	253.02.04	İş Makineleri ve Aletleri	12
5	253.02.05	Güç Elektroniğı ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	204
6	253.02.08	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	3
7	253.02.09	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	1
8	253.02.10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	41
9	253.03.01	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	98
10	253.03.02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	606
11	253.03.03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	1
12	253.03.04	Ölçüm, Tartı Çizim Cihazları ve Aletleri	311
13	253.03.05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	266
14	253.03.06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	1.595
15	253.03.07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	172
16	253.03.08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	20
TOPLAM			3.775

254 Taġıtlar Hesabı			
SIRA NO	TAġINIR KODU	TAġINIR ADI	ADET
1	254.01.01	Otomobiller	8
2	254.01.02	Yolcu Taşıma Araçları	7
3	254.01.03	Yük Taşıma Araçları	3
4	254.01.04	Arazi Taşıtları	1
5	254.01.06	Mopet ve Motosikletler	2
6	254.01.07	Motorsuz Kara Araçları	44
7	254.02.07	Botlar	1
TOPLAM			66

255 Demirbařlar Hesabı			
SIRA NO	TALINIR KODU	TALINIR ADI	ADET
1	255.01.01	Döleme Demirbařları	162
2	255.01.02	Temsil ve Tören Demirbařları	1.491
3	255.01.03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	2
4	255.01.04	Seyahat, Muhafaza ve Talına Amaçlı Demirbař Nit. Talınlar	33
5	255.01.05	Hastanede Kullanılan Demirbař Niteliğindeki Talınlar	733
6	255.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	4.736
7	255.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	1.084
8	255.02.03	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	74
9	255.02.04	Haberleşme Cihazları	2.514
10	255.02.05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.363
11	255.02.06	Aydınlatma Cihazları	5
12	255.02.99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	487
13	255.03.01	Büro Mobilyaları	19.125
14	255.03.02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	360
15	255.03.03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	2.987
16	255.03.05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	787
17	255.04.01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	1.046
18	255.07.01	Kütüphane Mobilyaları	405
19	255.07.02	Basılı Yayınlar	37.547
20	255.07.03	Görsel ve İltisak Kaynaklar	3
21	255.08.01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	4.089
22	255.08.02	Öğrenmeyi Kolaylaştıran Ekipmanlar	185
23	255.08.04	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbařları	88
24	255.09.01	Doğru Sporlarında Kullanılan Demirbařlar	15
25	255.09.02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbařlar	381
26	255.09.03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbařlar	3
27	255.09.99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbařlar	4
28	255.10.01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	3
29	255.10.02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	333
30	255.10.03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	594
31	255.11.02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	10
32	255.99.01	Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	8
33	255.99.02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	66
34	255.99.03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Demirbařlar	14
TOPLAM			80.737

F- 2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

a- Hedeflenen

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde;

Makû İstiklal Yerleşkesi Sağlık Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi Yapımının 02.09.2014 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2015 yılı ilk aylarına doğru tamamlanması hedeflenmiştir.

Makû İstiklal Yerleşkesi Giriş Kapısı Ve Çevre Düzenlemesi Yapımının 20.08.2014 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2015 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapımının 09.09.2013 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2014 yılı sonuna kadar % 80'den fazla kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Makû İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Bloklarının İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapımının 18.06.2014 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2014 yılı sonuna kadar % 40'den fazla kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Makû İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapımının 07.05.2014 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2014 yılı sonuna kadar % 26'den fazla kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Makû İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapımının 06.02.2012 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2014 yılı sonuna kadar % 98'den fazla kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Makû İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapımının 28.08.2014 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2014 yılı sonuna kadar %15'den fazla kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Makû İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapımının 27.01.2014 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2014 yılı sonuna kadar %40'den fazla kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

b- Gerçekleř en

Makü ıstıklal Yerleřkesi Muhtelif Binalara Doęalgaz Tesisatē Yapēn ıııō nin 14.08.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē Aralēk ayēnda tamamlanmēdı tē.

Makü ıstıklal Yerleřkesi Engelsiz Üniversite Projesi Kapsamēnda 1' inci Kēēn ımalatlarē Yapēn ıııō nin 18.04.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē aralēk ayēnda tamamlanmēdı tē.

Makü ıstıklal Yerleřkesi Çiftlik Binalarē Yollarē ile Dięer Yollarēn Beton Parke ımalatlarē Yapēn ıııō nin 08.08.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē aralēk ayēnda tamamlanmēdı tē.

Makü Gölhisar, Çavdı, Tefenni Meslek Yüksekokullarēna 73 Kva Jeneratör Temini Ve Kablolama Tesisatē Yapēn ıııō nin 02.04.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē Haziran ayēnda tamamlanmēdı tē.

Makü Bucak Yerleřkesi Hikmet Tolunay MYO Kantini Bina Asansörleri Yapēn ıııō nin 22.08.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē sonunda tamamlanmēdı tē.

Makü ıstıklal Yerleřkesi Saklıēk Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi Yapēn ıııō nin 02.09.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, % 90ölēk oranēnda tamamlanmēdı tē.

Makü ıstıklal Yerleřkesi Öğrenci Köyü Altyapēē ve Merkez Yerleřkesi Otopark Yapēn ıııō nin 23.06.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē aralēk ayēnda tamamlanmēdı tē.

Makü ıstıklal Yerleřkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binalarē Yapēn ıııō nin 18.06.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē aralēk ayēnda tamamlanmēdı tē.

Makü ıstıklal Yerleřkesi Giriē Kapēē ve Çevre Düzenlemesi Yapēn ıııō nin 20.08.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, %90 oranēnda tamamlanmēdı tē.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ıstıklal Yerleřkesi Hayvan Saklıēē ve Hayvansal Üretim Araētēma ve Uygulama Merkezi ıııaatē Yapēn ıııō nin 09.09.2013 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē sonuna itibariyle % 80 oranēnda tamamlanmēdı tē.

Makü ıstıklal Yerleřkesi ıktisadi ve ıııııı Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Bloklarē ııııııaatē ve Çevre Düzenlemesi Yapēn ıııō nin 18.06.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē sonu itibariyle % 40 oranēnda tamamlanmēdı tē.

Makü ıstıklal Yerleřkesi Spor Kompleksi C Blok Yapēn ıııō nin 07.05.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē sonu itibariyle % 26 oranēnda tamamlanmēdı tē.

MAKÜ ıstıklal Yerleřkesi Rektörlük Binasē Yapēn ıııō nin 06.02.2012 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē sonuna itibariyle % 98 oranēnda tamamlanmēdı tē.

Makü ıstıklal Yerleřkesi ııııııyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapēn ıııō nin 28.08.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē sonu itibariyle %15 oranēnda tamamlanmēdı tē.

Makü ıstıklal Yerleřkesi Eēitim Fakülteleri ıııı Dekanlıē Binasē ve Çevre Düzenlemesi Yapēn ıııō nin 27.01.2014 tarihinde yer teslimi yapēdı, 2014 yēē sonu itibariyle %40 oranēnda tamamlanmēdı tē.

G- 2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 28.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görülmesiyle yatırımların hızlandırılması için 3.000.000 TL ek ödenek ayrılmıştır. Net finansman kararıyla 8.266.585 TL, gelir fazlasıyla karşılanarak 407.150 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2013 yılından devreden 582.611 TL ödenek eklenmiştir. Yılı sonu yatırım ödeneği toplamı 40.256.346 TL olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2014 yılı sonu yatırım harcamaları 39.734.088 TL olarak gerçekleşmiştir, 522.258 TL ödenek iptal edilmiştir ve harcama oranı % 98,70 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu öngörüsüyle bedeli merkezi yönetim bütçesinden karşılanarak 1 adet T11-b otobüs ve 37 adet T20 bisiklet 2014 yılı içerisinde edinilmiştir.

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
- Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması
- Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması

3-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLERİN YAPIMI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033760
PROJE ADI	DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLERİN YAPIMI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNŞAAT + DONANIM
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008 - 2016
PROJE TUTARI	170.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2014 Yılı Başılangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırsız Toplam Ödenek Tutarı	Yatırsız Harcama Tutarı	Yatırsız iptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgeliir				
2014'DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLER	170.000.000	88.788.645	18.198.000	0	0	3.000.000	6.248.177	0	27.446.177	27.338.062	108.115	99.61

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKSEL GERÇ.
Makû Veteriner Fakültesi Klinik Binaların Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.335.943,74	Klinik Binaların Yapılması	% 100
Rektörlük Binasının inşaatı Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	6.095.501,66	Rektörlük Binasına Çevre Düzenlemesi	% 98
Makû İktisat Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaatı Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.824.389,25	Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaatı	% 80
Makû İktisat Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binasına Çevre Düzenlemesi Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	8.278.845,91	Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binasına Çevre Düzenlemesi	% 40
Makû İktisat Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokların Yapılması ve Çevre Düzenlemesi Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.028.421,42	İktisat Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1, D1 Blokların Yapılmasına Çevre Düzenlemesi	% 40
Makû İktisat Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.774.959,88	İktisat Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi	% 15

İŞİN ADI	MAKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİNALARI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ KLİNİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN, KAT 1, KAT 2)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	12.749.072,75 TL
HALE BEDELİ	9.880.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	METRO MÜH. GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. İTİ
HALE TARİHİ	28.06.2012
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	15.08.2012
YER VE TESLİM TARİHİ	16.08.2012
İŞİN SÜRESİ	780 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	04.11.2014
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	11.716.701,67 (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	3.335.943,74 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ REKTÖRLÜK BİNASI YAPIM İŞİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ A, B ve C BLOK İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	16.188.361,93 TL
HALE BEDELİ	12.500.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	REMZİTEKDAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. İTİ
HALE TARİHİ	28.11.2011
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	06.02.2012
YER VE TESLİM TARİHİ	13.02.2012
İŞİN SÜRESİ	945 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	14.12.2014
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	15.530.313,22 (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	6.095.501,66 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 98



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞİK HAYVAN SAĞLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ ÇİFTLİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	5.896.785,71 TL
HALE BEDELİ	5.841.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	YEĞİLOVA TEKSTİL ÜRÜNLERİ MADENCILIK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HALE TARİHİ	26.08.2013
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	06.09.2013
YER VE TESLİM TARİHİ	09.09.2013
İŞİN SÜRESİ	450 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	03.03.2015
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	6.249.355,04 (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	4.824.389,25 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 80



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESKEİİİM FAKÜLTELERİİLE DEKANLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İİİ
İŞİN NİTELİİİ	EİİİM FAKÜLTELERİİLE DEKANLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İİİ (DEKANLIK BİNASI, A BLOK, B BLOK VE C BLOK)
DAİRESİ	YAPI İİLERİ VE TEKNİK DAİRE BAİKANLIİİ
YAKLAİİK MALİYETİ	19.750.660,00 TL
İHALE BEDELİ	16.666.000,00 TL
YÜKLENİİİ FİRMA	PİİON YAPI İİİ. TUR. PET. MAD. GIDA OTO. TEKS. İİİ. İİİ. SAN. VE Tİİ. LTD. İİİ - AYDIN İİİ. TAAH. SAN. Tİİ. LTD. İİİ İİİ ORTAKLIİİ
İHALE TARİİİ	21.11.2013
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEİME TARİİİ	22.01.2014
YER VE TESLİM TARİİİ	27.01.2014
İŞİN SÜRESİ	900 GÜN
İŞİN BİİİM TARİİİ	15.07.2016
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	8.278.845,91 (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	8.278.845,91 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEİME	% 40



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESİKTİSADİVE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ C1 VE D1 BLOKLARI İNİAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	İİBF C1 VE D1 BLOKLARI İNİAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ (C1 VE D1 BLOKLARI)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAİKANLIĞI
YAKLAİK MALİYETİ	7.777.120,30 TL
İHALE BEDELİ	6.390.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KARTAL İNİ. SAN. TİC. VE NAK. LTD. İTİ
İHALE TARİHİ	28.05.2014
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEİME TARİHİ	17.06.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	18.06.2014
İŞİN SÜRESİ	750 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	07.07.2016
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	3.028.421,42 (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	3.028.421,42 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEİME	% 40



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESİLAHİYAT FAKÜLTESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	FAKÜLTE BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEME (1. BODRUM + 2. BODRUM + ZEMİN + 1. KAT + 2. KAT + 3. KAT)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	12.168.738,78 TL
İHALE BEDELİ	9.460.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KARTAL İNŞ. SAN. TİC. VE NAK. LTD. İTİ
İHALE TARİHİ	05.08.2014
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	26.08.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	28.08.2014
İŞİN SÜRESİ	660 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	18.06.2016
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	1.774.959,88 (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	1.774.959,88 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 15



2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

SEKTÖRÜ	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE NO	2010H050180
PROJE ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNİLAAT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2010 - 2016
PROJE TUTARI	7.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2014 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırsun Toplam Ödenek Tutarı	Yatırsun Harcama Tutarı	Yatırsun İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklen	Eklen Kalk.Bak.	Eklen Likit	Eklen Özgelir				
2014'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	7.000.000	12.804.972	3.000.000	1.310.000	0	0	688.808	0	2.378.808	2.378.013	795	99.97

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKSEL GERÇ.
Makû istiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi A ve B Bloklarının inşaatı Yapılan işi	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	59.423,56	Spor Kompleksi A Ve B Bloklarının inşaatı	% 100
Makû istiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapılan işi	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	2.318.589,75	Spor Kompleksi C Blok Yapılan işi	% 26

İŞİN ADI	MAKÜ SPOR KOMPLEKSİ A VE B BLOKLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ
DARESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	13.308.459,46 TL
İHALE BEDELİ	9.400.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	VERA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. İTİ
İHALE TARİHİ	25.08.2010
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	05.01.2011
YER VE TESLİM TARİHİ	10.01.2011
İŞİN SÜRESİ	750 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	05.08.2013
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	12.864.395,29 TL (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	59.423,56 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ SPOR KOMPLEKSİ C BLOK YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	SPOR SALONU YAPILMASI (2000 KİŞİLİK SPOR SALONU C BLOK)
DARESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	9.744.207,91 TL
HALE BEDELİ	7.949.000 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KÜPEDAŞ MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAH. VE TİC. LTD. İTİ
HALE TARİHİ	17.02.2014
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	02.05.2014
YER VE TESLİM TARİHİ	07.05.2014
İŞİN SÜRESİ	1.000 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	31.01.2017
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	2.318.589,75 TL (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	2.318.589,75 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 26



3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2014H030090
PROJE ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	ETÜD-PROJE VE MÜL.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2014-2014
PROJE TUTARI	300.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2014 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırımı Toplam Ödenek Tutarı	Yatırımı Harcama Tutarı	Yatırımı İhtisap Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2014 BİTEN 2014H030090 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	206.766	93.235	68.92

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİLE 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Müaviyetlik Hizmeti	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10.620,00	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde Yapılacak Planlanan; Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kütüphane, Büyük ve Küçükbalı Hayvan Çiftlikleri Binaları ile Özel Yurt Binalarının Jeolojik Zemin Etüd Raporlarının Hazırlanması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18.408,00	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Yapılacak Planlanan Meydan için 1/1000 Genel Vaziyet Projelerinin Çizdirilip Hazırlanması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17.700,00	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi Ana Girişine Yapılacak Planlanan Giriş Taşı ve Çevre Düzenlenmesi için Ait Projenin Çizdirilip Hazırlanması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17.700,00	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Yapılacak Planlanan, Yol 2 Projesi Kapsamında 580 - 930 M. Arasında Kalan Kısmın Dolgusunun Yapılabilmesi için İl Çevre Ve Orman Müdürlüğünden Gerekli izinlerin Alınması ve Dosyasının Hazırlanması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.398,40	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
Burdur İli, Merkez İlçesi, Gökpazar Köyü, Tepecik Mevkiinde Bulunan, Üniversitemize Ait Arıyet Ocağı için Ölçetme Faaliyet Bilgi Formu, Harita Haritası ve Satış Bilgi Formunun Hazırlanarak İl Özel İdaresine Sunulması ve Takibinin Yapılması İleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.779,00	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Hizmet Binalarında ve Yerleşke içerisindeki Yerleşik Alanların Bakımında Kullanılan Su İhtiyacının Karşılamak Amacıyla Ekli Krokide Gösterilen 1. Kışın Alanda Çok Elektrotlu Özdirenç Yöntemi ile Yeraltı Suyu	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10.620,00	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Hizmet Binalarında ve Yerleşke içerisindeki Yerleşik Alanların Bakımında Kullanılan Su İhtiyacının Karşılamak Amacıyla Ekli Krokide Gösterilen 2. Kışın Alanda Çok Elektrotlu Özdirenç Yöntemi ile Yeraltı Suyu Arıtılması Yapılarak Raporlarının Hazırlanması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10.620,00	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
Üniversitemiz Bağlı Birimlerinden; Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Kantin Olarak Kullanılan Bina'nın Revize Güçlendirme Projesinin Çizilmesi Ve Raporlarının Hazırlanması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.000,10	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
Burdur İli, Merkez İlçesi, Gökpazar Köyü, Tepecik Mevkiinde Bulunan, Üniversitemize Ait Arıyet Ocağı için 52165,73 m²'lik Rehabilitasyon Projesine Ait 2014 Yılı Teknik Raporunun Hazırlanması ve Onay İşlemlerinin Yapılması ile İlgili Yukarıda Açıklanan Yazışma Hizmet Alımı	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.065,00	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Yapılacak Devam Edilen Rektörlük Binasında Bulunan Rektörlük Makam ve Özel Kalem Odaları ile Senato Salonunun Dekorasyon Proje Çizimlerinin Yapılarak 3 Boyut Görsel Modellemelerinin Hazırlanması Hizmetinin Alınması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17.995,00	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100
İlahiyat Fakültesi Binasına Ait Mimari, Betonarme, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat Ve Peyzaj Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı	90.860,00	Müaviyetlik Firma ve Kişilere Yapılan Ödemeler	% 100

4-KAMPÜS ALTYAPISI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033750
PROJE ADI	KAMPÜS ALTYAPISI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	KNL., ELK., SU., ÇEV. D., DOĞAL GAZ, YOL, ISI MRK., ART., TRF, TLF.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008-2016
PROJE TUTARI	32.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2014 Yılı Başılangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırım Toplam Ödenek Tutarı	Yatırım Harcama Tutarı	Yatırım iptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2014'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI	32.000.000	19.651.187	2.000.000	0	1.310.000	0	0	0	3.310.000	3.013.260	296.740	91.04

İLGİLİ PROJE ÖDENEKİLE 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇ.
Makû İstiklal Yerleşkesi Çiftlik Binalarına Yollarla Diğer Yolların Beton Parke İmalatları Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	985.882,89	Çiftlik Binalarına Yollarla Diğer Yolların Beton Parke İmalatları Yapılması	% 100
Makû İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Köyü Alt Yapısına Merkez Yerleşkesi Otopark Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	363.250,24	Öğrenci Köyü Alt Yapısına Merkez Yerleşkesi Otopark Yapılması	% 100
Makû Yol1 2+450-5+850 Km Arasında Yol2 0+850-1+850 Km Arasında Yol ve Kavşak Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	409.635,80	Yol1 2+450-5+850 Km Arasında Yol2 0+850-1+850 Km Arasında Yol ve Kavşak Yapılması	% 100
Makû İstiklal Yerleşkesi Giriş Kapısına Çevre Düzenlemesi Yapılması	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	1.254.490,97	Giriş Kapısına Çevre Düzenlemesi Yapılması	% 90

İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESİÇİFTLİK BİNALARI YOLLARI İLE DİĞER YOLLARIN BETON PARKE İMALATLARI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	BETON PARKE YOL YAPILMASI - ÇİFTLİK BİNALARI ARASI VE SU DEPOLARINA BETON PARKE YOL YAPILMASI
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAİKANLIĞI
YAKLAİK MALİYETİ	1.174.905,68 TL
İHALE BEDELİ	922.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	BEİR İNİ. MÜH.TAAH. AKAR. NAKL. VE TİC. SAN. LTD. İTİ
İHALE TARİHİ	03.07.2014
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEİME TARİHİ	06.08.2014
YER TESLİM TARİHİ	08.08.2014
İŞİN SÜRESİ	100 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	16.11.2014
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	985.882,89 TL (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	985.882,89 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEİME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ ÖĞRENCİKÖYÜ ALTYAPISI VE MERKEZ YERLEİKESİ OTOPARK YAPIM İİ
İŞİN NİTELİKİ	ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ- ÖĞRENCİKÖYÜ VE OTOPARK
DİRESİ	YAPI İİLERİVE TEKNİK DİRE BİLİKANLIĞI
YAKLAİK MALİYETİ	417.490,29 TL
İHALE BEDELİ	312.000 TL
YÜKLENİCİFİRMA	NET MİMARLIK- NESRİN KESGİN TEMİZ
İHALE TARİHİ	13.05.2014
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEİME TARİHİ	20.06.2014
YER TESLİM TARİHİ	23.06.2014
İŞİN SÜRESİ	60 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	18.11.2014
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	363.250,24 TL (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	363.250,24 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİGERÇEKLEİME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ YOL1 2+450-5+850 KM ARASI İLE YOL2 0+850-1+850 KM ARASINDA YOL VE KAVİAK YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİKİ	YAPIM İŞİ(YOL VE KAVİAK)
DİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DİRE BALKANLIĞI
YAKLAİK MALİYETİ	5.924.201,32 TL
İHALE BEDELİ	4.545.827,74 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	YEİİLOVA TEKSTİL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK VE İNİAAT SANAYİ VE TİC. LTD. İTİ
İHALE TARİHİ	05.06.2013
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEİME TARİHİ	04.07.2013
YER TESLİM TARİHİ	05.07.2013
İŞİN SÜRESİ	110 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	29.12.2013
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	6.057.774,23 TL (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	439.635,80 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEİME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ GİRİŞ KAPISI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ (GİRİŞ KAPISI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ)
DARESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	1.479.483,43 TL
HALE BEDELİ	1.220.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	NET MİMARLIK- NESRİN KESGİN TEMİZ
HALE TARİHİ	23.07.2014
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	18.08.2014
YER TESLİM TARİHİ	20.08.2014
İŞİN SÜRESİ	120 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	30.01.2015 (43 GÜNLÜK SÜRE UZATIMI DAHİL)
2014 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	1.254.490,97 TL (KDV DAHİL)
2014 YILI HARCAMA	1.254.490,97 TL
2014 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 90



5- MUHTELİF İLLER

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2014H030100
PROJE ADI	MUHTELİF İLLER
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	B. ON-TAD. MAK. TEÇ. BİL. DON. YAZ. ALT. BAK.ON., İD. YEN. KÜT. YAY. AL., TALİT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2014-2016
PROJE TUTARI	10.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2014 Yılı Başılangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme				Harcama	Kalan	Harcama Oranı
				Düzeltilen	Eklenen	Eklenen Kalk.Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir	Toplam Ödenek			
2014'DEN SONRAYA KALAN 2014H030100 MUHTELİF İLLER	10.000.000	0	4.500.000	90.000	90.000	0	1.088.600	350.000	5.938.600	5.921.560	17.040	%99.71

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro Makinaları Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	53.350,16	Makü Mevcut Telefon Santrallerine İlave Malzeme Alın İ i
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	13.157,00	Üniversitemiz İstiklal Yerli kesinde Bulunan Mevcut Sulama Hatları Tamirinde Ve Açılan Sondaj Kuyularından Su Depolarına Çekilecek Su Hatlarında Kullanılan Polietilen Boruları Birli tirilmesi Amacıyla Kaynak Makinaların Alınması
Zirai Gereç Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	17.028,60	Üniversitemizin İstiklal Yerli kesinde Mevcut Yeli Alanların Bakımında Ve Tarım Alanlarına Ekilen Ürünlerin Biçilmesi/İ lenmesi İ lerinde Kullanılmak Üzere Tarım Makineleri Alın
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	430.891,89	Makü İstiklal Yerli kesi Kademe Binası Yapım İ i
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	171.396,42	Makü İstiklal Yerli kesi Engelsiz Üniversite Projesi Kapsamında 1. Kışın İ malatları Yapım İ i
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	108.404,12	Makü Gölhisar MYO, Çavdır MYO, Tefenni MYO 73 Kwa Jeneratör Temini ve Montajı Yapım İ i
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	843.652,76	Makü Bucak Yerli kesi Hikmet Tolunay MYO Kantini ve Bina Asansörleri Yapım İ i
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	73.901,88	Makü İstiklal Yerli kesi Muhtelif Binalara Doğalgaz Tesisatı Yapım İ i
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	686.094,41	Cevat Sayı Sağık Yüksekokulu Çevre Düzenlemesi Yapım İ i
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	6.282,96	Makü İstiklal Yerli kesi Kapalı Durak Yapım İ i

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro Mefruat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	61.655,00	500 Adet Arka Koltuk Alınması
Büro Mefruat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	12.331,00	100 Adet Arka Koltuk Alınması
Büro Mefruat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	21.487,80	40 Adet L Tipi Masa Alınması 4 Adet Laboratuvar Masası Alınması 20 Adet Orta Sehpa Alınması 10 Adet Keson Alınması
Büro Mefruat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	86.774,49	30 Adet Karteks Dolap Alınması 120 Adet Çalışma Koltuğu Alınması 200 Adet Misafir Koltuğu Alınması
Büro Mefruat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	53.773,78	90 Adet Yarı Kapaklı Dolap Alınması 40 Adet Camlı Dolap Alınması 36 Adet Toplantı Masası Alınması 30 Adet L Tipi Masa Alınması 65 Adet Orta Sehpa Alınması
Büro Mefruat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	85.196,00	200 Adet 3 Kişilik Sıra Alınması 74 Adet 4 Kişilik Sıra Alınması
Okul Mefruat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	159.654,00	294 Adet 3 Kişilik Sıra Alınması 206 Adet 4 Kişilik Sıra Alınması
Okul Mefruat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	9.558,00	60 Adet Öğretmen Kürsüsü Alınması
Okul Mefruat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	71.154,00	15 Adet 3 Kişilik Öğrenci Sırası Alınması 74 Adet 4 Kişilik Öğrenci Sırası Alınması
Hastane Mefruat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.692,00	3 Kalem 5 Adet Laboratuvar Cihazı Alınması
Büro Makinaları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	80.430,92	60 Adet Projeksiyon Cihazı Alınması
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	472.000,00	160 Adet Tümlerik Bilgisayar Alınması 32 Adet Masaüstü Bilgisayar Alınması
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	165.200,00	70 Adet Dizüstü Bilgisayar Alınması
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	94.400,00	32 Adet Tümlerik Bilgisayar Alınması 16 Adet Masaüstü Bilgisayar Alınması
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	33.040,00	14 Adet Dizüstü Bilgisayar Alınması

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Tıbbi Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	9.847,00	6 Kalem Laboratuvar Cihazı (Gölköy Sağlık Hizmetleri MYO)
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	25.957,20	9 Kalem Laboratuvar Cihazı (Eğitim Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	11.210,00	1 Adet Laboratuvar Cihazı (Fen-Edebiyat Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.003,00	1 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	35.086,00	3 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	21.004,00	2 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	13.500,00	2 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	28.993,68	7 Kalem Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	36.180,00	2 Kalem 3 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	18.819,40	3 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	39.077,70	4 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	24.699,60	5 Kalem 4 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	9.720,00	1 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alın
Laboratuvar Cihaz Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	21.190,44	1 Adet Laboratuvar Cihazı (Veteriner Fakültesi) Alın

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4.543,00	2 Adet Laboratuvar Cihazı(Veteriner Fakültesi) Alın
Diğer Makine Teçhizat Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	7.819,15	1 Adet Elektrik Süpürgesi ve 1 Adet Televizyon (Turizm Fak. ve Otelcilik Yüksekokulu)
Tıbbi Gereçler Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.148,00	2 Kalem 3 Adet Laboratuvar Cihazı(Beden Eğitimi Yüksekokulu)
Laboratuvar Gereçleri Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	38.633,20	1 Kalem Laboratuvar Cihazı(Sağlık Yüksekokulu)
Laboratuvar Gereçleri Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.926,80	3 Kalem Laboratuvar Cihazı(Beden Eğitimi Yüksekokulu)
Kara Taşıtları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	600.391,89	1 Adet Otobüs (Rektörlük)
Kara Taşıtları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	35.547,50	4 Kalem 37 Adet Bisiklet
Bilgisayar Yazılımları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.581,27	158 Adet 3 Yıllık Elektronik Sertifika 158 Adet Mini Kart Okuyucu
Büro Mafraat Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	4.611,60	2 Kalem Perde Alın
Büro Makinaları Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	4.417,92	13 Adet Ayaklı Çoklu Pano Alın
Bilgisayar Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	17.000,26	5 Kalem Bilgisayar ve Bilgisayar Çevre Birimleri Alın
Tıbbi Cihaz Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	340,20	1 Kalem Tıbbi Malzeme Alın
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	441.376,64	10 Kalem Engelli Geçit Turnike Alın
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	41.509,86	Üniversitemiz Yemekhaneleri, Spor Kompleksleri ve Personel Takip Sistemleri 34 Kalem Mal ve Yazılım
Bilgisayar Yazılımları Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	900,00	1 Adet Mobil Klima Alın
Tıbbi Gereçler Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	216,00	1 Kalem Tıbbi Malzeme Alın

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN KİMLİK VE MİKTARI
İşyeri Makine Teçhizat Alınları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	49.747,15	Kablosuz Erişim CihazlarıAlınları
Lisans Alınları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	62.114,89	Microsoft Open Value Eğitim Çözümleyici Üyelik LisanslarıYazılımlarıAlınları
Büro MafiyatlarıAlınları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	19.114,82	97 Adet Raf Alınları
BasılıYayın Alınlarıve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	76.316,21	1.000 Adet BasılıYayın Alınları
Laboratuvar Gereçleri Alınları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	358.508,80	24 Adet Veri TabanıAlınları

6- MERKEZKARALTIRMA LABORATUVARI

SEKTÖRÜ	TEKNOLOJİK ARAĖTIRMA
PROJE NO	2010K121180
PROJE ADI	MERKEZKARALTIRMA LABORATUVARI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İLERKARALT. MAK. TEÇH. İNİ. (2400 m ²)
PROJE BAĖLAMA-BİTİŞ YILI	2010 İ 2014
PROJE TUTARI	6.818.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2014 Yıē Baēlangıç Ödenekleri	Kurum İēi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yıēsonu Toplam Ödenek Tutarē	Yıēsonu Harcama Tutarē	Yıēsonu İptal Edilen Ödenek Tutarē	Harcama Oranē %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Kalk. Bak.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2014'DEN SONRAYA KALAN 2010K121180 MERKEZİ ARAĖTIRMA LABORATUVARI	6.818.000	5.457.640	582.611	0	0	0	0	0	582.611	582.611	0	100.00

İLGİLİ PROJE ÖDENEKİLE 2014 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Merkezi Araētırma Laboratuvarının Kurulması	Bilimsel Teknoloji Uyg. ve Araētırma Merkezi	582.611,00	Makine teēhizat, sarf, kimyevi malzeme ile hizmet alımı

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Ait Değerler			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2010-K-121180					
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı					
Sektör/Altsektör	KAMU					
Proje Amacı	Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması					
Proje Yeri	Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisat Yerleşkesi					
Karakteristiği	Maliyet			Maliyet, Mali Araştırma ve Makine-Teçhizat		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2012			2010-2014		
Proje Sözleşmesi Tarihi	2010		Sözleşme Tale Bedeli	2.000.000		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2.000.000	40.041 (2009 DPT'den aktarılan)	2.040.041	-	-	6.040.251	
Yıllar itibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2014 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Ait İlk Yıl (2009)						
2010		2.000.000			2.702.267	
2011		0				
2012		1.871.877			1.971.086	
2013		1.585.763			1.585.763	
2014		582.611			552.237	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşu ile beklenen faydalar, - Eğitim ve araştırma olanaklarının dünyanın gelişmiş üniversitelerine yakın bir düzeye getirmek, araştırma alt yapısındaki eksiklikleri gidermek, kadrolarınızda çalışan akademisyenlerin araştırma faaliyetlerini hızlandırmak, bilimsel araştırma konulu makale sayısını artırmak, bilimsel çalışmaların sanayi uygulanabilirliğini sağlayarak üniversitemizin endüstri ile iş birliğini artırmak, - Fizik, kimya, biyoloji, hayvancılık, gıda, ziraat vb. alanlara hizmet edecek donanımına sahip, birimler arasında iş birliğini geliştirecek çok disiplinli çalışmaların yapılabilmesi, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda başarı getirecek çalışmaların yürütülebilmesi, - Üniversitemizi Uygulamalı Araştırmalar alanında önce Türkiye'de sonrada dünyada saygın bilim ve teknoloji merkezlerinden birine dönüştürmektir. Elde edilen Faydalar, - Kalkınma Bakanlığı Destekli Merkez Laboratuvar Projesi Kapsamında, Fizik, Kimya, Biyoloji, Gıda, Ziraat vb. alanlar üzerine alınan laboratuvar cihazları ile bu alanlarda, özellikle - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kadrolarında çalışan akademisyenler ve öğrencilerin çalışma ve projelerine destek verilmiş, çalışmalar Merkez laboratuvarına ait birimlerinde gerçekleştirilmiştir. - Yine çevre üniversitelerde görev alan akademisyenler ve öğrencilerin çalışma ve projelerine destek verilmiş, çalışmalar Merkez laboratuvarına ait birimlerinde gerçekleştirilmiştir (Pamukkale Üniversitesi (Denizli), Süleyman Demirel					

	Üniversitesi (Isparta), Kocatepe Üniversitesi (Afyon), Sakarya Üniversitesi (Sakarya), Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya), Akdeniz Üniversitesi (Antalya). - Özel sektörden ve Devlet Kurumları ile Belediyelerden gelen süt, küll, kuru madde, serbest klor vb. analizler gerçekleştirilmiştir. Sütte yağ, protein, laktoz, toplam kuru madde, donma noktası ve somatik hücre sayımı analizleri, Merkez laboratuvarına Kalkınma Bakanlığı Destekli Merkez Laboratuvar Projesi kapsamında alınan Bentley 150 Combi cihazı ile süt analizleri yapılmıştır. Yine farklı gıda ürünleri ve su üzerine Merkezi Laboratuvarından istenilen çalışmalar yapılmış ve sonuçları raporlar halinde sunulmuştur (Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, Yassıgüme Kooperatifi, Varollar Süt, Aynes Süt, Acıpayam Kaymakamlığı, Burdur Belediyesi Azizoklu, Güçbirliği, Clean Rose, Üçel Yem, Hastel, Buremis vb. özel sektör). - Özellikle süt üzerine yapılan çalışmalar, süt kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu çalışmalar, Burdur ve çevresinin bölgesel kalkınması anlamında önemli bir yere sahiptir. • 21.05.2013 tarihinde Merkezi laboratuvar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Yeterlik izin Belgesi ve 19.09.2013 ise çalışma izin Belgesi almıştır. • 10.01.2014 tarihinde Merkezimiz, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ile protokol imzalamıştır. • 01.09.2014 tarihinde Merkezi laboratuvar Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından süt analizi kapsamında Çalışma izin Belgesi almıştır. Bu sayede süt örneklerindeki yağ, protein ve somatik hücre sayım tayinleri hem TSE onaylı hem de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü onaylı olacak şekilde Merkezi Laboratuvarımız tarafından raporlanabilmektedir. (Gelir artışı katma değer, istihdam artışı bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.)
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	- Üniversitemizde ve Diğer Üniversitelerde görev alan akademisyenlerin yeni projeleri için gerekli cihazların sağlanması, projelerinin gerçekleştirilmesi ve bilimsel yayın sayısının artırılması, - Süt üzerine alınan Tarım Bakanlığına ait süt örneklerini analiz edebilme iznini kapsam genişletilmesi ile, mikrobiyoloji, aflatoksin ve su alanlarına da alabilmek, - Merkez Laboratuvar ile Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği arasında imzalanan protokolün devamının sağlanması ve diğer kooperatif ve birlikler ile buna benzer protokollerin imzalanması - Merkez Laboratuvar olarak yeni projelerin verilmesi.
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	- Merkezi Laboratuvarında kullanacak sarf ve kimyasalların alımı sırasında bazı firmaların teslim sürecinde teklif ettikleri ürünlerin özelliklerinin İrtınamede yer alan ürün özelliklerine tutmaması Hazırlanan İrtınamede istenilen ürünlerin özellikleri, saflıkları ve içerikleri çok geniş bir şekilde ifade edilmiştir. İrtınamelerde yer alan özellikler gösterilerek firmalar ürünlerini İrtınameye uygun olarak getirmişlerdir.
Gelecekte İhtiyaç Çıkardığı Dersler	- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kadrolarında çalışan akademisyenler ve öğrencilerin çalışma ve projeleri için gerekli çalışma ortamının sürekli sağlanması - Çevre üniversitelerde görev alan akademisyenler ve öğrencilerin çalışma ve projeleri için gerekli çalışma ortamının sürekli sağlanması - Özel Sektöre Yönelik faaliyetlerin artırılması - Cihaz ve kullanılan metotlar açısından sürekli güncelliğin sağlanması - Kapsam genişletilmesi ile Laboratuvarın birçok alanda Bakanlık ve TSE onaylı Laboratuvar olması

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2013 - 2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13'de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Değer Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yıl deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

7 İKAMULAİTIRMA

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	
PROJE ADI	KAMULAİTIRMA GİDERLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	
PROJE BAİLLAMA-BİTİİ YILI	2014 - 2014
PROJE TUTARI	

PROJE NO	PROJE TUTARI	2014 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2014 Yılı Baİlangıç Ödenekleri	Kurum İçi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılısonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılısonu Harcama Tutarı	Yılısonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgeliir				
KAMULAİTIRMA	-	0	2.000	0	0	0	241.000	57.150	300.150	293.816	6.334	97.89

İLGİLİ PROJE ÖDENEKİİLE 2014 YILINDA YAPILAN İİLER

İİİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2014 YILI HARCAMA	HARCAMA İİLE YAPILAN İİ VE MİKTARI
Yeni Kampüs Sahası İİn Kamulaİ tırması	Yapı İİleri	293.815,93	MAKÜ Yeni Kampüs alanında mülkiyeti özel İİİ iliklere ait taİİnmazların kamulaİ tırma İİ lemleri yapılmaktadır.

4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayılarına dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değil iliklik yapılarak gereksiz itirazlar zorla kaldırılmalı ve ihale süreçleri hızlandırılmalı
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı

52014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2014 Yılı Fiyatlarıyla (Bin TL)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2014 YILI PROGRAM ÖDENEK			2014 YILI REVİZE ÖDENEK			2014 YILI BAĖINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEĖTİRME		
				DİĖ		Toplam	DİĖ		Toplam	DİĖ		Toplam	DİĖ		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Hab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	5	-	219.300	-	121.245	121.245	-	27.998	27.998	-	39.374	39.374	-	38.858	38.858
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.Kamu Hizm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal	1	-	6.818	-	5.458	5.458	-	583	583	-	583	583	-	583	583
TOPLAM	6	-	226.118	-	126.703	126.703	-	28.581	28.581	-	39.957	39.957	-	39.441	39.441

6- 2014 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Kuruluş Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ																	
Sektör Adı EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dk (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dk Kredi (11)	Ödenek Dk Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dk Kredi (16)	Harcama Dk Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	476	2014H030090	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Burdur	0	300	0	0	300	300	+	0	0	207	207
	476	2008H033750	Kampus Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Burdur	0	32.000	19.651	0	3.310	3.310	+	1.310		3.013	3.013
	476	2008H033760	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Burdur	0	170.000	88.789	0	27.446	27.446	+	9.248	0	27.338	27.338
	476	2014H030100	Muhtelif İler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Burdur	0	10.000	0	0	5.939	5.939	+	1.439	0	5.922	5.922
	476		Muhtelif İler	ÖZ GELİR	2016	Burdur	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0
	476	2010H050180	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	Burdur	0	7.000	12.805	0	2.379	2.379	-	621	0	2.378	2.378
TOPLAM							0	219.300	121.245	0	39.374	39.374		12.618	0	38.858	38.858

Sektör Adı DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dk (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2013 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dk Kredi (11)	Ödenek Dk Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dk Kredi (16)	Harcama Dk Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	476	2010K121180	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2014	Burdur	0	6.818	5.458	0	(*)583	583	0	0	0	583	583
TOPLAM							0	6.818	5.458	0	583	583	0	0	0	583	583

(*) Özel hesaba aktararak 2013 yılı sonuna kadar harcanmayan ve 2014 yılına devredilen tutar.

www.mehmetakif.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bahçelievler Mah. 15100 BURDUR
Telefon : 0 248 213 10 00
Faks : 0 248 212 27 18