



MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2013^{Yılı}

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

www.mehmetakif.edu.tr

Burdur 2014

1- YÖNETİCİ KÖZETİ	1
2- GENEL DEĞERLENDİRME	2
A-VİZYON	2
B-MİSYON	2
C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER	3
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	4
E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	5
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı	5
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanların Birimlere Dağılımı	6
a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları	7
b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları	8
c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları	9
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları	10
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları	10
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları	11
a) Bilgisayarlar	11
b) Kütüphane Kaynakları	11
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları	12
F- 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	14
a-Hedeflenen	14
b-Gerçekleşen	15
G-2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	16
a-Genel Yatırım Uygulama Durumu	16
b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	16
3- 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI	17
1- Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapılması	17
2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	27
3- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	31
4- Kampüs Altyapısı	33
5- Muhtelif Kılar	43
6- Merkezi Araştırma Laboratuvarları	48
7- Kamusal Tıma	49
4- ÖNERİLER	50
5- 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	51
6- 2013 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU	52

1-YÖNETİCİ ÖZETİ



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılık ve özgün düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoş görüş içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasıdır.

Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 29.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşüyle yatırımların hazırlanma ödeneğinden 3.900.000 TL ek ödenek ayrılmış ayrıca Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından 3.431.150 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2012 yılından devreden 1.668.374 TL eklenmiş ve yılsonu ödeneği toplam 37.999.524 TL olmuştur. Üniversitemizin 2013 yılı sonu yatırım harcamaları 31.192.440 TL, harcama oranı ise %82.09 olarak gerçekleştirilmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapısının devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatları sürmektedir. 13 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi'nin 1750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile Rektörlük, Makû Veteriner Fakültesi Klinik Binaları, Makû İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi binalarının yapımı sürmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Rektör

2-GENEL DEĞERLENDİRME

A-VİZYON

Üniversitemiz; Eğitim-öğretim faaliyetleriyle, çağın gereklerine uygun, mesleki ve sosyal becerileri geliştirilmiş öğrenciler yetiştirmeyi, nitelikli araştıırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi, gerçekleştirdiği projelerle yörenin, bölgenin ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

B-MİSYON

Eğitim-öğretime devam ettiği ve araştırmalar yürüttüğü her alanda elde ettiği sonuçlar, ürettiği bilgi ve sunduğu imkânlar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen bir üniversite olmaktadır.

C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

AMAÇ. 1 (A.1): EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK	
Hedef. 1 (A.1- H.1):	Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Hedef. 2 (A.1- H.2):	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
Hedef. 3 (A.1- H.3):	Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel hizmet memnuniyeti arttıracaktır.
Hedef. 4 (A.1- H.4):	Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.

AMAÇ. 2 (A.2) ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİKLERİNİ ARTTIRMAK	
Hedef. 1 (A.2- H.1):	Bilimsel çalışmaların kolaylaştırılacak araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Hedef. 2 (A.2- H.2):	Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirilmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır.

AMAÇ.3: (A3) TOPLUMLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK	
Hedef. 1 (A.3- H.1):	Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir.

D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2013 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ												
PROJE NO	PROJE TUTARI	2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu iptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2013'DE BİTEN 2013H030340 MUHTELİF İŞLER	4.808.000	0	4.808.000	943.000	203.000	0	340.000	150.000	4.558.000	4.512.685	45.315	99.01
2013'DE BİTEN 2013H030330 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	62.653	37.347	62.65
2013'DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	96.500.000	75.463.822	19.090.000	0	0	0	0	0	19.090.000	13.324.823	5.765.177	69.80
2013'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI	17.000.000	12.590.995	1.000.000	0	740.000	2.400.000	2.925.000	0	7.065.000	7.060.192	4.808	99.93
2013'DEN SONRAYA KALAN 2010K121180 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	6.818.000	3.916.093	(*)2.168.374	0	0	0	0	0	2.168.374	1.823.090	0	84.08
2013'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	18.500.000	8.413.780	3.500.000	0	0	1.500.000	0	0	5.000.000	4.391.192	608.808	87.82
KAMULAKTIRMA	0	0	2.000	0	0	0	16.150	0	18.150	17.805	345	98.10
GENEL TOPLAM	143.726.000	100.384.690	30.668.374	943.000	943.000	3.900.000	3.281.150	150.000	37.999.524	31.192.440	6.461.800	82.09

(*) 2010K121180 Numaralı Projenin 2013 Yılı Başlangıç Ödeneklerine 2012 Yılından devreden 1.668.374 TL eklenmiştir. Yılsonunda kalan 345.284 TL ödenek 2014 yılına devredilmiştir.

E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taahhüt Alanı (m²)			
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	Toplam
REKTÖRLÜK	0	29.401,00	0	29.401,00
TEKNİK BİLİMLER MYO	15.897,66	9.812,00	112,00	25.821,66
GÖLHİSAR MYO	0	49.296,00	0	49.296,00
BUCAK OKUZHAN KAMPÜSÜ	20.122,00	12.226,70	0	32.348,70
AĞLASUN MYO	0	3.790,62	3.764,54	7.555,16
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UTİMYO	11.002,00	0	26.998,00	38.000,00
TEFENNİMYO	0	14.420,00	14.420,00	28.840,00
KİTİKLAL KAMPÜS ALANI	13.000.000,00	0	0	13.000.000,00
GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MYO	0	8.450,00	0	8.450,00
ÇAVDIR MYO	0	18.900,00	0	18.900,00
TOPLAM	13.047.021,66	146.296,32	45.294,54	13.238.612,52

2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanların Birimlere Dağılımı

BİRİMLER	KAPALI ALANLAR
	M ²
Rektörlük ve idari Birimler (*)	41.687
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2.719
Veteriner Fakültesi (**)	32.155
Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok (***)	19.705
Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok (****)	14.205
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (*****)	14.030
Bucak Zeliha Tolunay UTkYO	6.752
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	7.827
Bucak Hikmet Tolunay MYO	6.000
Bucak Emin Gülmez MYO	7.733
Göhlisar MYO	4.785
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	3.450
Ağlasun MYO	4.275
Tefenni MYO	2.710
Çavdır MYO	2.780
Merkezi Araştırma Laboratuvarı(*****)	2.500
Acil Çağrı Merkezi	1.468
GENEL TOPLAM	174.781

(*) Avluarhan Yemekhanesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Resim Bölümü ve Müzik Bölümü SKS Menza hizmet binasında bulunmaktadır.

(**) Burdur Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Yapı İleri Daire Başkanlığı Veteriner Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır.

(***) İlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Öğrenci İleri Daire Başkanlığı Fen-Edebiyat Fakültesi A Blok hizmet binasında bulunmaktadır.

(****) Eğitim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Turizm İletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Bilgi İletim Daire Başkanlığı Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok) hizmet binasında bulunmaktadır.

(*****) Sağlık Yüksekokulu ile İdari ve Mali İleri Daire Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır.

(*****) Döner Sermaye İletme Müdürlüğü Merkezi Araştırma Laboratuvarı hizmet binasında bulunmaktadır.

a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları

BİRİMLER	İDARİ HİZMET ALANLARI																
	BÜRO		TOPLANTI SALONU		DEPO+ARLAV		TESİSAT+PANO		LOJMANLAR		KREİL		KADEME		SİRKÜLASYON ALANI	TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²		AD	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	35	1.035	1	55	10	590	2	235	12	1.665	1	456	1	1.510	762	62	6.308
Beden Eğitimi ve Spor YO	42	567	1	101	6	42	1	7	0	0	0	0	0	0	872	50	1.589
Veteriner Fakültesi	206	5.423	13	804	3	497	4	446	0	0	0	0	0	0	13.295	226	20.465
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)	191	3.712	3	150	14	325	15	300	0	0	0	0	0	0	8.550	223	13.037
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)	168	3.398	5	205	17	648	11	158	0	0	0	0	0	0	5.590	201	9.999
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	66	2.092	4	255	13	442	3	262	0	0	0	0	0	0	5.689	86	8.740
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	36	1.353	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.379	37	3.777
Teknik Bilimler MYO	26	718	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710	27	2.485
Bucak Hikmet Tolunay MYO	23	701	1	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.503	24	3.283
Bucak Emin Gülmez MYO	21	522	1	57	6	217	2	195	0	0	0	0	0	0	2.500	30	3.491
Göhlisar MYO	23	420	1	60	2	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803	26	2.342
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	18	563	1	50	2	85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509	21	2.207
Ağlasun MYO	20	440	1	59	4	168	0	0	0	0	0	0	0	0	1.326	25	1.993
Tefenni MYO	19	435	1	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	20	1.684
Çavdır MYO	18	339	1	29	5	164	4	32	0	0	0	0	0	0	1.105	28	1.669
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	9	166	1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869	10	1.072
Acil Çağrı Merkezi	14	199	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	523	15	731
GENEL TOPLAM	935	22.083	37	2.091	83	3.246	42	1.635	12	1.665	1	456	1	1.510	52.186	1.111	84.872

b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları

BİRİMLER	EĞİTİM ALANLARI									
	DERSLİK		LABORATUVAR		ATÖLYE UYGULAMA ALANI		KÜTÜPHANE		TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	20	659	0	0	2	186	0	0	22	845
Veteriner Fakültesi	8	950	99	4.958	132	3.950	1	264	240	10.122
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)	26	1.743	81	4.440	3	120	0	0	110	6.303
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)	37	2.655	9	848	1	143	0	0	47	3.646
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	39	3.845	8	480	3	335	1	170	51	4.830
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	32	1.177	9	657	0	0	1	91	42	1.925
Teknik Bilimler MYO	17	1.230	8	565	7	1.452	1	110	33	3.357
Bucak Hikmet Tolunay MYO	19	1.290	4	250	1	286	1	106	25	1.932
Bucak Emin Gülmez MYO	18	1.318	5	507	9	1.785	1	134	33	3.744
Göhlisar MYO	20	1.055	7	420	2	120	1	60	30	1.655
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	12	720	3	210	0	0	1	50	16	980
Ağlasun MYO	14	700	4	232	1	176	1	50	20	1.158
Tefenni MYO	14	680	1	48	0	0	1	38	16	766
Çavdır MYO	12	683	2	130	0	0	1	56	15	869
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	0	0	16	744	25	465	0	0	41	1.209
Acil Çağrı Merkezi	3	140	0	0	7	597	0	0	10	737
GENEL TOPLAM	291	18.845	256	14.489	193	9.615	11	1.129	751	44.078

c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanlar

BİRİMLER	SOSYAL ALANLAR											
	KAFETERYA		YEMEKHANE		KONFERANS SALONU		SPOR ALANI (KAPALI)		SPOR ALANI (AÇIK)		TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	0	0	1	19.200	2	2.075	3	14.104	0	0	6	35.379
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	1	285	0	0	0	0	0	0	0	0	1	285
Veteriner Fakültesi	1	514	2	552	1	370	1	132	2	1.110	7	2.678
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)	1	125	0	0	2	240	0	0	0	0	3	365
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)	2	560	0	0	0	0	0	0	0	0	2	560
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	230	1	230	0	0	0	0	0	0	2	460
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	1	270	1	465	1	315	0	0	1	1.500	4	2.550
Teknik Bilimler MYO	1	1.100	1	730	1	155	0	0	3	4.000	6	5.985
Bucak Hikmet Tolunay MYO	1	600	1	85	0	0	1	100	1	400	4	1.185
Bucak Emin Gülmez MYO	1	213	0	0	1	285	0	0	2	900	4	1.398
Göhlisar MYO	1	240	1	300	1	180	1	68	2	4.374	6	5.162
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	1	28	0	0	1	175	1	60	0	0	3	263
Ağlasun MYO	1	292	1	419	2	354	1	59	2	1.132	7	2.256
Tefenni MYO	1	110	0	0	1	150	0	0	1	504	3	764
Çavdır MYO	1	56	1	56	1	65	1	65	0	0	4	242
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1	136	0	0	1	83	0	0	0	0	2	219
GENEL TOPLAM	16	4.759	10	22.037	15	4.447	9	14.588	14	13.920	64	59.751

3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tañđıları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiñin 23 adet aracėbulunmaktadır.

Tañđıñ Cinsi		Adet
Binek Otomobil		6
Station Wagon		1
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kılılık)		1
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için Íoför dahil 3 veya 6 kılılık) 4x2		1
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için Íoför dahil 3 veya 6 kılılık) (Arazi Hizmetleri için) 4x4		1
Panel		3
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kılılık)		3
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kılılık)		2
Kamyon		1
Traktör		3
ı Makinesi		1
TOPLAM		23

4. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları

Lojman Tipi	Lojman Sayı	Sayı		KapalıAlan (m ²)
		Dolu	Boş	
Konut	12	12	-	1.665
Toplam	12	12	-	1.665

5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

a) Yazılım ve Bilgisayarlar

Cinsi	Adet
All-in One Bilgisayar	252
Masa Üstü Bilgisayar	2476
Taahhütlü Bilgisayar	528

b) Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Kitap	Periyodik Yayın	Elektronik Yayın	Diğerleri	Toplam
Tıp	599	1	1.330 (e-dergi)	2.251 (e-kitap)	4.181
Fen	5.199	22	3.641 (e-dergi)	13.025 (e-kitap)	21.887
Sosyal	33.916	33	11.143 (e-dergi)	78.435 (e-kitap)	123.527
Diğerleri	-	-	0	0	-
TOPLAM	39.714	56	16.144	94.011	149.925

6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi TaĖ ĖĖĖlerĖ

253 Tesis, Makine ve Cihazlar HesabĖ(2013 YĖsonu ktibariyle)			
SIRA NO	TAĖLINIR KODU	TAĖLINIR ADI	ADET
1	253.02.01	TarĖn ve OrmanĖĖĖ Makineleri ve Aletleri	62
2	253.02.02	ĖĖĖaat Makineleri ve Aletleri	68
3	253.02.03	AtĖlye Makineleri ve Aletleri	238
4	253.02.04	ĖĖ Makineleri ve Aletleri	11
5	253.02.05	GĖĖ ElektronikĖ ve BasĖnĖĖĖ Makineler ile Aletleri	215
6	253.02.08	Etiketleme ve NumaralandĖrma Makineleri	3
7	253.02.09	AyĖrma, SĖnĖflandĖrma Makineleri	1
8	253.02.10	MatbaacĖĖĖta KullanĖĖan Makine ve Aletler	41
9	253.03.01	YĖkama, Temizleme ve ĖtĖleme Cihaz ve AraĖlarĖ	79
10	253.03.02	Beslenme/GĖĖa ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	552
11	253.03.04	ĖlĖim, TartĖ Ėizim CihazlarĖve Aletleri	254
12	253.03.05	TĖbbi ve Biyolojik AmaĖĖĖKullanĖĖan Cihazlar ve Aletler	226
13	253.03.06	AraĖtĖrma ve Ėretim AmaĖĖĖCihazlarĖve Aletleri	1.540
14	253.03.07	MĖzik Aletleri ve AksesuarlarĖ	138
15	253.03.08	Spor AmaĖĖĖKullanĖĖan Cihaz ve Aletler	20
T O P L A M			3.448

254 TaĖĖlar HesabĖ(2013 YĖsonu ktibariyle)			
SIRA NO	TAĖLINIR KODU	TAĖLINIR ADI	ADET
1	254.01.01	Otomobiller	8
2	254.01.02	Yolcu TaĖĖna AraĖlarĖ	7
3	254.01.03	YĖk TaĖĖna AraĖlarĖ	3
4	254.01.04	Arazi TaĖĖlarĖ	1
5	254.01.06	Mopet ve Motosikletler	2
6	254.01.07	Motorsuz Kara AraĖlarĖ	7
T O P L A M			28

255 Demirbařlar Hesabı (2013 Yılı sonu itibarıyla)			
SIRA NO	TALINIR KODU	TALINIR ADI	ADET
1	255.01.01	Döeme Demirbařları	209
2	255.01.02	Temsil ve Tören Demirbařları	729
3	255.01.03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	2
4	255.01.04	Seyahat, Muhafaza ve Talına Amaçlı Demirbař Nit. Talınlar	32
5	255.01.05	Hastanede Kullanılan Demirbař Niteliğindeki Talınlar	150
6	255.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	4.246
7	255.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	857
8	255.02.03	Tekser ve Çokaltma Makineleri	75
9	255.02.04	Haberleşme Cihazları	2.492
10	255.02.05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.213
11	255.02.06	Aydınlatma Cihazları	5
12	255.02.99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	462
13	255.03.01	Büro Mobilyaları	16.971
14	255.03.02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	335
15	255.03.03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	2.902
16	255.03.05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	594
17	255.04.01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	1.049
18	255.07.01	Kütüphane Mobilyaları	300
19	255.07.02	Basılı Yayınlar	638
20	255.07.03	Görsel ve İltisak Kaynaklar	3
21	255.08.01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	3.072
22	255.08.02	Öğrenmeyi Kolaylaştıran Ekipmanlar	176
23	255.08.04	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbařları	149
24	255.09.01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbařlar	15
25	255.09.02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbařlar	348
26	255.09.03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbařlar	1
27	255.10.01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	2
28	255.10.02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	341
29	255.10.03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	623
30	255.11.02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	10
31	255.99.02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	25
32	255.99.03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Demirbařlar	1
T O P L A M			38.027

F- 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

a- Hedeflenen

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2013 yıl Ocak-Aralık döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2013 Yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde;

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi 3. Bölge 2. Kışlada Altyapı Yapımının 19.04.2013 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl Haziran ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ Spor Kompleksi A ve B Blokların Yapımının 05.01.2011 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ Merkez Kampüsü Spor Sahasına Zemin Kaplaması Yapımının 20.05.2013 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl Temmuz ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ Yol 1 2+450-5+850 Km Arasında ve Yol 2 0+850-1+850 Km Arasında Yol Ve Kavşak Yapımının 05.07.2013 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl sonunda tamamlanması hedeflenmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kademe Binası Yapımının 28.06.2013 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl Aralık ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Binası Yapımının 13.06.2011 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapımının 06.02.2012 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl sonuna kadar % 60'den fazla kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binaların Yapımının 16.08.2012 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl sonuna kadar % 71'den fazla kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ 3. Bölge Altyapı Yapımının 28.02.2011 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl Nisan ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Bina Cephelerine Wallwasher LED Aydınlatma Sistemleri Yapımının 29.08.2013 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 Yıl Kasım ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

İstiklal Yerleşkesinde bulunan Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Binalarının Deprem Tahkiki (Laboratuvar analiz hizmetleri, bina performans analizi, güçlendirme değerlendirilmesi işleri ile proje çizimleri ve raporlarının hazırlanması) 2013 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.

Bucak Zeliha Tolunay YO Halısa ve Soyunma Odası Yapımının 04.09.2013 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl Aralık ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaatı Yapımının 09.09.2013 tarihinde yer teslimi yapıldı, 2013 yıl sonuna kadar % 27'den fazla kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kapalı Durak Yapımının 2013 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.

b- Gerçekleí en

MAKÜ ıstiklal Yerleíkesi 3. Bölge 2. Kěşanda Altyapě Yapěm ıíinin 18.06.2013 tarihinde geçici kabulü yapıđarak teslim alėnmđtđ.

MAKÜ Spor Kompleksi A ve B BloklarđYapěm ıíi 2013 yđđsonu itibari ile fiziki olarak % 99 oranėnda tamamlanmđtđ.

MAKÜ Merkez Kampüsü Spor Sahasėna Zemin Kaplamasđ Yapđmasđ ışinin 08.07.2013 tarihinde geçici kabulü yapıđarak teslim alėnmđtđ.

MAKÜ Yol1 2+450-5+850 Km Arasđ ıle Yol2 0+850-1+850 Km Arasėnda Yol Ve Kavlık Yapěm ıíi 2013 yđđsonu itibari ile fiziki olarak % 95 oranėnda tamamlanmđtđ.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ıstiklal Yerleíkesi Kademe Binasđ Yapěm ıíi 2013 yđđsonu itibari ile fiziki olarak % 68 oranėnda tamamlanmđtđ.

MAKÜ ıstiklal Yerleíkesi SKS Menza Binasđ Yapěm ıíi 09.10.2013 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapıđmđtđ.

MAKÜ ıstiklal Yerleíkesi Rektörlük Binasđ Yapěm ıíi 2013 yđđsonu itibari ile fiziki olarak % 60 oranėnda tamamlanmđtđ.

MAKÜ ıstiklal Yerleíkesi Veteriner Fakóltesi Klinik Binalarđ Yapěm ıíi 2013 yđđsonu itibari ile fiziki olarak % 71 oranėnda tamamlanmđtđ.

MAKÜ 3. Bölge Altyapě Yapěm ıíi 13.04.2013 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapıđmđtđ.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ıstiklal Yerleíkesi Bina Cephelerine Wallwasher LED Aydınlatma Sistemleri Yapđmasđıíi 28.11.2013 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapıđmđtđ.

ıstiklal Yerleíkesinde bulunan Mühendislik Mimarlık Fakóltesi ve ılahiyat Fakóltesi Binalarėnın Deprem Tahkiki (Laboratuvar analiz hizmetleri, bina performans analizi, güçlendirme deđerlendirmesi ıləri ile proje çizimleri ve raporlarėnın hazırlanmasđ) 2013 yđđ içerisinde % 80 oranėnda tamamlanmđtđ.

Bucak Zeliha Tolunay YO Halđ saha ve Soyunma Odasđ Yapěm ıíi 02.12.2013 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapıđmđtđ.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ıstiklal Yerleíkesi Hayvan Saklıđđ Ve Hayvansal Üretim Araıtđma ve Uygulama Merkezi ınlaaatđ Yapěm ıíi 2013 yđđsonu itibari ile fiziki olarak % 27 oranėnda tamamlanmđtđ.

MAKÜ ıstiklal Yerleíkesi KapalđDurak Yapěm ıíi 2013 yđđsonu itibari ile fiziki olarak % 95 oranėnda tamamlanmđtđ.

.

G- 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 29.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görülmesiyle yatırımların özleştirilme ödeneğinden 3.900.000 TL ek ödenek sağlanmıştır. Net finansman karlığı 3.281.150 TL, gelir fazlası karlığı olarak 150.000 TL ödenek eklenmesi yapılmıştır. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2012 yılından devreden 1.668.374 TL ödenek eklenmiştir. Yılı sonu yatırım ödeneği toplamı 37.999.524 TL olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2013 yılı sonu yatırım harcamaları 31.192.440 TL olarak gerçekleştirilmiştir, 6.461.800 TL ödenek iptal edilmiştir ve harcama oranı % 82.09 olarak gerçekleştirilmiştir. Bütçe Kanunu 607.000 TL ile bedeli merkezi yönetim bütçesinden (öz gelir) karlı olmak üzere tahsis edilen 1 adet T11-a otobüs yerine Maliye Bakanlığı'nın uygun görülmesiyle T11-b otobüs ve 1 adet T07 pick-up 2013 yılı içerisinde edinilmiştir.

b- Yatırım Uygulamalarında Karlı Olmayan Temel Sorunlar

- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
- Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması
- Bütçe imkanları dahilinde akademik yayınlar için yeterli telif veya destek verilememesi,
- Bütçe olanakları dahilinde araştırma projesi desteklerinin yetersiz kalması
- Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması

3-2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLERİN YAPIMI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033760
PROJE ADI	DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLERİN YAPIMI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNFAAAT + DONANIM
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008 - 2015
PROJE TUTARI	96.500.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2013 Yılı Başılangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırımların Toplam Ödenek Tutarı	Yatırım Harcama Tutarı	Yatırımların Toplam Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgürlük				
2013'DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZKİBİRLİKLER	96.500.000	75.463.822	19.090.000	0	0	0	0	0	19.090.000	13.324.823	5.765.177	69.80

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2013 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2013 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKSEL GERÇ.
Makû Sks Menza Binası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapımı	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	2.228.169,07	Sosyal Tesis Binası ve Çevre Düzenlemesi	% 100
Rektörlük Binası inaatı Yapımı	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	5.478.783,64	Rektörlük Binası ve Çevre Düzenlemesi	% 60
Makû Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapımı	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	4.192.904,15	Klinik Binaları Yapımı	% 72
Makû İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi inaatı Yapımı	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	1.424.965,79	Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi inaatı Yapımı	% 21

İŞİN ADI	MAKÜ SKS MENZA BİNASI YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ- SKS MENZA BİNASI YAPIMI - A, B, C, D BLOKLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	15.771.364,89 TL
HALE BEDELİ	11.992.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	METRO MÜHENDİSLİK GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. İTİ
HALE TARİHİ	27.04.2011
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	07.06.2011
YER VE TESLİM TARİHİ	13.06.2011
İŞİN SÜRESİ	1000 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	09.03.2014
2013 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	16.246.176,30 (KDV DAHİL)
2013 YILI HARCAMA	2.228.169,07 TL
2013 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ REKTÖRLÜK BİNASI YAPIM İŞİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ A, B ve C BLOK İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAĞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	16.188.361,93 TL
İHALE BEDELİ	12.500.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	REMZİTEKDAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. İTİ
İHALE TARİHİ	28.11.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	06.02.2012
YER VE TESLİM TARİHİ	13.02.2012
İŞİN SÜRESİ	945 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	14.09.2014
2013 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	9.434.811,56 (KDV DAHİL)
2013 YILI HARCAMA	5.478.783,64 TL
2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 60



İŞİN ADI	MAKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİNALARI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ KLİNİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN, KAT 1, KAT 2)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	12.749.072,75 TL
HALE BEDELİ	9.880.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	METRO MÜH. GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. İTİ
HALE TARİHİ	28.06.2012
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	15.08.2012
YER VE TESLİM TARİHİ	16.08.2012
İŞİN SÜRESİ	780 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	05.10.2014
2013 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	8.380.757,93 (KDV DAHİL)
2013 YILI HARCAMA	4.192.904,15 TL
2013 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 72



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ HAYVAN SAĞLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ ÇİFTLİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	5.896.785,71 TL
HALE BEDELİ	5.841.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	YEİLİLOVA TEKSTİL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED LİRKETİ
HALE TARİHİ	26.08.2013
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	06.09.2013
YER VE TESLİM TARİHİ	09.09.2013
İŞİN SÜRESİ	450 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	03.12.2014
2013 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	1.424.965,79 (KDV DAHİL)
2013 YILI HARCAMA	1.424.965,79 TL
2013 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 21



2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

SEKTÖRÜ	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE NO	2010H050180
PROJE ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNİLAAT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2010 - 2015
PROJE TUTARI	18.500.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2013 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırsu Toplam Ödenek Tutarı	Yatırsu Harcama Tutarı	Yatırsu Karşılı Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgeliir				
2013'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	18.500.000	8.413.780	3.500.000	0	0	1.500.000	0	0	5.000.000	4.391.192	608.808	87.82

İŞİN ADI	MAKÜ SPOR KOMPLEKSİ A VE B BLOKLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ
DARESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAŞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	13.308.459,46 TL
İHALE BEDELİ	9.400.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	VERA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	25.08.2010
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	05.01.2011
YER VE TESLİM TARİHİ	10.01.2011
İŞİN SÜRESİ	750 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	05.08.2013
2013 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	12.804.971,73 TL (KDV DAHİL)
2013 YILI HARCAMA	4.391.191,75 TL
2013 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 100





3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2013H030330
PROJE ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	ETÜD-PROJE VE MÜL.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2013-2013
PROJE TUTARI	100.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2013 Yılı Başılangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılı sonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılı sonu Harcama Tutarı	Yılı sonu iptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2013 BİTEN 2013H030330 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	62.653	37.347	62.65

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİLE 2013 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2013 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin (Ocak-Eylül-Mart 1. Dönemi) Satış Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.080,00	Müşavirlik/Danışmanlık Hizmeti	% 100
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin (Nisan-Mayıs-Haziran 2. Dönemi) Satış Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12.500,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi için Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin (Temmuz-Ağustos-Eylül 3. Dönemi) Satış Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.080,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesine Gelen Doğal Gaz Hattından Orman Arazisinden Geçen Kısım için Orman İzni Alınması ve Dosyasının Hazırlanması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.210,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemiz Baklı Birimlerinden; Eğitim Fakültesi Mehmetçik Blokunun Deprem Tahkikinin Yapılarak Proje Çizimlerinin ve Raporlarının Hazırlanması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.425,00	Müşavirlik/Danışmanlık Hizmeti	% 100
Burdur İli, Merkez İlçesi, Gökpınar Köyü, Tepecik Mevkiinde Bulunan, Üniversitemize Ait Aritet Ocağı için Ölçetme Faaliyet Bilgi Formu, Kmalat Haritası Ve Satış Bilgi Formu'nun Hazırlanarak İl Özel İdaresine Sunulması ve Takibinin Yapılması ile İlgili Müşavirlik Hizmetinin Satış Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	8.260,00	Proje Hazırlanması	% 100
Aritet Ocağı Ek Kzin Dosyası ve Rehabilitasyon Proje Dosyası Hazırlanması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.000,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde YapılmıPlanlanan Veteriner Fakültesi Klinik Binalarının Havalandırma Kanallarının Proje Çizimlerinin Yapılması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.097,60	Müşavirlik/Danışmanlık Hizmeti	% 100

4-KAMPÜS ALTYAPISI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033750
PROJE ADI	KAMPÜS ALTYAPISI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	KNL., ELK., SU., ÇEV. D., DOĞAL GAZ, YOL, ISI MRK., ART., TRF, TLF.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008-2015
PROJE TUTARI	17.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2013 Yılı Başılangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırsun Toplam Ödenek Tutarı	Yatırsun Harcama Tutarı	Yatırsun iptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgeli				
2013'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPISI	17.000.000	12.590.995	1.000.000	0	740.000	2.400.000	2.925.000	0	7.065.000	7.060.192	4.808	99.93

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2013 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2013 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKSEL GERÇ.
Makû 3. Bölge Altyapı İşleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	803.098,81	3. Bölge Yol Yapı İ	% 100
Makû 3. Bölge 2. Kısım Altyapı İşleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	158.966,06	3. Bölge 2. Kısım Altyapı Yapı İ	% 100
Makû İstiklal Yerleı kesi khatı Duvarı ve Ferforje Yapı İ	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	479.988,32	khatı Duvarı ve Ferforje Yapı İ	% 100
Makû Yol1 2+450-5+850 Km Arası ile Yol2 0+850-1+850 Km Arasında Yol ve Kavı ak Yapı İ	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	5.618.138,43	Yol Yapı İ	% 100

İŞİN ADI	MAKÜ 3. BÖLGE ALTYAPISI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ (ARAZ TESVİYE KAZI) - 380.000 M ³
DARESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DARE BAĞKANLIĞI
YAKLAĞIK MALİYETİ	3.035.863,98 TL
HALE BEDELİ	2.350.017,03 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KÜPEDAŞ MİM. MÜH. İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD. İTİ
HALE TARİHİ	17.10.2011
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	28.12.2011
YER TESLİM TARİHİ	03.01.2012
İŞİN SÜRESİ	440 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	17.03.2013
2013 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	3.059.849,11 TL (KDV DAHİL)
2013 YILI HARCAMA	803.098,81 TL
2013 YILI SONU TOPLAM FİZİK GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİKESİ3. BÖLGE 2. KISIMDA ALTYAPI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ(ARAZİTESVİYE KAZI VE BORU HATTI)
DİREKSİYON	YAPI İŞLERİVE TEKNİK DİRE BAİKANLIĞI
YAKLAİK MALİYETİ	174.100,49 TL
HALE BEDELİ	134.717,00 TL
YÜKLENİCİFİRMA	MEHMET EMİN DİKİCİ
HALE TARİHİ	26.03.2013
HALE USULÜ	AÇIK HALE USULÜ
SÖZLEİME TARİHİ	17.04.2013
YER TESLİM TARİHİ	19.04.2013
İŞİN SÜRESİ	60 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	18.06.2013
2013 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	158.966,06 TL (KDV DAHİL)
2013 YILI HARCAMA	158.966,06 TL
2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİGERÇEKLEİME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEİ KESİİ HATA DUVARI VE FERFORJE YAPIM İİİ
İİİN NİTELİİİ	YAPIM İİİ (HATA DUVARI VE FERFORJE)
DAİRESİ	YAPI İİİLERİ VE TEKNİİ DAİRE BAİKANLIİİ
YAKLAİİK MALİYETİ	433.817,83 TL
İİALE BEDELİ	369.700,00 TL
YÜKLENİİİ FİRMA	DURALİ KESİİ/VAHA MİM. MÜH. İİİ. VE TURZ. Tİİ. LTD. İTİ
İİALE TARİİİ	06.12.2012
İİALE USULÜ	AİIK İİALE USULÜ
SÖZLEİME TARİİİ	11.01.2013
YER TESLİM TARİİİ	14.01.2013
İİİN SÜRESİ	180 GÜN
İİİN BİTİM TARİİİ	20.06.2013
2013 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	479.988,32 TL (KDV DAHİL)
2013 YILI HARCAMA	479.988,32 TL
2013 YILI SONU TOPLAM FİZİİİ GERİEİLEME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ YOL1 2+450-5+850 KM ARASI İLE YOL2 0+850-1+850 KM ARASINDA YOL VE KAVİAK YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİKİ	YAPIM İŞİ(YOL VE KAVİAK)
DİİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DİİRE BİLİKANLIĞI
YAKLAİK MALİYETİ	5.924.201,32 TL
İHALE BEDELİ	4.545.827,74 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	YEİLİOVA TEKSTİL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK VE İNİAAT SANAYİ VE TİC. LTD. İTİ
İHALE TARİHİ	05.06.2013
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEİME TARİHİ	04.07.2013
YER TESLİM TARİHİ	05.07.2013
İŞİN SÜRESİ	110 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	29.12.2013
2013 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	5.618.138,43 TL (KDV DAHİL)
2013 YILI HARCAMA	5.618.138,43 TL
2013 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEİME	% 100



5- MUHTELİF İLLER

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2013H030340
PROJE ADI	MUHTELİF İLLER
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	B. ON-TAD. MAK. TEÇ. BİL. DON. YAZ. ALT. BAK.ON., İD. YEN. KÜT. YAY. AL., TALİT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2013-2013
PROJE TUTARI	4.808.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2013 Yılı Başılangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme				Harcama	Kalan	Harcama Oranı
				Düzeltilen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgeliir	Toplam Ödenek			
2013'DE BİTEN 2013H030340 MUHTELİF İLLER	4.808.000	0	4.808.000	943.000	203.000	0	340.000	150.000	4.558.000	4.512.685	45.315	%99.01

İLGİLİ PROJE ÖDENEKLERİ 2013 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2013 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Zirai Gereç Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	15.340,00	Üniversitemiz İstiklal Yerli kesinde Bulunan Yeil Alanları Bakında Kullanmak Üzere Çim Biçme Traktörü ve İrtirmeli Çim Biçme Makineleri Alın
Zirai Gereç Alınları	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	9.000,01	Veteriner Fakültesi Tarafından Bakılan Keçilerin Beslenmesinde ve Herde Yapılması Planlanan Hayvan Yetil tiriciliği İnde İhtiyaç Duyulacak Hayvan Yemini Saklamak Amacıyla İstiklal Yerli kesinde Mevcut Tarım Arazilerine Hububat Ekiminde Kullanmak Üzere Tarım Makinelerinin Alınması
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	57.584,00	Makü Merkez Kampüsü Spor Sahasına Zemin Kaplaması Yapılması İ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	604.280,11	Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerli kesi Kademe Binası Yapılması İ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	197.060,00	Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerli kesi Bina Cephelerine Wallwasher Led Aydınlatma Sistemleri Yapılması İ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	318.128,00	Bucak Zeliha Tolunay YO HalıSaha Ve Soyunma Odası Yapılması İ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İleri ve Teknik Daire Baı kanlı	169.928,19	Makü İstiklal Yerli kesi KapalıDurak Yapılması İ
Büro Mefruat Alınları	İdari ve Mali İler Daire Baı kanlı	64.245,69	150 Adet Çalıl ma Koltuğu Alın
Büro Mefruat Alınları	İdari ve Mali İler Daire Baı kanlı	53.046,90	150 Adet Askılı Alın 300 Adet Misafir Koltuğu Alın

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2013 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro Mefrûlâtı Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	29.087,00	40 Adet Dolap Alın 20 Adet Masa Alın 35 Adet Çizim Masası Alın 20 Adet Sehpa Alın 10 Adet Kûrsü Alın
Büro Mefrûlâtı Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	23.836,00	40 Adet Dolap Alın 20 Adet Soyunma Dolabı Alın 20 Adet Masa Alın 20 Adet Sehpa Alın
Büro Mefrûlâtı Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.609,38	30 Adet Kartoteks Dolap Alın
Büro Mefrûlâtı Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	130.997,70	240 Adet Dolap Alın 20 Adet Soyunma Dolabı Alın 104 Adet Öğrenci Dolabı Alın 82 Adet Masa Alın 95 Adet Sehpa Alın 10 Adet İlan Panosu Alın
Okul Mefrûlâtı Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	39.424,98	10 Adet Yazı Tahtası Alın 50 Adet Hareketli Yazı Tahtası Alın
Büro Makinaları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	63.867,31	77 Adet Projeksiyon Cihazı Alın
Büro Makinaları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	77.880,00	15 Adet Fotokopi Makinesi Alın
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	158.120,00	80 Adet Dizüstü Bilgisayar Alın
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	31.624,00	16 Adet Dizüstü Bilgisayar Alın
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	514.298,28	72 Adet Masaüstü Bilgisayar Alın 4 Adet Dizüstü Bilgisayar Alın 210 Adet Tümlerlik (All-in-One) Masaüstü Bilgisayar Alın
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	16.701,72	6 Adet Masaüstü Tasarım Bilgisayarı Alın

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2013 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	90.860,00	4 Adet Sunucu Alın
Bilgisayar Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	98.062,72	14 Adet Masaüstü Bilgisayar Alın 42 Adet Tümlelik(All-in One) Bilgisayar Alın
Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Cihazları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	55.330,20	19 Kalem Laboratuvar Cihazı(Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvarı) Alın
Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Cihazları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	89.762,60	21 Adet Mikroskop Alın 1 Adet Suakstivite Cihazı Alın 1 Adet Sanrifuj Alın 1 Adet Vortex Alın
Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Cihazları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	29.134,20	5 Kalem Laboratuvar Cihazı(Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvarı) Alın
Kara Taahhüt Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	392.088,27	1 Adet Otobüs Alın 1 Adet Kamyonet Alın
Bilgisayar Yazılımları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	120.000,00	1 Adet Doküman Yönetim Sistemi Yazılım Alın
Bilgisayar Yazılımları Alınları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	708,00	1 Adet Mevzuat ve İcra Programı Alın
Büro ve İşyeri Mafiyat Alınları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	9.853,00	50 Adet Raf Alın
Basılı Yayın Alınları ve Yapıları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	86.368,21	9 Adet Basılı Yayın Alın
Elektronik Ortamda Yayın Alınları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	295.528,96	14 Adet Veri Tabanı Alın

KİMLİK ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2013 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Bilgisayar Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	13.782,40	2 Adet i7 4GB/500 WIN7P Bilgisayar + Monitör Alın 2 Adet i5 8GB/500 WIN/W7/W8 Bilgisayar+ Monitör Alın 2 Adet C17 8GB/ 8G/750/W8 Laptop
İçerisi Makine Teçhizat Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	49.706,91	50 Adet Ağırlık Yük Taşıma Rafi Alın
İçerisi Makine Teçhizat Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	3.068,00	1 Adet 20x20 Parmak Patates Diski 1 Adet 10x10 Parmak Patates Diski
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	29.192,82	1 Adet Elektrikli Tam Otomatik Çamaşır Yıkama Sıkma Makinesi Alın 1 Adet Elektrikli Çamaşır Kurutma Makinesi Alın 1 Adet Elektrikli Kurutma Bantlı Silindir Ütü Alın
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	230,10	1 Adet Tartı Aleti Alın
Diğer Makine Teçhizat Alınları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.591,82	1 Adet Fax Makinesi Alın
Bilgisayar Yazılımları Alınları	Bilgi İletişim Daire Başkanlığı	390.000,00	Yeni Nesil Ağ ve İnternet Güvenlik Duvarı Alın
Bilgisayar Yazılımları Alınları	Bilgi İletişim Daire Başkanlığı	14.136,40	36 Ay Süreli 1000 Kullanıcı Avira Antivirüs Yazılım Programı Alın
Bilgisayar Yazılımları Alınları	Bilgi İletişim Daire Başkanlığı	108.000,00	Proliz Öğrenci İleri Otomasyon Yazılım Alın
Lisans Alınları	Bilgi İletişim Daire Başkanlığı	50.220,80	Microsoft Open Value Eğitim Çözümleyici Üyelik Lisans Yazılım Alın

6- MERKEZKARALTIRMA LABORATUVARI

SEKTÖRÜ	TEKNOLOJİK ARAĖTIRMA
PROJE NO	2010K121180
PROJE ADI	MERKEZKARALTIRMA LABORATUVARI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İLERKARALT. MAK. TEÇH. İNİ. (2400 m ²)
PROJE BAĖLAMA-BİTİĖİ YILI	2010 İ 2013
PROJE TUTARI	6.818.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2013 YıĖı BaĖlangıç Ödenekleri	Kurum İçi Aktarma		Ödenek Ekleme			YıĖsonu Toplam Ödenek Tutarı	YıĖsonu Harcama Tutarı	YıĖsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özelir				
2013'DEN SONRAYA KALAN 2010K121180 MERKEZİ ARAĖTIRMA LABORATUVARI	6.818.000	3.916.093	2.168.374	0	0	0	0	0	2.168.374	1.823.090	0	84.08

7 KAMULAŁTIRMA

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	
PROJE ADI	KAMULAŁTIRMA GİDERLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	
PROJE BAŐLAMA-BİTİŐİ YILI	2013 - 2013
PROJE TUTARI	

PROJE NO	PROJE TUTARI	2013 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2013 Yılı Baőlangıç Ödenekleri	Kurum İçi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yatırsun Toplam Ödenek Tutarı	Yatırsun Harcama Tutarı	Yatırsun İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgeli				
KAMULAŁTIRMA	-	0	2.000	0	0	0	16.150	0	18.150	17.805	345	98.10

İLGİLİ PROJE ÖDENEKİLE 2013 YILINDA YAPILAN İŐLER

İŐİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2013 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŐ VE MİKTARI
Yeni Kampüs Sahası İle Kamulał Tutarı	Yapı İleri	17.805,39	MAKÜ Yeni Kampüs alanında mülkiyeti özel İili iliklere ait taı İmazların kamulał tırma İİ lemleri yapılmaktadır.

4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayılarına dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değil iliklik yapılarak gereksiz itirazlar zorla kaldırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı

52013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2013 Yılı Fiyatlarıyla (Bin TL)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2013 YILI PROGRAM ÖDENEK			2013 YILI REVİZE ÖDENEK			2013 YILI BAĖINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEĖTİRME		
				DİĖ		Toplam	DİĖ		Toplam	DİĖ		Toplam	DİĖ		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Hab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	5	-	136.908	-	96.469	96.469	-	28.498	28.498	-	35.813	35.813	-	29.352	29.352
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.Kamu Hizm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal	1	-	6.818	-	3.916	3.916	-	2.168	2.168	-	2.168	2.168	-	1.823	1.823
TOPLAM	6	-	143.726	-	100.385	100.385	-	30.666	30.666	-	37.981	37.981	-	31.175	31.175

6- 2013 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Kuruluş Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ																	
Sektör Adı EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı(4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı(6)	Yeri (7)	Proje Tut. Düş (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Düş Kredi (11)	Ödenek Düş Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Düş Kredi (16)	Harcama Düş Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
78435	476	2013H030330	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2015	Burdur	0	100	0	0	100	100	+	0	0	0	63
83954	476	2008H033750	Kampus Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2015	Burdur	0	17.000	12.591	0	7.065	7.065	+	6.065	0	0	7.060
83957	476	2008H033760	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Burdur	0	96.500	75.464	0	19.090	19.090	+	0	0	0	13.325
83960	476	2010H030340	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2013	Burdur	0	4.808	0	0	4.100	4.100	-	400	0	0	4.058
89921	476		Muhtelif İşler	ÖZ GELİR	2013	Burdur	0	0	0	0	458	458	+	150	0	0	455
70059	476	2010H050180	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2015	Burdur	0	18.500	8.414	0	5.000	5.000	+	1.500	0	0	4.391
TOPLAM							0	136.908	96.469	0	35.813	35.813		7.315	0	0	29.352

Sektör Adı DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı(4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Düş (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Düş Kredi (11)	Ödenek Düş Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Düş Kredi (16)	Harcama Düş Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
90104	476	2010K121180	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2013	Burdur	0	6.818	3.916	0	2.168	2.168	0	0	0	0	1.823
TOPLAM							0	6.818	3.916	0	2.168	2.168	0	0	0	0	1.823

www.mehmetakif.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bahçelievler Mah. 15100 BURDUR
Telefon : 0 248 213 10 00
Faks : 0 248 212 27 18