



MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2012^{Yılı} Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

www.mehmetakif.edu.tr

Burdur 2013

1- YÖNETİCİ ÖZETİ.....	1
2- GENEL DEĞERLENDİRME.....	2
A-VİZYON.....	2
B-MİSYON.....	2
C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER.....	3
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	4
E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	5
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı.....	5
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hizmet Alanlarının Birimlere Dağılımı.....	6
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları.....	7
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları.....	7
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.....	8
a) Yazılım ve Bilgisayarlar.....	8
b) Kütüphane Kaynakları.....	8
c) Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	9
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşınıruları.....	10
F- 2012 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	12
a-Hedeflenen.....	12
b-Gerçekleşen.....	13
G-2012 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	14
a-Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	14
b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	14
3- 2012 YILI PROJE YGULAMALARI.....	15
1-Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapımı	15
2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	25
3-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	28
4- Kampus Altyapısı	32
5-Muhtelif İşler	35
6- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	40
7- Kamulaştırma.....	41
4- ÖNERİLER.....	42
5- 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	43
6- 2012 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU.....	44

1-YÖNETİCİ ÖZETİ



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşüncüyü üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 22.500.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.000.000 TL ek ödenek sağlanmış ayrıca Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından 7.419.653 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2011 yılından devreden 2.040.251 TL eklenmiş ve yılsonu ödeneği toplamı 34.959.904 TL olmuştur. Üniversitemizin 2012 yılı sonu yatırım harcamaları 32.713.938 TL, harcama oranı ise %99.25 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatlarımız sürmektedir. 13 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi'nin 1750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile SKS Menza ve Rektörlük binalarının yapımı sürmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Rektör

2-GENEL DEĞERLENDİRME

A-VİZYON

Üniversitemiz; Eğitim-öğretim faaliyetleriyle, çağın gereklerine uygun, mesleki ve sosyal becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi, nitelikli araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi, gerçekleştirdiği projelerle yörenin, bölgenin ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

B-MİSYON

Eğitim-öğretime devam ettiği ve araştırmalar yürüttüğü her alanda elde ettiği sonuçlar, ürettiği bilgi ve sunduğu imkânlar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen bir üniversite olmaktır.

C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

AMAÇ. 1 (A.1): EĞİTİM-ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK	
Hedef. 1 (A.1- H.1):	Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Hedef. 2 (A.1- H.2):	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
Hedef. 3 (A.1- H.3):	Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel hizmet memnuniyeti arttırılacaktır.
Hedef. 4 (A.1- H.4):	Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır

AMAÇ. 2 (A.2) ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİKLERİNİ ARTTIRMAK	
Hedef. 1 (A.2- H.1):	Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Hedef. 2 (A.2- H.2):	Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır.

AMAÇ.3: (A3) TOPLUMLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK	
Hedef. 1 (A.3- H.1):	Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir.

D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2012 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ												
PROJE NO	PROJE TUTARI	2012 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2012 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2012' DE BİTEN 2012H032460 MUHTELİF İŞLER	5.743.000	0	3.000.000	0	0	0	3.038.653	300.000	6.338.653	5.762.263	576.390	90.91
2012'DE BİTEN 2012H032450 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	100.000	0	100.000	0	0	0	57.700	0	157.700	157.650	50	99.97
2012'DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	92.550.000	58.202.085	12.398.000	0	0	3.000.000	1.863.800	0	17.261.800	17.261.737	63	99.99
2012'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI	17.388.000	10.334.245	2.000.000	0	0	0	257.000	0	2.257.000	2.256.750	250	99.99
2012'DEN SONRAYA KALAN 2010K121180 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	6.000.000	2.044.216	(*)3.540.251	0	0	0	0	0	3.540.251	1.871.877	0	52.87
2012'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	11.100.000	3.075.634	3.500.000	0	0	0	1.838.500	0	5.338.500	5.338.146	354	99.99
KAMULAŞTIRMA	0	0	2.000	0	0	0	64.000	0	66.000	65.515	485	99.27
GENEL TOPLAM	132.881.000	73.656.180	24.540.251	0	0	3.000.000	7.119.653	300.000	34.959.904	32.713.938	577.592	99.25

(*) 2010K121180 Numaralı Projenin 2012 Yılı Başlangıç Ödeneğine 2011 Yılından devreden 2.040.251 TL eklenmiştir. Yılsonunda kalan 1.668.374 TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir.

E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	Toplam
EĞİTİM FAKÜLTESİ	0	29.401,00	0	29.401,00
BURDUR MYO	15.897,66	9.812,00	112,00	25.821,66
GÖLHİSAR MYO	0	49.296,00	0	49.296,00
BUCAK HİKMET TOLUNAY MYO	67.048,82	12.226,00	0	79.274,82
AĞLASUN MYO	0	0	1.252,00	1.252,00
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UTİYO	11.002,00	0	26.998,00	38.000,00
TEFENNİ MYO	0	14.420,00	14.420,00	28.840,00
İSTİKLAL KAMPÜS ALANI	13.000.000,00	0	0	13.000.000,00
GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MYO	0	8.450,00	0	8.450,00
ÇAVDIR MYO	0	18.900,00	0	18.900,00
TOPLAM	13.093.948,48	144.505,00	42.782,00	13.279.235,48

2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hizmet Alanlarının Birimlere Dağılımı

BİRİMLER	İDARİ BİRİMLER				EĞİTİM ALANLARI								SOSYAL ALANLAR								DEPO ALANLARI								KAPALI ALAN TOPLAM
	BÜRO		TOPLANTI SALONU		DERSLİK		LABORATUVAR		ATÖLYE-UYGULAMA ALANI		KÜTÜPHANE		KAFETERYA		YEMEKHANE		KONFERANS SALONU		SPOR ALANI (KAPALI)		SPOR ALANI (AÇIK)		DEPO+ARŞİV		TESİSAT+PANO		SİRKÜLASYON ALANI		
	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	M²	M²	
Rektörlük ve İdari Birimler	35	1035	1	55													1	195	2	1804			9	290	2	235	723	4337	
Eğitim Fakültesi	54	1838			23	1332	7	526			1	380					1	1880					5	64	2	213	1170	7403	
Resim Bölümü	14	199			3	140			7	597													1	9			515	1460	
Müzik Bölümü	42	567	1	101	20	659			2	186			1	285									6	42	1	7	908	2755	
Veteriner Fakültesi	206	5423	13	804	8	950	99	4958	131	3800	1	264	1	514	2	552	1	370	1	132	2	1110	2	197	4	446	13295	31705	
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)	191	3712	3	150	26	1743	81	4440	3	120			1	125			2	240					14	325	15	300	8550	19705	
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)	168	3398	5	205	37	2655	9	848	1	143			2	560									16	348	11	158	5590	13905	
Sağlık Yüksekokulu	66	2092	4	255	39	3845	8	480	3	335	1	170	1	230	1	230							13	442	3	262	5689	14030	
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	24	980	1	45	28	785	7	465			1	91	1	270	1	465	1	315			1	1500					2019	5435	
Meslek Yüksekokulu	26	718	1	57	17	1230	8	565	7	1452	1	110	1	1100	1	730	1	155			3	4000					1710	7827	
Bucak Hikmet Tolunay MYO	23	701	1	79	19	1290	4	250	1	286	1	106	1	600	1	85			1	100	1	400					2503	6000	
Bucak Emin Gülmez MYO	21	522	1	57	18	1318	5	507	9	1785	1	134	1	213			1	285			2	900	6	217	2	195	2500	7733	
Göhlisar MYO	19	325	1	60	20	1055	7	420	1	60	1	60	1	120	1	200	1	180			2	4374					490	2970	
Göhlisar Sağlık Hizmetleri M YO	10	228			5	285	1	57																			570	1140	
Ağlasun MYO	12	240			11	455	4	180			1	90	1	300			1	350	1	400	1	400					570	2585	
Tefenni MYO	19	435	1	48	14	680	1	48			1	38	1	110			1	150			1	504					1201	2710	
Çavdır MYO	18	334	1	29	14	790	4	259					1	100									12	197	1	55	1102	2866	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	9	166	1	37			16	744	25	465			1	136			1	83									869	2500	
GENEL TOPLAM	957	22913	35	1982	302	19212	261	14747	190	9229	10	1443	15	4663	7	2262	12	4203	5	2436	13	13188	84	2131	41	1871	49974	137066	

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Edebiyat Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır.

3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 21 adet aracı bulunmaktadır.

Taşıtın Cinsi	Adet
Binek Otomobil	6
Station Wagon	1
Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	1
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	1
Panel	3
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	3
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	1
Kamyon	1
Traktör	3
İş Makinesi	1
TOPLAM	21

4. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları

Lojman Tipi	Lojman Sayısı	Sayısı		Kapalı Alan (m ²)
		Dolu	Boş	
Konut	12	12	-	1.279
Toplam	12	12	-	1.279

5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

a) Yazılım ve Bilgisayarlar

Cinsi	Adet
Yazılım	87
Masa Üstü Bilgisayar	2345
Taşınabilir Bilgisayar	417

b) Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Kitap	Periyodik Yayın	Elektronik Yayın	Diğerleri	Toplam
Tıp	523	0	284 (e-dergi)	73 (e-kitap)	880
Fen	4.754	61	2.121 (e-dergi)	25.298 (e-kitap)	32.234
Sosyal	33.009	121	7.018 (e-dergi)	59.915 (e-kitap)	100.063
Diğerleri	0	0	0	0	0
TOPLAM	38.286	182	9.423	85.286	133.177

c) Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	Adet
Projeksiyon	279
Slayt Makinesi	7
Tepegöz	14
Barkod Okuyucu	21
Baskı Makinesi	26
Fotokopi Makinesi	54
Faks	49
Fotoğraf Makinesi	51
Kameralar (Güvenlik)	59
Televizyonlar	58
Tarayıcılar	17
Müzik Setleri	1
Mikroskoplar	157

6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşınırı

SIRA NO	TAŞINIR KODU	TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTARI
1	253.02.01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	Adet	49
2	253.02.02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	Adet	49
3	253.02.03	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	198
4	253.02.04	İş Makineleri ve Aletleri	Adet	11
5	253.02.05	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	Adet	216
6	253.02.08	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	Adet	3
7	253.02.10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	Adet	98
8	253.03.01	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	Adet	64
9	253.03.02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	230
10	253.03.03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	Adet	2
11	253.03.04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	Adet	216
12	253.03.05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	Adet	127
13	253.03.06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	Adet	1.637
14	253.03.07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	Adet	141
15	253.03.07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	Takım	1
16	253.03.08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	Adet	14
17	255.01.01	Döşeme Demirbaşları	Adet	154
18	255.01.02	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	541
19	255.01.03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	Adet	10
20	255.01.04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	Adet	13
21	255.01.05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	Adet	66
22	255.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	3.705
23	255.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	739

SIRA NO	TAŞINIR KODU	TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTARI
24	255.02.03	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	Adet	63
25	255.02.04	Haberleşme Cihazları	Adet	2.557
26	255.02.05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	1.100
27	255.02.06	Aydınlatma Cihazları	Adet	1
28	255.02.99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	243
29	255.03.01	Büro Mobilyaları	Adet	14.814
30	255.03.02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	330
31	255.03.03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	Adet	2.856
32	255.03.05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	Adet	465
33	255.04.01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	Adet	118
34	255.06.8	Mühür ve Mühür Baskıları	Adet	2
35	255.07.01	Kütüphane Mobilyaları	Adet	325
36	255.07.02	Basılı Yayınlar	Adet	33.974
37	255.07.03	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	Adet	5
38	255.08.01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	Adet	3.321
39	255.08.02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	Adet	155
40	255.09.01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	19
41	255.09.02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	526
42	255.09.03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	1
43	255.10.01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	Adet	2
44	255.10.02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	359
45	255.10.03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	Adet	609
46	255.11.02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	Adet	20
47	255.12.01	Yemek, Servis ve Çatal*Bıçak Takımları	Adet	700
48	255.99.01	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	Adet	32
49	255.99.02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	Adet	15
50	255.99.03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Demirbaşlar	Adet	5

F- 2012 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

a- Hedeflenen

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde;

MAKÜ Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Üretimi ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı Birimi İnşaatı Tadilatı ve İklimlendirme Yapım İşi 24.02.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2012 yılı Mayıs ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ Spor Kompleksi A ve B Blokları Yapım İşi 05.01.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2012 yılı sonuna kadar % 90 seviyesine getirilmesi hedeflenmiştir.

MAKÜ Ağlasun MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 27.06.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2012 yılı Ağustos ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çatı Onarımı ve 750 Tonluk Su Deposu Yapım İşi 08.06.2012 tarihinde yer teslimi ve ihalesi yapılmış, 2012 yılı Ekim ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ Merkez Kampusu Spor Sahası Üzeri Kapatma İşi 04.06.2012 sözleşmesi yapılmış, 2012 yılı Ağustos ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Binası Yapım İşi 13.06.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2012 yılı sonuna kadar % 76'lık kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapım İşi 06.02.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2012 yılı sonuna kadar % 38'lik kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşi 16.08.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2012 yılı sonuna kadar % 36'lık kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ 3. Bölge Altyapı Yapım İşi 28.02.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2012 yılı sonuna kadar % 70'lik kısmının tamamlanması hedeflenmiştir.

Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO İkmal İnşaatı 2011 yılında yapılmış, 2012 Nisan ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

Merkez Yerleşkede bulunan Eğitim Fakültesi Mehmetçik Bloğu, Rektörlük Binası, Spor Salonu ve Eğitim Fakültesi Müzik Bloğunun Deprem Tahkiki (Laboratuvar analiz hizmetleri, bina performans analizi, güçlendirme değerlendirmesi işleri ile proje çizimleri ve raporlarının hazırlanması) 2012 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Giriş-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Arası Bisiklet Yolu Yapım İşi 13.09.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2012 yılı Ekim ayında tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Binası Doğalgaz Bağlantısı ve İç Tesisatı Yapım İşi 21.09.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış, 2012 yılı Kasım ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi içindeki yolların Karayolları ile yapılan mutabakat ile asfalt yapılması işi 2012 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.

b- Gerçekleşen

MAKÜ Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Üretimi ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı Birimi İnşaatı Tadilatı ve İklimlendirme Yapım İşi 25.05.2012 tarihinde geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır.

MAKÜ Spor Kompleksi A ve B Blokları Yapım İşi 2012 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 90 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ Ağlasun MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 03.08.2012 tarihinde geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çatı Onarımı ve 750 Tonluk Su Deposu Yapım İşi 04.10.2012 tarihinde geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır.

MAKÜ Merkez Kampusu Spor Sahası Üzeri Kapatma İşi 29.08.2012 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Binası Yapım İşi 2012 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 76 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapım İşi 2012 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 38 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşi 2012 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 36 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ 3. Bölge Altyapı Yapım İşi 2012 yılı sonu itibari ile fiziki olarak % 70 oranında tamamlanmıştır.

Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO İkmal İnşaatı İşi, 20.04.2012 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

Merkez Yerleşkede bulunan Eğitim Fakültesi Mehmetçik Bloğu, Rektörlük Binası, Spor Salonu ve Eğitim Fakültesi Müzik Bloğunun Deprem Tahkiki (Laboratuar analiz hizmetleri, bina performans analizi, güçlendirme değerlendirmesi işleri ile proje çizimleri ve raporlarının hazırlanması) 2012 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Giriş-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Arası Bisiklet Yolu Yapım İşi 16.10.2012 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Binası Doğalgaz Bağlantısı ve İç Tesisatı Yapım İşi 16.11.2012 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi içindeki yolların asfalt yapılması işi 2012 yılı içerisinde tamamlanmıştır

G- 2012 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 22.500.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.000.000 TL ek ödenek sağlanmıştır. Net finansman karşılığı 7.119.653 TL, gelir fazlası karşılığı olarak 300.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2011 yılından devreden 2.040.251 TL ödenek eklenmiştir. Yılsonu yatırım ödeneği toplamı 34.959.904 TL olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2012 yılsonu yatırım harcamaları 32.713.938 TL olarak gerçekleşmiş, 577.592 TL ödenek iptal edilmiş ve harcama oranı %99.25 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu "T" taşıt cetvelinde Üniversitemiz için yer alan taşıtlardan 2 adet hibe taşıt 2012 yılı içerisinde edinilmiştir.

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
- Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması,
- İhale süreçlerinin çok uzun olması,
- Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması.

3-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033760
PROJE ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNŞAAT + DONANIM
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008 – 2014
PROJE TUTARI	92.550.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2012 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2012 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2012 DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	92.550.000	58.202.085	12.398.000	0	0	3.000.000	1.863.800	0	17.261.800	17.261.737	63	99.99

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2012 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2012 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇ.
Makü Sks Menza Binası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	9.033.801	Sosyal Tesis Binası ve Çevre Düzenlemesi	% 89
Fen Edebiyat Fakültesi A ve B Blokları İnşaatı Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	84.054	Fakülte Binası ve Çevre Düzenlemesi	% 100
Rektörlük Binası İnşaatı Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.956.028	Rektörlük Binası ve Çevre Düzenlemesi	% 26
Makü Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.187.854	Klinik Binaları Yapım İşİ	% 36

İŞİN ADI	MAKÜ SKS MENZA BİNASI YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ - SKS MENZA BİNASI YAPIMI - A, B, C, D BLOKLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	15.771.364,89 TL
İHALE BEDELİ	11.992.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	METRO MÜHENDİSLİK GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	27.04.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	07.06.2011
YER VE TESLİM TARİHİ	13.06.2011
İŞİN SÜRESİ	1000 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	09.03.2014
2012 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	14.018.007,24 (KDV DAHİL)
2012 YILI HARCAMA	9.033.800,81 TL
2012 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 89



İŞİN ADI	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ A VE B BLOKLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ- A VE B BLOK İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	22.109.090,28 TL
İHALE BEDELİ	19.877.465,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	DEMARS İNŞ. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	06.03.2009
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	07.08.2009
YER VE TESLİM TARİHİ	11.08.2009
İŞİN SÜRESİ	872 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	22.11.2011
2012 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	26.502.826,05 (KDV DAHİL)
2012 YILI HARCAMA	84.054,76 tı
2012 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ REKTÖRLÜK BİNASI YAPIM İŞİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ- A ,B ve C BLOK İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	16.188.361,93 TL
İHALE BEDELİ	12.500.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	REMZİ TEKDAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	28.11.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	06.02.2012
YER VE TESLİM TARİHİ	13.02.2012
İŞİN SÜRESİ	945 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	14.09.2014
2012 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	3.956.027,92 (KDV DAHİL)
2012 YILI HARCAMA	3.956.027,92 TL
2012 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 26



İŞİN ADI	MAKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİANALARI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ – KLİNİK BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN, KAT 1, KAT 2)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	12.749.072,75 TL
İHALE BEDELİ	9.880.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	METRO MÜH. GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	28.06.2012
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	15.08.2012
YER VE TESLİM TARİHİ	16.08.2012
İŞİN SÜRESİ	780 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	05.10.2014
2012 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	4.187.853,78 (KDV DAHİL)
2012 YILI HARCAMA	4.187.853,78 TL
2012 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 36



2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

SEKTÖRÜ	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE NO	2010H050180
PROJE ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNŞAAT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2010 – 2013
PROJE TUTARI	11.100.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2012 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2012 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılısonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılısonu Harcama Tutarı	Yılısonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2012'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	11.100.000	3.075.634	3.500.000	0	0	1.838.500	0	0	5.338.500	5.338.146	354	99.99

İŞİN ADI	MAKÜ SPOR KOMPLEKSİ A VE B BLOKLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	13.308.459,46 TL
İHALE BEDELİ	9.400.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	VERA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	25.08.2010
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	05.01.2011
YER VE TESLİM TARİHİ	10.01.2011
İŞİN SÜRESİ	750 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	20.03.2013
2012 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	8.413.779,98 TL (KDV DAHİL)
2012 YILI HARCAMA	5.338.146,42 TL
2012 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 69



3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2012H032450
PROJE ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	ETÜD-PROJE VE MÜŞ.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2012-2012
PROJE TUTARI	100.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2012 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2012 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılısonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılısonu Harcama Tutarı	Yılısonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2012 BİTEN 2012H032450 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	100.000	0	100.000	0	0	0	57.700	0	157.700	157.650	50	99.97

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2012 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2012 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi İçin Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin (Ocak-Şubat-Mart 1. Dönemi) Satın Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.770,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi İçin Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin (Nisan-Mayıs-Haziran 2. Dönemi) Satın Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.770,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi İçin Çevre Danışmanlık Müşavirlik Hizmetinin (Temmuz-Ağustos-Eylül 3. Dönemi) Satın Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.770,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesine Gelen Doğal Gaz Hattının Orman Arazisinden Geçen Kısmı İçin Orman İzni Alınması ve Dosyasının Hazırlanması İşleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.080,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemiz Bağlı Birimlerinden; Eğitim Fakültesi Mehmetcik Bloğunun Deprem Tahkikinin Yaptırılarak Proje Çizimlerinin ve Raporlarının Hazırlanması Hizmetinin Alınması İşleri.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	16.638,00	Proje Hazırlanması	% 100
Burdur İli, Merkez İlçesi, Gökpınar Köyü, Tepecik Mevkiinde Bulunan, Üniversitemize Ait Ariyet Ocağı İçin "İşletme Faaliyet Bilgi Formu, İmalat Haritası Ve Satış Bilgi Formu" nun Hazırlanarak İl Özel İdaresine Sunulması ve Takibinin Yapılması İşleri İle İlgili Müşavirlik Hizmetinin Satın Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.726,31	Proje Hazırlanması	% 100
Ariyet Ocağı Ek İzni Dosyası ve Rehabilitasyon Proje Dosyası Hazırlanması İşleri.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.000,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Yapımı Planlanan Veteriner Fakültesi Klinik Binalarının Havalandırma Kanallarının Proje Çizimlerinin Yaptırılması İşleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.080,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Yapımı Planlanan Hayvan Hastanesinin Laboratuvarları ve Operasyona Hazırlama Ve Uygulama Salonlarında Kullanılacak Medikal Gaz Sisteminin Proje Çizimlerinin Yaptırılarak Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması İşleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.310,00	Proje Hazırlanması	% 100
Rektörlük Binası, Spor Salonu ve Eğitim Fakültesi Müzik Bloğunun Deprem Tahkiki Kapsamında Laboratuvar Analiz Hizmetleri, Bina Performans Analizi, Güçlendirme Değerlendirmesi İşleri ile Proje Çizimleri ve Raporlarının Hazırlanarak İdareye Teslimi.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	16.761,90	Proje Hazırlanması	% 100

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2012 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Üniversitemiz Bağlı Birimlerinden; Meslek Yüksekokulu Binası, Eğitim Fakültesi Resim Bloğunun Deprem Tahkikinin Yapıtılarak Proje Çizimlerinin ve Raporlarının Hazırlanması Hizmetinin Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.878,86	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde, Spor Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Yapılması Planlanan "Kum Spor Sahası" İçin Plaj Kumunun Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	13.752,31	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemizin Bünyesinde Yapılması Planlanan Rektörlük Binası ve Sağlık Yüksekokulu Ek Binası Jeolojik Zemin Etüd Proje Raporunun Hazırlanması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.720,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde bulunan; Rektörlük Binası, Mehmetçik, Resim, Müzik Blokları ile Kapalı Spor Salonu Binalarının Jeolojik Zemin Etüd Raporlarının Hazırlanması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12.885,60	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemize Bağlı Birimlerinden Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binalarının Jeolojik Zemin Etüd Raporunun Hazırlanması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.729,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemiz Bağlı Birimlerinden; Eğitim Fakültesi Resim Bloğu İle Kapalı Spor Salonunun Bina Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmetinin Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	6.844,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemiz Yeni Yerleşkesinde Bulunan S.K.S. Menza Binasının Doğalgaz Tesisat Projelerinin Çizilmesi Ve Metraj Hesaplarının Yapıtılması İşi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.950,00	Proje Hazırlanması	% 100
Rektörlük Binası İle Eğitim Fakültesi Müzik-Beden Eğitimi Bloğunun Bina Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmetinin Alınması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	9.204,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemiz Yerleşkesinde Bulunan Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Binasına Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazana Uygun Doğalgaz Tesisat Projelerinin Çizilmesi ve Onaylanmış Projeye Göre Doğalgaz Tesisatı Yapılması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	5.310,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi, Güney Yönü Dış Bağlantı Yolunun Projesinin Yapıtılması İşi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	16.520,00	Proje Hazırlanması	% 100
Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde Su İhtiyacını Karşılama Amacıyla, Belirli Yerlere Su Arama Amacıyla Jeofizik Etüdlerinin Yapılması İşi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.950,00	Proje Hazırlanması	% 100



4-KAMPUS ALTYAPISI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033750
PROJE ADI	KAMPUS ALTYAPISI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	KNL., ELK., SU., ÇEV. D., DOĞAL GAZ, YOL, ISI MRK., ART., TRF, TLF.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008-2014
PROJE TUTARI	17.388.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2012 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2012 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2012'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI	17.388.000	10.334.245	2.000.000	0	0	0	257.000	0	2.257.000	2.256.750	250	99.99

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2012 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2012 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇ.
Makü 3. Bölge Altyapısı Yapım İş	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.256.750,31	3. Bölge Yol Yapım İş	% 79

İŞİN ADI	MAKÜ 3. BÖLGE ALTYAPISI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ (ARAZİ TESVİYE KAZI) - 380.000 M3
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	3.035.863,98 TL
İHALE BEDELİ	2.350.017,03 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KÜPEDAĞ MİM. MÜH. İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	17.10.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	28.12.2011
YER TESLİM TARİHİ	03.01.2012
İŞİN SÜRESİ	440 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	17.03.2013
2012 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	12.590.995 TL (KDV DAHİL)
2012 YILI HARCAMA	2.256.750,31 TL
2012 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 79



5- MUHTELİF İŞLER

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2012H032460
PROJE ADI	MUHTELİF İŞLER
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	B. ON-TAD. MAK. TEÇ. BİL. DON. YAZ. ALT. BAK.ON., İD. YEN. KÜT. YAY. AL., TAŞIT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2012-2012
PROJE TUTARI	3.156.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2012 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2012 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme				Harcama	Kalan	Harcama Oranı
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir	Toplam Ödenek			
2012'DE BİTEN 2012H032460 MUHTELİF İŞLER	3.156.000	0	3.000.000	0	0	0	3.038.653	300.000	6.338.653	5.762.263	576.390	%90.91

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2012 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2012 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro Makineleri Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	15.286,90	Çavdır Meslek Yüksekokulunda Kullanılmak Üzere Telefon Santrali ve Santrale Uyumlu Telefon Makinelerinin Alınması İşİ
Zirai Gereç Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	6.004,80	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Yeşil Alanların Bakımında Kullanılmak Üzere Kesici Tip Çim Havalandırma Makinesi Alımı.
Büro Makineleri Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	15.930,00	Üniversitemizin Bünyesinde Kullanılmakta Olan Sayısal Telefon Santraline Uyumlu Telefon Makinelerinin Satın Alınması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	551.725,73	Bucak Zeliha Tolunay Binası Tadilatı Yapım İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	461.328,89	Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO İkmal İnşaatı
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	414.648,67	MAKÜ Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Üretimi ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Tadilatı ve İklimlendirme Yapım İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	759.891,49	MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner- İİBF Fak. Çatı Onarımı ve 750 Ton'luk Su Deposu Yapılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	215.167,19	MAKÜ Merkez Kampusü Spor Sahası Üzeri Kapatma İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	130.876,10	MAKÜ Ağlasun MYO Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	102.168,32	MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Giriş- İİBF Binası Arası Bisiklet Yolu Yapılması İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	37.877,99	SKS Menza Binası Doğalgaz Bağlantısı ve İç Tesisatı Yapım İşİ
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	138.958,74	Asfalt Yapım İşleri İçin Bitüm alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2012 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Devlet Malzeme Ofisi Alımı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	378.093,95	Masa Üstü Bilgisayar Alımı (Acer Marka) Kasa+Monitör.
Devlet Malzeme Ofisi Alımı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	52.584,87	Anahtarlama Cihazı Alımı (48 G + 24 G) 12 Adet Taşınır Bilgisayar (Intel İşlemci) 1 Adet
Devlet Malzeme Ofisi Alımı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	129.897,94	Dosya Dolabı (Tam ve Yarım Kapaklı) 200 Adet Masa Takımı (Masa+Keson) 100 Adet L Tipi Masa Takımı (Masa+Etajer) 100 Adet Ayaklı Köşe Sehpa 100 Adet
Devlet Malzeme Ofisi Alımı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	225.688,94	Konferans Koltuğu 240 Adet Okul Sırası (Amfi) 334 Adet
Devlet Malzeme Ofisi Alımı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	220.887,80	Atatürk Resmi 100 Adet Projeksiyon Makinesi 50 Adet Masa Üstü Bilgisayar Alımı (Acer Marka)-Kasa+Monitör 50 Adet Okul Sırası (Amfi) 24 Adet Ayaklı Köşe Sehpa 100 Adet Lazer yazıcı (Siyah Beyaz) 40 Adet Evrak İmha Makinesi 1 Adet
Devlet Malzeme Ofisi Alımı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	104.927,89	Okul Sırası (Amfi) 199 Adet
Devlet Malzeme Ofisi Alımı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	274.061,94	L Tipi Masa Takımı (Masa+Etajer) 20 Adet Masa Takımı (Masa+Keson+Etajer) 24 Adet Misafir Koltuğu 190 Adet Dosya Dolabı (Tam ve Yarım Kapaklı) 49 Adet Toplantı Masası 6 Adet Okul Sırası (Amfi) 222 Adet Ayaklı Köşe Sehpa 49 Adet Yönetici Koltuğu 92 Adet Okul Sırası (Ortaöğretim) 20 Adet
Devlet Malzeme Ofisi Alımı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	51.972,85	Misafir Koltuğu 60 Adet Çalışma Koltuğu 40 Adet Okul Sırası (Amfi) 28 Adet Okul Sırası (Ortaöğretim) 60 Adet Öğretmen Kürsüsü 30 Adet Yazı Tahtası 30 Adet Toplantı Masası 10 Adet

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2012 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	11.540,40	Kalınlık Makinesi (63'Lük) 1 Adet
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	7.074,10	Deney Hayvanları İçin Ses Seviyesi Düşük Yer Yıkama Makinesi 1 Adet
Laboratuvar Cihazı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	625,40	Hassas Terazı 1 Adet
Laboratuvar Cihazı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	9.912,00	Soğutmalı Santrifüj Cihazı 1 Adet
Laboratuvar Cihazı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.143,20	Hassas Terazı 1 Adet Mikroskop Binoküler Cihazı Aletleri 4 Adet
Laboratuvar Cihazı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	65.880,00	Veteriner Amaçlı Tam Otomatik Biyokimya Analizörü 1 Adet Veteriner Amaçlı Kan Sayım Cihazı 1 Adet
Laboratuvar Cihazı ve Laboratuvar Gereçleri Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	144.668,00	Kafes Sistemi(Fara ve Sıçan) 3 Adet Deney Hayvanları İçin Areztesi Cihazı 1 Adet Diseksiyon Mikroskobu 1 Adet Fiberoptik Işık Kaynağı 1 Adet Isıtmalı Operasyon Masası 1 Adet Mikrocerrahi Seti 2 Adet Deney Hayvanlar Restrainer Set 1 Adet
Laboratuvar Cihazı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	41.364,00	Veteriner Amaçlı Operasyon Masası 2 Adet Hastabaşı Monitörü 1 Adet
Yabancı Dilde Yayın Alımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	49.156,48	466 Adet Yayın Alımı
Türkçe Basılı Yayın Alımı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	47.108,16	2601 Adet Yayın Alımı

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2012 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Veri Tabanı Alımı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	270.122,25	14 Adet Veri Tabanı Alımı
Diğer Mefruşat Alımları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	118.722,75	İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Mefruşat Alımları
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	29.284,06	İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Makine Teçhizat Alımları
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	270.715,94	İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Makine Teçhizat Alımları
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	78.603,00	İstiklal Yerleşkesi SKS Menza Mefruşat Alımları
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	43.200,00	Genç Safahat Kitabı Basım İşİ
Ağ ve İnternet Güvenlik Sistemleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	169.908,20	10 Adet
Kablosuz Erişim Noktası/Kontrol Cihazı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	54.008,60	30 Adet / 1 Adet
Microsoft Lisans Yazılımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	52.244,50	1 Adet 500 Kullanıcılı

6- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

SEKTÖRÜ	TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
PROJE NO	2010K121180
PROJE ADI	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İLERİ ARAŞT. MAK. TEÇH. İNŞ. (2400 m ²)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2010 – 2013
PROJE TUTARI	6.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2012 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2012 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2012'DEN SONRAYA KALAN 2010K121180 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	6.000.000	2.044.216	3.540.251	0	0	0	0	0	3.540.251	1.871.877	0	52.87

7 –KAMULAŞTIRMA

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	
PROJE ADI	KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2012 - 2012
PROJE TUTARI	

PROJE NO	PROJE TUTARI	2012 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2012 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonsu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
KAMULAŞTIRMA	-	0	2.000	0	0	0	64.000	0	66.000	65.515	485	99.27

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2012 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2012 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Yeni Kampus Sahasının Kamulaştırılması	Yapı İşleri	65.515,00	MAKÜ Yeni Kampus alanında mülkiyeti özel kişiliklere ait taşınmazların kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır.

4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı,
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı.

5-2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2012 Yılı Fiyatlarıyla(Bin TL)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2011 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2012 YILI PROGRAM ÖDENEK			2012 YILI REVİZE ÖDENEK			2012 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞTİRME		
				Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
		Dış	Toplam	Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Hab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	5	-	126.881	-	71.612	71.612	-	21.000	21.000	-	31.354	31.354	-	30.777	30.777
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.Kamu Hizm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal	1	-	6.000	-	2.044	2.044	-	3.540	3.540	-	3.540	3.540	-	1.872	1.872
TOPLAM	6	-	132.881	-	73.656	73.656	-	24.540	24.540	-	34.894	34.894	-	32.649	32.649

6- 2012 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Kuruluş Adı: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ																	
Sektör Adı: EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
42318	476	2012H032450	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2012	Burdur	0	100	0	0	0	158	+	58	0	0	158
42320	476	2008H033750	Kampus Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2014	Burdur	0	17.388	10.334	0	0	2.257	+	257	0	0	2.257
42793	476	2008H033760	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Burdur	0	92.550	58.202	0	0	17.262	+	4.864	0	0	17.262
42326	476	2012H032460	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2012	Burdur	0	5.743	0	0	0	5.789	+	3.039	0	0	5.321
42327	476		Muhtelif İşler	ÖZ GELİR	2012	Burdur	0	0	0	0	0	550	+	300	0	0	441
42329	476		Muhtelif İşler	DİĞERLERİ	2012	Burdur	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0
41076	476	2010H050180	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2013	Burdur	0	11.100	3.076	0	0	5.338	+	1.838	0	0	5.338
TOPLAM							0	126.881	71.612	0	0	31.354		10.356	0	0	30.777

Sektör Adı: DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
43040	476	2010K121180	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2013	Burdur	0	6.000	2.044	0	0	3.540	0	0	0	0	1.872
TOPLAM							0	6.000	2.044	0	0	3.540	0	0	0	0	1.872

www.mehmetakif.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bahçelievler Mah. 15100 BURDUR
Telefon : 0 248 212 27 00
Faks : 0 248 212 27 18