



MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2011 Yılı

Yatırım Programı
İzleme ve
Değerlendirme
Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Burdur 2012

1- YÖNETİCİ ÖZETİ.....	1
2- GENEL DEĞERLENDİRME.....	2
A-VİZYON.....	2
B-MİSYON.....	2
C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER.....	3
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	11
E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	12
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı.....	12
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hizmet Alanlarının Birimlere Dağılımı.....	13
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları.....	14
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları.....	14
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.....	15
a) Yazılım ve Bilgisayarlar.....	15
b) Kütüphane Kaynakları.....	15
c) Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	16
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşınırlarının Dağılımı.....	17
F- 2011 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	19
a-Hedeflenen.....	19
b-Gerçekleşen.....	19
G-2011 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	20
a-Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	20
b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	20
3- 2011 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	21
1-Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapımı	21
2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	29
3-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	32
4- Kampus Altyapısı	35
5-Muhtelif İşler	48
6- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	52
7- Kamulaştırma.....	53
4- ÖNERİLER.....	54
5- 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	55
6- 2011 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU.....	56

1-YÖNETİCİ ÖZETİ



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşüncüyü üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Üniversitemize 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 20.650.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden ve yedek ödenekten 5.500.000 TL ek ödenek sağlanmış ayrıca Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından 1.533.967 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2010 yılından devreden 40.251 TL ödenek eklenmiş ve yılsonu ödeneği toplamı 27.724.218 TL olmuştur. Üniversitemizin 2011 yılı sonu yatırım harcamaları 23.798.617 TL, harcama oranı ise %85.84 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatlarımız sürmektedir. 15 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi'nin 1750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile SKS Menza binasının yapımı sürmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Rektör

2-GENEL DEĞERLENDİRME

A-VİZYON

Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan, bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır.

B-MİSYON

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çağın gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu, duyuşsal özellikleri yüksek, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, alanının gerektirdiği araştırma, uygulama ve bilimsel yeterliklere sahip, teknoloji okuryazarlığı olan bireyler yetiştirmeyi ve küresel değerleri ulusal değerlerle bütünleştirmeyi, bölge, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

AMAÇ. 1 (A.1): ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN ÖZELLİKLERİNİN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE KABUL EDİLEBİLİR OLMASINI SAĞLAMAK	
Hedef. 1 (A.1- H.1):	Öğretim elemanlarımızın, 2008 yılında sertifika programlarına katılarak etkili öğrenme ve öğretme sertifikası almaları sağlanacaktır.
Hedef. 2 (A.1- H.2):	Öğretim elemanlarımızın, öğrenciler tarafından değerlendirildiği öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin, 2008 yılından itibaren düzenli olarak yapılması sağlanacaktır.
Hedef. 3 (A.1- H.3):	Ulusal yayınların 2008 yılından itibaren her yıl % 20, uluslararası yayınların 2008 yılından itibaren her yıl % 10 artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 4 (A.1- H.4):	Proje ile ilgili altyapının oluşturulması ve 2008 yılından itibaren yapılan proje sayısının her yıl % 10 artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 5 (A.1- H.5):	Yabancı dil sorunu yaşayan öğretim elemanlarımıza kurs imkânı sağlanarak, 2009 yılı itibariyle öğretim elemanlarımızın yabancı dil yeterliliklerini kazanmaları sağlanacaktır.
Hedef. 6 (A.1- H.6):	Görsel ve internet ortamında üye olunan bilimsel yayın sayısı 2009 yılı sonuna kadar % 50 artırılabacaktır.
Hedef. 7 (A.1- H.7):	2009 yılından itibaren, öğretim elemanlarının laboratuvar ve teknik cihaz imkânları, her yıl %10 oranında artırılabacaktır.
Hedef. 8 (A.1- H.8):	Öğretim elemanı değişim programına katılan öğretim elemanı sayısı, 2009 yılından itibaren her yıl % 10 artırılabacaktır.

AMAÇ. 2 (A.2): MEZUNLARIMIZIN İŞ BULMA SIKINTISI ÇEKMEYEN, ARANIR VE TERCİH EDİLİR ELEMANLAR OLMASINI SAĞLAMAK.

Hedef. 9 (A.2- H.9):	2012 yılına kadar lisansüstü programları % 50 arttırılacaktır.
Hedef. 10 (A.2- H.10):	Üniversitemize bağlı fakültelerimiz ve enstitülerimiz tarafından, 2009 yılı sonunda basılı veya görsel ortamda yayınlanan dergilerin çıkarılması sağlanacaktır.
Hedef. 11 (A.2- H.11):	2009 yılı sonuna kadar bilimsel çalışmalarda disiplinler arası çalışma ortamı oluşturularak, yapılan yayın sayısının % 10 arttırılmasını sağlamak.
Hedef. 12 (A.2- H.12):	Meslek Yüksekokullarında, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2012 yılına kadar 50 öğrenci olması sağlanarak, öğretim elemanlarımızın bilimsel yayın yapma imkânları arttırılacaktır.
Hedef. 13 (A.2- H.13):	2009 yılından itibaren, yerel paydaşlarımızla protokoller düzenlenecek ve sağlanan maddi ve diğer kaynaklar ile öğretim elemanlarımızın paydaşlarımızla birlikte yaptıkları bilimsel yayın ve proje sayısı % 10 arttırılacaktır.
Hedef. 14 (A.2- H.14):	Üniversite bünyesinde istatistik ve ekonometri ile ilgili birim veya bölümlerin, 2012 yılına kadar kurularak, bilimsel çalışmalarda bu bölümün etkin rol alması sağlanacaktır.

AMAÇ. 3 (A.3): ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN SAYISINI ARTTIRMAK, BUNUN İÇİN GEREKLİ DESTEK VE TEŞVİKLERİ SAĞLAMAK.

Hedef. 15 (A.3- H.15):	2009 yılından itibaren öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli olan bilgisayar laboratuvarları ve diğer laboratuvar imkânlarının her yıl %10 oranında geliştirilmesi sağlanacaktır.
-------------------------------	--

Hedef. 16 (A.3- H.16):	Mezun takip sistemi kurulacak ve 2008 yılından itibaren her mezun olan öğrencimizin bu sisteme dahil edilmesi sağlanacaktır.
Hedef. 17 (A.3- H.17):	Staj zorunluluğu olan birimlerde stajların, paydaşlarımızla hazırlanacak protokol çerçevesinde 2008 yılından itibaren daha etkin yapılması sağlanacaktır.
Hedef. 18(A.3- H.18):	Öğrenci danışmanlık sisteminin etkin hale getirilmesi sağlanacak ve 2009 yılından itibaren, danışman öğretim elemanlarından her dönem raporların alınması ve izlenmesi sağlanacaktır.
Hedef. 19 (A.3- H.19):	2012 yılı sonuna kadar, tüm birimlerimizde yabancı dil hazırlık sınıfı açılması sağlanacaktır.
Hedef. 20 (A.3- H.20):	2010 yılından itibaren çift ana dal ve yan dal programları açılacaktır.
Hedef. 21 (A.3- H.21):	2010 yılına kadar kariyer merkezinin kurulması sağlanacaktır.

AMAÇ.4: (A4) MEZUNLARIMIZIN ÜNİVERSİTELİLİK KÜLTÜRÜNÜ KAZANMIŞ OLARAK HAYATA ATILMASINI SAĞLAMAK

Hedef. 22 (A.4- H.22):	2009 yılından itibaren öğrencilerimizin çevre bilinci ve ilk yardım gibi konularındaki bilgilerini artırmak amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi.
Hedef. 23 (A.4- H.23):	2009 yılından itibaren bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler %20 artırılabacaktır.

Hedef. 24 (A.4- H.24):	2009 yılından itibaren öğrencilerimizin düzenlediği etkinliklerin %10 artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 25 (A.4- H.25):	2009 yılından itibaren öğrencilerimizin % 10'unun tiyatro, halk oyunları, resim, müzik alanlarındaki etkinliklere katılımı sağlanacaktır.
Hedef. 26 (A.4- H.26):	2009 yılından itibaren yeni öğrencilerimizin uyum programlarına katılımı sağlanacaktır.

AMAÇ.5: (A5) ÜNİVERSİTEMİZİN SOSYAL VE KÜLTÜREL OLARAK GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK.

Hedef. 27 (A.5- H.27):	Üniversitemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin 2009 yılı itibari ile % 10 artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 28 (A.5- H.28):	2008 yılından itibaren düzenlenen etkinliklerin bazı ölçme araçları ile değerlendirilmesi yapılarak, kalitelerinin artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 29 (A.5- H.29):	2008 yılından itibaren, her ay öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı toplantılar düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda nihai alınan kararlar uygulamaya konulacaktır.
Hedef. 30 (A.5- H.30):	2012 yılına kadar, üniversitenin bulunduğu çevreye, topluma, sahip olduğu tarihe katkıda bulunacak 6 araştırma merkezi kurulması hedeflenmektedir.

Hedef. 31 (A.5- H.31):	2011 yılı sonunda üniversitemiz içerisinde öğretim elemanlarımızın bir araya gelmesi ile sosyal tesis tamamlanacaktır.
Hedef. 32 (A.5- H.32):	2008 yılından itibaren her yıl tüm akademik ve idari personelimiz için sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik eğitim seminerleri ve sertifika programları düzenlenecektir.
Hedef. 33 (A.5- H.33):	2008 yılından itibaren, her ay öğrenci temsilcileri ile birlikte toplantılar düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda alınan kararlar uygulamaya konacaktır.
Hedef. 34 (A.5- H.34):	2008 yılından itibaren ayda en az bir konuda, alanında tanınmış bilim ve sanat adamlarının üniversitemize davet edilerek, toplantı, çalıştay, konferans, seminer, eğitim gibi etkinliklerin düzenlenmesi.

AMAÇ.6: (A6) GELİR KAYNAKLARINI ARTIRARAK BÜTÇE YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SIKINTILARIN AŞILMASINI SAĞLAMAK.

Hedef. 35 (A.6- H.35):	Döner sermaye gelirleri tespit edilerek, 2009 yılından itibaren bu gelirlerin her yıl %10 artması sağlanacaktır.
Hedef. 36 (A.6- H.36):	2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimler ile elde edilen gelirler her yıl %10 artırılabacaktır.
Hedef. 37 (A.6- H.37):	2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi'ne bağlı olarak Hayvan Hastanesi kurularak gelir getirici faaliyetlerine başlayacaktır.
Hedef. 38 (A.6- H.38):	2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi'ne bağlı olarak çiftlik kurularak gelir getirici faaliyetlerine başlayacaktır.

Hedef. 39 (A.6- H.39):	2012 yılına kadar, meslek yüksekokullarımızın kurulduğu bölgenin imkânları ve fırsatları ile ilgili programlar açılacak ve üretilen hizmet ve ürünlerin ekonomik olarak bölgeye ve üniversitemiz bütçesine katkı yapması sağlanacaktır.
Hedef. 40 (A.6- H.40):	2012 yılına kadar, bölge ve yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hizmetler sağlanarak, elde edilen gelirlerin %10 artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 41 (A.6- H.41):	2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulan meslek yüksekokullarımızın ihtiyaçlarının ilçe işadamları ve belediyeler tarafından karşılanması için her yıl düzenli olarak toplantılar yapılacak ve sağlanan kaynaklar her yıl %10 artırılabacaktır.
Hedef. 42 (A.6- H.42):	2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulacak meslek yüksekokullarının tüm ihtiyaçları ilçe tarafından karşılandıktan sonra kurulmasına izin verilecektir.

AMAÇ.7: (A7) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ'NİN TÜM PAYDAŞLARIYLA VE ÇEVRE İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK VE BÖLGE ÜLKE SORUNLARINA DUYARLI BİR ÜNİVERSİTE OLMASINI SAĞLAMAK.

Hedef. 43 (A.7- H.43):	Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla, 2009 yılından itibaren kurulacak bir birim aracılığıyla sanayi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlanacaktır.
Hedef. 44 (A.7- H.44):	2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile toplum ve sanayi kesimi arasında işbirliği çerçevesinde, her yıl en az bir anlaşma imzalanacaktır.
Hedef. 45 (A.7- H.45):	Yöre sorunlarına yönelik olarak, 2010 yılından itibaren bir veri bankası kurulacaktır.
Hedef. 46 (A.7- H.46):	2009 yılından itibaren, lisansüstü düzeyde ve diğer bilimsel çalışmalara destek verilerek, bunların en az % 10'unun yöre sorunları ile ilgili olması sağlanacaktır.

Hedef. 47 (A.7- H.47):	Yapılacak olan yayın, proje ve diğer bilimsel çalışmaların, 2009 yılından itibaren en az %10'unun bölge ihtiyaçları ile ilgili olması sağlanacaktır.
Hedef. 48 (A.7- H.48):	Paydaşlarımız ile birlikte düzenlenen etkinliklerin sayısının, 2008 yılından itibaren %10 artması sağlanacaktır.
Hedef. 49 (A.7- H.49):	2008 yılından itibaren, düzenlenen her etkinliğe en az iki paydaşımızın katılımı sağlanacaktır.
Hedef. 50 (A.7- H.50):	2009 yılından itibaren öğrencilerimizin en az %1'inin sosyal etkinliklerde görev alması sağlanacaktır.
Hedef. 51 (A.7- H.51):	2009 yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar toplam 25.000 ağaç dikimi gerçekleştirilecektir.
Hedef. 52 (A.7- H.52):	2009 yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar toplam 25.000 ağaç dikimi gerçekleştirilecektir.

AMAÇ.8(A8) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ'Nİ, DİĞER ÜNİVERSİTELER ARASINDA ÖNE ÇIKARACAK BİR KİMLİK ORTAYA KOYMAK

Hedef. 53 (A.8- H.53):	2012 yılına kadar, uluslar arası denetim (EUA) için başvurulacaktır.
Hedef. 54 (A.8- H.54):	2012 yılına kadar, Veteriner Fakültesi EAEVE denetiminden geçirilecek ve Türkiye'de Kurulu bulunan Veteriner Fakülteleri içerisinde öne çıkması sağlanacaktır.

Hedef. 55 (A.8- H.55):	2009 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir araştırma merkezi kurulacaktır.
Hedef. 56 (A.8- H.56)	2010 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir müze kurulacaktır.

AMAÇ.9(A9) ÜNİVERSİTEMİZİN YERLEŞKESİNİN FİZİKİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİNİ VE ETKİN KULLANIMINI SAĞLAMAK	
Hedef. 57 (A.9- H.57):	2012 YILINDA, Veteriner Fakültesi İnşaatının A, B, C, D, E blokları tamamlanacaktır.
Hedef. 58 (A.9- H.58):	2012 yılında, Eğitim Fakültesi inşaatının % 40'ı tamamlanacaktır.
Hedef. 59 (A.9- H.59):	2012 yılında Fen Edebiyat Fakültesi inşaatının %50' si tamamlanacaktır.
Hedef. 60 (A.9- H.60)	2012 yılında Hayvan Hastanesi İnşaatının %100'ü, çiftlik inşaatının %50'si tamamlanacaktır.
Hedef. 61 (A.9- H.61):	2012 yılında altyapı inşaatlarımızın %10'u tamamlanacaktır.
Hedef. 62 (A.9- H.62):	2012 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin A, B, C, D blokları tamamlanacaktır.

D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2011 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ												
PROJE NO	PROJE TUTARI	2011 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2011 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2011'DE BİTEN 2011H034290 MUHTELİF İŞLER	4.104.000	0	2.500.000	0	0	1.500.000	204.000	158.500	4.362.500	2.477.611	1.884.889	56.79
2011'DE BİTEN 2011H034280 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	100.000	0	100.000	0	0	0	197.312	0	297.312	297.311	1	99.99
2011'DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	65.000.000	50.886.533	10.898.000	0	0	4.000.000	447.900	0	15.345.900	15.345.897	3	99.99
2011'DEN SONRAYA KALAN 2008H033750 KAMPÜS ALTYAPI	16.250.000	9.186.468	2.500.000	0	0	0	81.555	0	2.581.555	2.581.554	1	99.99
2011'DEN SONRAYA KALAN 2010K121180 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	5.290.000	2.361.579	2.040.251	0	0	0	0	0	2.040.251	0	2.040.251	0
2011'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	11.000.000	0	2.650.000	0	0	0	425.700	0	3.075.700	3.075.634	66	99.99
KAMULAŞTIRMA	0	0	2.000	0	0	0	19.000	0	21.000	20.610	390	98.14
GENEL TOPLAM	101.744.000	62.434.580	20.690.251	0	0	5.500.000	1.375.467	158.500	27.724.218	23.798.617	3.925.601	85.84

E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	Toplam
EĞİTİM FAKÜLTESİ	0	29.401,00	0	29.401,00
BURDUR MYO	15.897,66	9.812,00	112,00	25.821,66
GÖLHİSAR MYO	0	49.296,00	0	49.296,00
BUCAK HİKMET T. MYO	67.048,82	12.226,00	0	79.274,82
AĞLASUN MYO	0	0	1.252,00	1.252,00
BUCAK ZELİHA T. Y.O	11.002,00	0	26.998,00	38.000,00
TEFENNİ MYO	0	14.420,00	14.420,00	28.840,00
İSTİKLAL YER. YENİ KAMPÜS ALANI	13.000.000,00	0	0	13.000.000,00
GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MYO	0	8.450,00	0	8.450,00
TOPLAM	13.093.948,48	123.605,00	42.782,00	13.260.335,48

2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hizmet Alanlarının Birimlere Dağılımı

BİRİMLER	İDARİ BİRİMLER				EĞİTİM ALANLARI								SOSYAL ALANLAR								DEPO ALANLARI							
	BÜRO		TOPLANTI SALONU		DERSLİK		LABORATUVAR		ATÖLYE-UYGULAMA ALANI		KÜTÜPHANE		KAFETERYA		YEMEKHANE		KONFERANS SALONU		SPOR ALANI (KAPALI)		SPOR ALANI (AÇIK)		DEPO+ARŞİV		TESİSAT+PANO		SİRKÜLASYON ALANI	KAPALI ALAN TOPLAM
	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	AD	M²	M²	M²
Rektörlük ve İdari Birimler	35	1035	1	55													1	195	2	1804			9	290	2	235	723	4337
Eğitim Fakültesi	54	1838			23	1332	7	526			1	380					1	1880					5	64	2	213	1170	7403
Resim Bölümü	14	199			3	140			7	597													1	9			515	1460
Müzik Bölümü	42	567	1	101	20	659			2	186			1	285									6	42	1	7	908	2755
Veteriner Fakültesi	206	5423	13	804	8	950	99	4958	131	3800	1	264	1	514	2	552	1	370	1	132	2	1110	2	197	4	446	13295	31705
Fen-Edebiyat Fakültesi (A BLOK)	191	3712	3	150	26	1743	81	4440	3	120			1	125			2	240					14	325	15	300	8550	19705
Fen-Edebiyat Fakültesi (B BLOK)	168	3398	5	205	37	2655	9	848	1	143			2	560									16	348	11	158	5590	13905
Sağlık Yüksekokulu	66	2092	4	255	39	3845	8	480	3	335	1	170	1	230	1	230							13	442	3	262	5689	14030
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	24	980	1	45	28	785	7	465			1	91	1	270	1	465	1	315			1	1500					2019	5435
Meslek Yüksekokulu	26	718	1	57	17	1230	8	565	7	1452	1	110	1	1100	1	730	1	155			3	4000					1710	7827
Bucak Hikmet Tolunay MYO	23	701	1	79	19	1290	4	250	1	286	1	106	1	600	1	85			1	100	1	400					2503	6000
Bucak Emin Gülmez MYO	21	522	1	57	18	1318	5	507	9	1785	1	134	1	213			1	285			2	900	6	217	2	195	2500	7733
Göhlisar MYO	19	325	1	60	20	1055	7	420	1	60	1	60	1	120	1	200	1	180			2	4374					490	2970
Göhlisar Sağlık Hizmetleri M YO	10	228			5	285	1	57																			570	1140
Ağlasun MYO	12	240			11	455	4	180			1	90	1	300			1	350			2	800					570	2185
Tefenni MYO	19	435	1	48	14	680	1	48			1	38	1	110			1	150			1	504					1201	2710
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	9	166	1	37			16	744	25	465			1	136			1	83									869	2500
GENEL TOPLAM	939	22579	34	1953	288	18422	257	14488	190	9229	10	1443	14	4563	7	2262	12	4203	4	2036	14	13588	72	1934	40	1816	48872	133800

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Edebiyat Fakültesi hizmet binasında bulunmaktadır.

3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 15 adet aracı bulunmaktadır.

Taşıtın Cinsi	Adet
Binek Otomobil	5
Station Wagon	1
Arazi Binek	1
Minibüs (Sürücü Dahil en fazla 15 kişilik)	1
Panel	3
Midibüs	3
Otobüs	1
TOPLAM	15

4. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lojmanları

Lojman Tipi	Lojman Sayısı	Sayısı		Kapalı Alan (m ²)
		Dolu	Boş	
Konut	12	12	-	1.279
Toplam	12	12	-	1.279

5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

a) Yazılım ve Bilgisayarlar

Cinsi	Adet
Yazılım	77
Masa Üstü Bilgisayar	3117
Taşınabilir Bilgisayar	311

b) Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Kitap	Periyodik Yayın	Elektronik Yayın	Diğerleri	Toplam
Tıp	486	0	343 (e-dergi)	86 (e-kitap)	915
Fen	4.572	85	2.670 (e-dergi)	26.847 (e-kitap)	34.174
Sosyal	32.413	115	7.674 (e-dergi)	61.455 (e-kitap)	101.657
Diğerleri	-	-	0	0	-
TOPLAM	37.471	200	10.687	88.388	136.746

c) Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	Adet
Projeksiyon	279
Slayt Makinesi	8
Tepegöz	23
Barkod Okuyucu	8
Baskı Makinesi	19
Fotokopi Makinesi	48
Faks	40
Fotoğraf Makinesi	36
Kameralar (Güvenlik)	47
Televizyonlar	52
Tarayıcılar	16
Müzik Setleri	1
Mikroskoplar	156

6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşınırların Dağılımı

SIRA NO	TAŞINIR KODU	TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTARI
1	253.02.01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	Adet	41
2	253.02.02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	Adet	38
3	253.02.03	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	186
4	253.02.04	İş Makineleri ve Aletleri	Adet	9
5	253.02.05	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	Adet	210
6	253.02.08	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	Adet	2
7	253.02.10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	Adet	43
8	253.03.01	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	Adet	48
9	253.03.02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	149
10	253.03.03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	Adet	2
11	253.03.04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	Adet	202
12	253.03.05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	Adet	88
13	253.03.06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	Adet	3.445
14	253.03.07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	Adet	140
15	253.03.07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	Takım	1
16	253.03.08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	Adet	14
17	255.01.01	Döşeme Demirbaşları	Adet	195
18	255.01.02	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	416
19	255.01.03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	Adet	10
20	255.01.04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	Adet	9
21	255.01.05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	Adet	53
22	255.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	3.117
23	255.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	603

SIRA NO	TAŞINIR KODU	TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTARI
24	255.02.03	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	Adet	56
25	255.02.04	Haberleşme Cihazları	Adet	2.505
26	255.02.05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	1.128
27	255.02.06	Aydınlatma Cihazları	Adet	1
28	255.02.99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	204
29	255.03.01	Büro Mobilyaları	Adet	11.517
30	255.03.02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	200
31	255.03.03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	Adet	1.415
32	255.03.05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	Adet	344
33	255.04.01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	Adet	112
34	255.06.8	Mühür ve Mühür Baskıları	Adet	2
35	255.07.01	Kütüphane Mobilyaları	Adet	151
36	255.07.02	Basılı Yayınlar	Adet	30.724
37	255.07.03	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	Adet	7
38	255.08.01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	Adet	2.832
39	255.08.02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	Adet	173
40	255.09.01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	19
41	255.09.02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	416
42	255.09.03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	1
43	255.10.01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	Adet	3
44	255.10.02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	471
45	255.10.03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	Adet	549
46	255.11.02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	Adet	18
47	255.12.01	Yemek, Servis ve Çatal*Bıçak Takımları	Adet	700
48	255.99.01	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	Adet	32
49	255.99.02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	Adet	10
50	255.99.03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Demirbaşlar	Adet	5

F- 2011 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

a- Hedeflenen

Fen Edebiyat Fakültesi A ve B blokları İnşaatı Yapım işinin 2011 tarihi itibarı ile bitirilmesi planlanmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesine Refüj Ağaçlandırması Yapım İşinin Şubat 2011 tarihi itibarı ile bitirilmesi planlanmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesine Tören Alanı Kazı İşinin Haziran 2011 tarihi itibarı ile bitirilmesi planlanmıştır.

MAKÜ spor kompleksi A ve B Blokları yapım işinin 25.08.2010 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 2011 yılı sonu itibarı ile işin fiziki olarak %55 seviyelerine getirilmesi planlanmıştır.

SKS Menza Binası Yapım İşinin 20.04.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 2011 yılı sonu itibarı ile işin fiziki olarak %10 seviyelerine getirilmesi planlanmıştır.

İP Kamera ve Güvenlik Sistemi Yapım İşinin 26.04.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, işin Ağustos 2011 tarihi itibarı ile bitirilmesi planlanmıştır.

Merkez Laboratuar Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin 29.04.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, işin Ekim 2011 tarihi itibarı ile bitirilmesi planlanmıştır.

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO İnşaatı yapım işinin kalan %46 lık kısmının 2011 tarihi itibarı ile bitirilmesi planlanmıştır.

Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu Ek kat yapım işinin 2011 yılı sonu itibarı ile fiziki olarak %80 seviyelerine getirilmesi planlanmıştır.

Göhlisar Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunun ikmal inşaat işinin 2011 yılı sonu itibarı ile fiziki olarak %85 seviyesine getirilmesi planlanmıştır.

Refüj sulama ve yeşillendirme işinin Kasım 2011 tarihi itibarı ile bitirilmesi planlanmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesine yapılması planlanan Rektörlük Binası Yapım İşinin ihalesinin Kasım 2011 tarihi itibarı ile yapılması planlanmıştır.

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Yerleşkesi 3. Bölge Alt Yapı Yapım İşinin ihalesinin Ekim 2011 tarihi itibarı ile yapılması planlanmıştır.

Ağlasun Meslek Yüksek Okulu kazan dairelerinin birleştirilmesi ve çevre düzenlemesi işinin 2011 yılı sonu itibarı ile bitirilmesi planlanmıştır.

Merkez Yerleşke de bulunan kapalı spor salonun büyük onarımı ile Mehmetçik Blok, Resim Blok ve Müzik Blok çatılarında onarım işinin Aralık 2011 tarihi itibarı ile bitirilmesi planlanmıştır.

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna trofa yaptırma işi Aralık 2011 tarihi itibarı ile bitirilmesi planlanmıştır.

b- Gerçekleşen

Fen Edebiyat Fakültesi A ve B blokları İnşaatı Yapım işinin 22.11.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesine Refüj Ağaçlandırması Yapım İşinin 04.02.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesine Tören Alanı Kazı İşinin 01.06.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

MAKÜ spor kompleksi A ve B Blokları yapım işi 2011 yılı sonu itibarı ile fiziki olarak %27 seviyesine ulaşmıştır.

SKS Menza Binası Yapım İş i 2011 yılı sonu itibarı ile fiziki olarak %35 seviyesine ulaşmıştır.

İP Kamera ve Güvenlik Sistemi Yapım İşinin 25.08.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Merkez Laboratuar Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin 03.10.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO İnşaatı yapım işinin geçici kabulü 26.12.2011 tarihinde yapılarak bina 2011-2012 Eğitim Öğretim yılının 2.döneminde hizmete açılmıştır.

Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu Ek kat yapım işi 2011 yılı sonu itibarı ile fiziki olarak %80 seviyesine ulaşmıştır.

Göhlisar Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunun ikmal inşaat işi 2011 yılı sonu itibarı ile fiziki olarak %85 seviyesine ulaşmıştır.

Refüj sulama ve yeşillendirme işinin 03.11.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesine yapılması planlanan Rektörlük Binası Yapım İşinin ihalesi 2011 yılı sonu itibarı ile sonuçlanmıştır.

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Yerleşkesi 3. Bölge Alt Yapı Yapım İşinin ihalesi 28.12.2011 tarihi itibarı ile sonuçlanmıştır.

Ağlasun Meslek Yüksek Okulu kazan dairelerinin birleştirilmesi ve çevre düzenlemesi işinin 30.11.2011 tarihi itibarı ile geçici kabulü yapılmıştır.

Merkez Yerleşke de bulunan kapalı spor salonun büyük onarımı ile Mehmetçik Blok, Resim Blok ve Müzik Blok çatılarında onarım işinin 07.12.2011 tarihi itibarı ile geçici kabulü yapılmıştır.

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna trofa yaptırma işinin 26.12.2011 tarihi itibarı ile geçici kabulü yapılmıştır.

G- 2011 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 20.650.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşüyle yatırımları hızlandırma ödeneğinden 2.500.000 TL ve yedek ödenek tertibinden 3.000.000 TL olmak üzere toplam 5.500.000 TL ek ödenek sağlanmıştır. Net finansman karşılığı 1.375.467 TL, gelir fazlası karşılığı olarak 158.500 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvar projesine 2010 yılından devreden 40.251 TL ödenek eklenmiştir. Yılsonu yatırım ödeneği toplamı 27.724.218 TL olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2011 yılsonu yatırım harcamaları 23.798.617 TL olarak gerçekleşmiş, 3.925.601 TL ödenek iptal edilmiş ve harcama oranı %85.84 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu "T" taşıt cetvelinde Üniversitemiz için yer alan taşıtlardan 2 adet hibe ve 1 adet bütçe ödeneği ile olmak üzere toplam 3 adet taşıt 2011 yılı içerisinde edinilmiştir. 2010K0121180 numaralı projeye ilgili olarak 60 cihazın alım ihaleleri sonuçlandırılmıştır. 2012 yılında cihazlar teslim alınıp ödemeleri yapılacaktır.

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
- Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması,
- İhale süreçlerinin çok uzun olması,
- Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması.

3-2011 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033760
PROJE ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNŞAAT (58.325 m ²) + DONANIM
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008 – 2013
PROJE TUTARI	65.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2011 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2011 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2011 DEN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	65.000.000	50.886.533	10.898.000	0	0	4.000.000	447.900	0	15.345.900	15.345.897	3	99.99

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2011 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2011 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇ.
Makü SKS Menza Binası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.984.207	Sosyas Tesis Binası ve Çevre Düzenlemesi	% 35
Fen Edebiyat Fakültesi A ve B Blokları İnşaatı Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	7.860.658	Fakülte Binası ve Çevre Düzenlemesi	% 100
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.501.035	Fakülte Binası	% 100

İŞİN ADI	MAKÜ SKS MENZA BİNASI YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ - SKS MENZA BİNASI YAPIMI - A, B, C, D BLOKLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	15.771.364,89 TL
İHALE BEDELİ	11.992.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	METRO MÜHENDİSLİK GIDA MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	27.04.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	07.06.2011
YER VE TESLİM TARİHİ	13.06.2011
İŞİN SÜRESİ	1000 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	09.03.2014
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	4.984.206,43 (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 35



İŞİN ADI	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ A VE B BLOKLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ- A VE B BLOK İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	22.109.090,28 TL
İHALE BEDELİ	19.877.465,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	DEMARS İNŞ. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	06.03.2009
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	07.08.2009
YER VE TESLİM TARİHİ	11.08.2009
İŞİN SÜRESİ	872 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	22.11.2011
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	26.418.771,29 (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MYO İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ - YÜKSEKOKUL BİNASI YAPIMI (BODRUM, ZEMİN, KAT 1, KAT 2)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	4.404.306,78 TL
İHALE BEDELİ	3.687.303,54 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	GÜNDÜZ İNŞAAT TİCARET - KANUNİ BÜLENT GÜNDÜZ
İHALE TARİHİ	15.09.2009
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	04.11.2009
YER VE TESLİM TARİHİ	09.11.2009
İŞİN SÜRESİ	653 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	08.11.2011
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	4.987.834,93 (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

SEKTÖRÜ	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE NO	2011H050180
PROJE ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNŞAAT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2010 – 2012
PROJE TUTARI	11.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2011 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2011 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılısonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılısonu Harcama Tutarı	Yılısonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2011'DEN SONRAYA KALAN 2010H050180 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	11.000.000	0	2.650.000	0	0	425.700	0	0	3.075.700	3.075.633,55	66,45	99.99

İŞİN ADI	MAKÜ SPOR KOMPLEKSİ A VE B BLOKLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	13.308.459,46 TL
İHALE BEDELİ	9.400.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	VERA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	25.08.2010
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	05.01.2011
YER VE TESLİM TARİHİ	10.01.2011
İŞİN SÜRESİ	750 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	29.01.2013
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	3.075.633,56 TL (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 30



3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2011H034280
PROJE ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	ETÜD-PROJE VE MÜŞ.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2011-2011
PROJE TUTARI	100.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2011 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2011 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2011 BİTEN 2011H034280 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	100.000	0	100.000	0	0	0	197.312	0	297.312	297.311	1	99.99

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2011 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2011 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Makü İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Projelerinin Yaptırılması İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	141.600,00	Proje Hazırlanması	% 100
Makü İstiklal Yerleşkesi Giriş Tagı Projeleri İle Kampus Videosunun Hazırlanması İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	87.320,00	Proje Hazırlanması	% 100
Sks Havalandırma Projelerinin Yaptırılması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12.862,00	Proje Hazırlanması	% 100
Spor Böl. İmar Planı İçin Zemin Etüdü	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.540,00	Proje Hazırlanması	% 100
Ariyet Ocağı İşletme Faaliyet Bilgi Formu	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.726,31	Proje Hazırlanması	% 100
Rektörlük Binası İçin Zemin Etüdü	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.349,38	Proje Hazırlanması	% 100
50 Hektarlık Alanın Halihazır Haritası Yaptırılması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10.030,00	Proje Hazırlanması	% 100
Ariyet Ocağı Temdit Projesinin Yaptırılması İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.950,00	Proje Hazırlanması	% 100
Ariyet Ocağı Rehabilitasyon Projesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	885,00	Proje Hazırlanması	% 100
Bucak Zeliha Tolunay Yüksekokulu Bina Dayanım Hesaplamaları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10.030,00	Proje Hazırlanması	% 100
Orman Müd. İzin Dosyası	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	8.448,80	Proje Hazırlanması	% 100
İmar Planı Yapımı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	13.570,00	Proje Hazırlanması	% 100



4-KAMPUS ALTYAPISI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033750
PROJE ADI	KAMPUS ALTYAPISI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	KNL., ELK., SU., ÇEV. D., DOĞAL GAZ, YOL, ISI MRK., ART., TRF, TLF.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008-2013
PROJE TUTARI	16.250.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2011 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2011 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2011 DEN SONRAYA KALAN 2008HO33750 KAMPÜS ALTYAPI	10.000.000	9.186.468	2.500.000	0	0	0	81.555	0	2.581.555	2.581.554	1	99.99

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2011 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2011 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇ.
Makü Yerleşkesi Refüj Ağaçlandırması Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	223.499,08	Ağaçlandırma Ve Çevre Düzenlemesi	% 100
Makü Yerleşkesine İp Tabanlı Kamera Güvenlik Sistemi Yapılması İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.121.000,00	Güvenlik Sistemi	% 100
Makü Yerleşkesinde Tören Alanı Kazısı Yapılması İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	129.466,17	Kazı, Tesviye, Hafriyat	% 100
Makü Merkez Laboratuvarları Çevre Düzenlemesi İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	572.006,58	Çevre Düzenlemesi	% 100
Makü Örtülü Kampüsü Alt Yapı Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.162,42	Kanalizasyon, Yağmur Suyu, Yangın Hdmt	% 100
Makü İstiklal Yerleşkesi Refüj Çimleme Ve Sulama Sistemi Yapılması İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	443.259,68	Çimleme, Sulama Ve Çevre Düzenlemesi	% 100
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Myo Trafo Yapım İşİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	73.160,00	Trafo	% 100

İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ REFÜJ AĞAÇLANDIRMASI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ - REFÜJ AĞAÇLANDIRMASI
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	209.776,28 TL
İHALE BEDELİ	195.070.00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	PEY-ART PEYZAJ MİMARLIĞI TİCARET LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	12.01.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	26.01.2011
YER TESLİM TARİHİ	26.01.2011
İŞİN SÜRESİ	10 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	01.06.2011
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	223.499,08 TL (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ YERLEŞKESİ İP TABANLI KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ YAPILMASI
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ - YERLEŞKENİN İP TABANLI KAMERALARLA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI - MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, MERKEZİ LABORATUVARLAR, VETERİNER FAKÜLTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, YERLEŞKE DIŞ ORTAMI VE GENEL SİSTEM
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	967.400,24 TL
İHALE BEDELİ	950.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	TELEMOBİL BİLGİ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İHALE TARİHİ	26.04.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	02.06.2011
YER TESLİM TARİHİ	06.06.2011
İŞİN SÜRESİ	80 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	25.08.2011
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	1.121.000,00 TL (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100

İŞİN ADI	TÖREN ALANI KAZISI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ (ARAZİ TESVİYE KAZI) - 50.850,00 M3
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	229.028,40 TL
İHALE BEDELİ	99.666,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	ÖZŞAHİN NAKLİYAT İNŞAAT PETROL ÜRÜN. VE TUR. TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	08.02.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	24.03.2011
YER TESLİM TARİHİ	28.03.2011
İŞİN SÜRESİ	50 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	01.06.2011
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	129.466.17 TL (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100

İŞİN ADI	MERKEZ LABORATUVAR ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ – ÇEVRE DÜZENLEMESİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	599.164,57 TL
İHALE BEDELİ	458.850,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	ÖZKARTAL İNŞAAT TAAH. NAK. GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ
İHALE TARİHİ	29.04.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	10.06.2011
YER TESLİM TARİHİ	15.06.2011
İŞİN SÜRESİ	90 gün
İŞİN BİTİM TARİHİ	03.10.2011
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	572.006,58 TL (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ ÖRTÜLÜ KAMPÜSÜ ALTYAPI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ (ELEKTRİK (O.G-A.G- DATA), KANALİZASYON İÇME-YAĞMUR SUYU, SULAMA VE PAKET ARITMA TESİSİ YAPILMASI)
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	3.482.729,00 TL
İHALE BEDELİ	2.621.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	ERBETON İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - ERÇELİK HAFR. ALM. PVC. SİST. İNŞ. YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK GİRİŞİM
İHALE TARİHİ	21.05.2009
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	10.07.2009
YER TESLİM TARİHİ	13.07.2009
İŞİN SÜRESİ	730 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	12.07.2011
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	3.623.139,25 (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	MAKÜ İSTİKLAL YERLEŞKESİ REFÜJ ÇİMLEME VE SULAMA YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ - REFÜJ AĞAÇLANDIRMASI VE OTOMATİK SULAMA TESİSATI
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	394.736,72 TL
İHALE BEDELİ	366.000.00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	DAMLASU OTOMATİK SULAMA SİST. PEYZ. İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	20.07.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2011
YER TESLİM TARİHİ	19.08.2011
İŞİN SÜRESİ	70 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	03.11.2011
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	443.259,68 TL (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



İŞİN ADI	BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MYO TRAFO YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ-TRAFO YAPIMI - UYGULAMA PROJESİ, MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN MİKTARLAR
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	71.682,30 TL
İHALE BEDELİ	62.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	ÜÇBOYUT MAKİNE ELKT. MÜH. DOĞALGAZ İNŞ. TUR. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	14.10.2011
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	18.11.2011
YER TESLİM TARİHİ	22.11.2011
İŞİN SÜRESİ	30 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	21.12.2011
2011 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	73.160,00 TL (KDV DAHİL)
2011 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100

5- MUHTELİF İŞLER

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2011H034290
PROJE ADI	MUHTELİF İŞLER
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	B. ON-TAD. MAK. TEÇ. BİL. DON. YAZ. ALT. BAK.ON., İD. YEN. KÜT. YAY. AL., TAŞIT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2011-2011
PROJE TUTARI	2.604.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2011 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2011 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme				Harcama	Kalan	Harcama Oranı
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir	Toplam Ödenek			
2011'DE BİTEN 2011H034290 MUHTELİF İŞLER	4.104.000	0	2.500.000	0	0	1.500.000	204.000	158.500	4.362.500	2.477.611	1.884.889	%56.79

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2011 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2011 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	61.351,04	Büro Malzemeleri Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	29.618,00	Veteriner Fakültesi Zootečni Anabilim Dalı Bünyesinde Bulunan Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarında Kullanılmak Üzere Alınan Cihazlar. Telefon Makinesi Alımı. Telefon Görüşmelerini Ucuzlatmak Amacıyla İstiklal Yerleşkesindeki Santrale FCT Cihazı Alımı
Avadanlık Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	107.646,15	Üniversitemiz Kampusunda Bulunan Yeşil Alan Sulama Tesisatı Vana Guruplarının Muhafazası İçin Yapılması Düşünülen Vana Koruma Kapaklarının Yapılması Esnasında İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alınması Veteriner Fakültesi Kliniklerine 26 Kalem Malzeme Alınması İş Rektörlüğümüzün İstiklal Yerleşkesi İçindeki Yollarının Temizlenmesi Amacıyla Aşağıda İsmi Yazılı Makinenin Ekipmanları İle Birlikte Alınması İş Tohum,Gübre Serpme Makinesi Alımı
Makü Ağlasun MYO Merkezi Isıtma Sistemi Yapılması İş	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	86.907,00	Tadilat Ve Ek Kat Yapılması
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO İkmal İnşaatı Yapım İş	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	300.284,44	Kazan Dairesi
Merkez Kampus Spor Salonu Tadilatı İle Hizmet Binaları Çatılarının Tadilatı Yapım İş	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	208.760,51	Myo İkmal İnşaatı
Bucak Zeliha Tolunay Y.O Tadilatı ve Ek Kat Yapılması İş	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	283.990,14	Tadilat

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2011 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	96.606,24	8 Adet Koltuk 454 Adet Misafir Koltuğu 54 Adet Masa 50 Adet Dolap 9 Bekleme Koltuğu 3 Adet Müdür Koltuğu.
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	147.596,83	1 Adet FCT Telefon Santral Cihazı 40 Adet Yazıcı 29 Adet Bilgisayar Kasası ve 29 Adet Bilgisayar Monitörü 1 Adet 3D Lazer Tarama Cihazı 5 Adet Klima Alımı 16 Adet Projeksiyon Cihazı 1 Adet Du Distile Cihazı
Avadanlık Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	409.191,39	1 Adet Bitki Öğütme Değirmeni 1 Adet Tansiyon Aleti 1 Adet Röntgen Tarama Cihazı ve Aparatları Akademik Laboratuvarla Gereç Alımı Akademik Laboratuvarlarda Kullanılacak 24 Adet Deney Seti 31 Adet Mikroskop 11 Adet Laboratuvar Cihazları
Taşıt Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	41.592,40	1 Adet Taşıt Alımı
İş Makinası Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	20.129,20	2 Adet Çim Bıçme Traktörü

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2011 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro Makineleri Alımı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	431,86	1 Adet Yazıcı Alımı
İşyeri Makine Teçhizat Alımı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.687,40	11 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı
Basılı Yayın Alımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	102.180,03	2883 Adet Kitap Alımı
Elektronik Ortamda Yayın Alımı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	217.726,46	11 Adet Veri Tabanı Alımı
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	48.229,90	Konferans ve Sergi Salonuna Ses-Işık Malzemesi Alımı
Harici Depolama Birimi ve Sunucu Alımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	212.523,90	1 Adet
Ağ ve İnternet Güvenlik Sistemleri Yönetimi ve Raporlama Çözümü	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	65.254,00	7 Adet
Minitab Release 16-45 Kullanıcılı Sınırsız Akademik Lisans	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.210,00	1 Adet
Kablosuz Erişim Cihazı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	14.573,00	13 Adet

6- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

SEKTÖRÜ	TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
PROJE NO	2010K121180
PROJE ADI	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İLERİ ARAŞT. MAK. TEÇH. İNŞ. (2400 m ²)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2010 – 2012
PROJE TUTARI	5.290.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2011 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2011 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2011'DEN SONRAYA KALAN 2010K121180 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	5.290.000	2.361.579	2.040.251	0	0	0	0	0	2.040.251	0	2.040.251	0

7 –KAMULAŞTIRMA

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	
PROJE ADI	KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2011 - 2011
PROJE TUTARI	

PROJE NO	PROJE TUTARI	2011 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2011 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
KAMULAŞTIRMA	-	0	2.000	0	0	0	19.000	0	21.000	20.610	390	98.14

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2011 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2011 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Yeni Kampus Sahasının Kamulaştırılması	Yapı İşleri	20.610,00	MAKÜ Yeni Kampus alanında mülkiyeti özel kişiliklere ait taşınmazların kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır.

4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı,
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı.

5-2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2011 Yılı Fiyatlarıyla(Bin TL)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2010 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2011 YILI PROGRAM ÖDENEK			2011 YILI REVİZE ÖDENEK			2011 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞTİRME		
				Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
		Dış	Toplam	Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Hab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	5	-	96.454	-	60.073	60.073	-	18.650	18.650	-	25.664	25.664	-	23.779	23.779
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.Kamu Hizm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal	1	-	5.290	-	2.362	2.362	-	2.040	2.040	-	2.040	2.040	-	-	-
TOPLAM	6	-	101.744	-	62.435	62.435	-	20.690	20.690	-	27.704	27.704	-	23.779	23.779

6- 2011 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Kuruluş Adı: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ																	
Sektör Adı: EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2010 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
35932	476	2011H034280	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2011	Burdur	0	100	0	0	0	297	+	197	0	0	297
35933	476	2008H033750	Kampus Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2013	Burdur	0	16.250	9.186	0	0	2.582	+	82	0	0	2.582
35934	476	2008H033760	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2013	Burdur	0	65.000	50.887	0	0	15.346	+	4.448	0	0	15.346
35935	476	2011H034290	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2011	Burdur	0	4.104	0	0	0	4.363	+	1.863	0	0	2.478
35936	476		Muhtelif İşler	DİĞERLERİ	2011	Burdur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38231	476	2010H050180	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2012	Burdur	0	11.000	0	0	0	3.076	+	426	0	0	3.076
TOPLAM							0	96.454	60.073	0	0	25.664		7.016	0	0	23.779

Sektör Adı: DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2010 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
37792	476	2010K121180	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2012	Burdur	0	5.290	2.362	0	0	2.040	0	0	0	0	0
TOPLAM							0	5.290	2.362	0	0	2.040	0	0	0	0	0

www.mehmetakif.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bahçelievler Mah. 15100 BURDUR
Telefon : 0 248 212 27 00
Faks : 0 248 212 27 18