

2025 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Mart 2026/BURDUR

MAKÜ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ



İÇİNDEKİLER

SAYFA

1- YÖNETİCİ ÖZETİ	1
2- GENEL DEĞERLENDİRME	2
A-MİSYON	2
B-VİZYON	2
C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER	3
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	4
E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	5
1- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı	5
2- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı	6
a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları	7
b) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları	8
c) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları	9
3- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları	10
4- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Evi	11
5- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları	11
a) Bilgisayarlar	11
b) Kütüphane Kaynakları	11
F- 2025 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	12
a-Hedeflenen, Gerçekleşen	12
G-2025 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	13
a-Genel Yatırım Uygulama Durumu	13
b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	13
3- 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI	14
1- Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapımı	14
2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	19
3- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	20
4- Kampüs Altyapısı	22
5- Muhtelif İşler (Eğitim)	28
6- Yayın Alımı	43
7- Muhtelif İşler (Sağlık)	45
8- İhtisaslaşma Projesi	49
4- ÖNERİLER	50
5- 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	51
6- 2025 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU	52

1-YÖNETİCİ ÖZETİ



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Üniversitemize 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 380.000.000,00 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının uygun görüşüyle Üniversitemiz net finansman fazlalarından 11.400.000,00 TL ve gelir fazlası karşılığı olarak 3.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından reklam bedeli olarak aktarılan 18.000.000 TL şartlı bağış ve yardım olarak ödenek kaydedilmiştir. Üniversitemizin 2025 yılı sonu yatırım ödeneği toplamı 412.400.000,00 TL olmuş, yatırım harcamaları 412.373.388,77 TL, harcama oranı ise % 99.99 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatlarımız sürmektedir. Yaklaşık 10 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi'nin 1.750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi binalarının yapımı sürmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2025 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Hüseyin DALGAR
Rektör

2-GENEL DEĞERLENDİRME

A-MİSYON

Çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatılmış, uygulamalı eğitim ile meslek edinmiş, girişimci ve sosyal becerileri yüksek bireyler yetiştirmek; Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmak; Paydaş iş birlikleri ile bölgenin kalkınmasını amaçlayan projeler üretmek.

B-VİZYON

Araştırma geliştirme ve akademik kapasitesi sayesinde üretilen bilgiyi; paydaş işbirlikleri ile yerel kalkınma projelerine dönüştüren, yetiştirdiği araştırmacı ve insan kaynağı ile bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak.

C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

A1. Eğitim-öğretimin kalitesini geliştirmek
H1.1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi kapasitesini artırmak
H1.2. Akademisyenlerin nitelik ve niceliğini arttırmak
H1.3. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek
H1.4. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal yetkinlik kapasitesini artırmak
H1.5. Uzaktan eğitim kapasitesini ve etkinliğini artırmak
H1.6. Öğrenci ve öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı hareketliliğini artırmak
A2. Araştırma-geliştirme faaliyet kapasitesini yenilikçilik eksenli artırmak
H2.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını arttırmak
H2.2. Üniversitede yürütülen AR-GE ve proje sonuçlarını yenilikçi ürünlere dönüştürmek
H2.3. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın sayısını arttırmak
A3. Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek
H3.1. Kalite geliştirme faaliyetlerine dair farkındalığı arttırmak
H3.2. Kurumsal memnuniyeti arttırmak
H3.3. Yönetim bilişim alt yapısını geliştirmek
A4. Toplumsal katkıya ve bölgesel kalkınmaya odaklanan girişimci üniversite olmak
H4.1. Hayvancılık alanında bölge sorunlarına çözüm üretmek
H4.2. Hayvancılık alanındaki akademik kapasiteyi artırmak
H4.3 Spor ve turizm alanlarında bölgeye katkıda bulunmak
A5. Üniversitemizde sosyal ve akademik yaşam altyapısını geliştirmek
H5.1. Öğrencilerimizin sosyal yaşam alanı kullanımını artırmak
H5.2. Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak

D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2025 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ												
PROJE NO	PROJE TUTARI	2025 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2025 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Eklenen Likit + Gelir Fazlası	Eklenen Şartlı Bağış				
2025'DE BİTEN 2025H03-259031 MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM)	90.400.000	0	70.000.000	5.924.000	11.924.000	0	14.400.000	0	90.400.000	90.398.321	1.679	99,99
2025'DE BİTEN 2025H03-259027 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	100,00
2025'DEN SONRAYA KALAN 2008H03-938 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	675.720.000	112.476.937	205.000.000	30.000.000	0	0	0	0	175.000.000	174.975.369	24.631	99,99
2025'DE BİTEN 2020H03-150587 KAMPÜS ALTYAPI	206.064.000	150.800.462	60.000.000	0	6.000.000	0	0	0	66.000.000	65.999.700	300	99,99
2025'DEN SONRAYA KALAN 2025H05-261172 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	18.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	100,00
2025'DEN SONRAYA KALAN 2017K12-41003 HAYVANCILIK İHTİSASLAŞMA	181.025.000	74.610.000	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	100,00
2025'DE BİTEN 2025H03-259029 YAYIN ALIM	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	100,00
2025'DE BİTEN 2025I00-239435 MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK)	28.000.000	0	10.000.000	0	18.000.000	0	0	0	28.000.000	27.999.999	1	99,99
GENEL TOPLAM	1.204.209.000	337.887.399	380.000.000	35.924.000	35.924.000	0	14.400.000	18.000.000	412.400.000	412.373.389	26.611	99,99

E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

1. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	Toplam
Merkez Yerleşkesi	1.100,00	39.213,00	0	40.313,00
Teknik Bilimler MYO	15.809,70	9.812,00	0	25.621,70
İstiklal Kampüs Alanı	9.459.298,85	184.424,00	50.796,00	9.694.518,85
Gölhisar Yerleşkesi	0	59.773,53	126.598,00	186.371,53
Gölhisar Uygulamaları Bilimler Yerleşkesi	6.338,00	0	0	6.338,00
Bucak Oğuzhan Kampüsü	62.141,51	12.226,70	7.448,03	81.816,24
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	11.002,00	2.550,00	0,00	13.552,00
Ağlasun MYO	0	15.254,62	3.764,54	19.019,16
Tefenni MYO	0	14.159,80	0	14.159,80
Çavdır MYO	0	18.540,00	0	18.540,00
Yeşilova İsmail Akın Turizm MYO	44.069,45	0	0	44.069,45
Karamanlı Kampüs Alanı	0	45.959,00	3.799,00	49.758,00
Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri MYO	22.009,00	0	0	22.009,00
Toplam	9.621.768,51	401.912,65	192.405,57	10.216.086,73

2. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kapalı Alanlarının Birimlere Dağılımı

Birim	Kapalı Alan (m ²)
Rektörlük ve İdari Birimler	44.996
Veteriner Fakültesi	31.705
Fen-Edebiyat Fakültesi	33.610
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	21.064
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	6.752
Teknik Bilimler MYO	7.097
Bucak Hikmet Tolunay MYO	7.201
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO	7.733
Bucak Sağlık Yüksekokulu	8.290
Göhlisar MYO	6.042
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	3.450
Ağlasun MYO	3.465
Ağlasun MYO (Yeni Bina)	4.116
Tefenni MYO	2.710
Çavdır MYO	2.780
Bilimsel ve Teknoloji UAM	2.500
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	10.724
Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretim Araştırma Merkezi	6.890
Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri MYO	6.691
Spor Kompleksi (A-B Blok)	12.300
Sağlık Bilimleri Fakültesi	6.520
Yeşilova İsmail Akın Turizm MYO	5.177
Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini	1.472
Eğitim Fakültesi	21.934
Kreş Binası	1.207
Fereli Sinan Yurdu	12.833
Öğrenci Sokağı	20.700
İlahiyat Fakültesi	10.415
Camii	3.773
Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)	5.892
Kütüphane	10.290
Teknokent	2.850
Göhlisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	5.750
Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel)	16.102
Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum)	25.812
Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi	16.490
Burdur Sağlık Hizmetleri MYO	2.928
MAKÜ Fitness Salonu ve Soyunma Odası	1.965
GENEL TOPLAM	402.226

a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İdari Hizmet Alanları

BİRİMLER	İDARI HİZMET ALANLARI														
	BÜRO		TOPLANTI SALONU		DEPO+ARŞİV		TESİSAT+PANO		KREŞ		KADEME		SİRKÜLASYON ALANI	TOPLAM	
	AD	M2	AD	M2	AD	M2	AD	M2	AD	M2	AD	M2	M2	AD	M2
Rektörlük ve İdari Birimler	117	3.973	3	117	24	1.688	3	52	1	456	1	1.510	9.154	149	16.950
Veteriner Fakültesi	206	5.423	13	804	3	497	4	446	0	0	0	0	12.845	226	20.015
Fen-Edebiyat Fakültesi	359	7.110	8	355	31	973	26	458	0	0	0	0	13.840	424	22.736
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	146	3.335	8	475	14	767	3	262	0	0	0	0	8.727	171	13.566
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	36	1.353	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	2.379	37	3.777
Teknik Bilimler MYO	26	718	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	980	27	1.755
Bucak Hikmet Tolunay MYO	23	701	1	79	0	0	0	0	0	0	0	0	2.503	24	3.283
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO	21	522	1	57	6	217	2	195	0	0	0	0	2.500	30	3.491
Bucak Sağlık Yüksekokulu	44	1.061	1	60	10	260	5	38	0	0	0	0	3.678	60	5.097
Göhlisar MYO	23	420	1	60	9	184	1	17	0	0	0	0	2.155	34	2.836
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	18	563	1	50	2	85	0	0	0	0	0	0	1.509	21	2.207
Ağlasun MYO	20	440	1	59	4	168	0	0	0	0	0	0	516	25	1.183
Tefenni MYO	19	435	1	48	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	20	1.684
Çavdır MYO	18	339	1	29	5	164	4	32	0	0	0	0	1.105	28	1.669
Bilimsel ve Teknoloji UAM	9	166	1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	869	10	1.072
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	92	2.247	2	106	7	149	4	141	0	0	1	254	4.394	106	7.291
Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretim Arş. Merkezi	11	140	1	23	8	1.247	8	402	0	0	0	0	2.529	28	4.341
Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hiz. MYO	31	799	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	2.683	33	3.491
Spor Kompleksi (A-B Blok)	25	631	1	80	10	1.275	5	1.499	0	0	0	0	8.082	41	11.567
Sağlık Bilimleri Fakültesi	43	825	1	29	8	128	10	164	0	0	0	0	2.986	62	4.132
Yeşilova İsmail Akın Turizm MYO	14	315	0	0	8	259	12	62	0	0	0	0	1.659	34	2.295
Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini	0	0	1	292	2	143	1	25	0	0	0	0	578	4	1.038
Eğitim Fakültesi	154	3.544	5	361	19	748	5	170	0	0	0	0	9.431	183	14.254
Kreş Binası	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.207	0	0	0	1	1.207
İlahiyat Fakültesi	87	1.109	7	299	9	279	7	185	0	0	0	0	5.926	110	7.798
Camii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.773	0	3.773
Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)	4	66	0	0	4	156	1	241	0	0	0	0	4.417	9	4.880
Kütüphane Binası	13	495	3	236	6	570	7	425	0	0	0	0	4.474	29	6.200
Göhlisar Uygulamalı Bilimler YO	11	224	0	0	11	1.096	5	148	0	0	0	0	2.653	27	4.121
Teknokent	34	921	2	87	9	337	3	135	0	0	0	0	1.370	48	2.850
Ağlasun MYO (Yeni Bina)	18	638	1	46	2	33	5	158	0	0	0	0	1.619	26	2.494
Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel)	10	297	2	253	9	283	11	365	0	0	0	0	7.977	32	9.175
Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum)	107	2.388	1	65	13	765	10	946	0	0	0	0	11.338	131	15.502
Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi	110	2.237	7	359	20	716	24	365	0	0	0	0	6.948	161	10.625
Burdur Sağlık Hizmetleri MYO	15	400	0	0	2	40	3	24	0	0	0	0	597	20	1.061
MAKÜ Fitness Salonu Soyunma Odası	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
GENEL TOPLAM	1.864	43.835	77	4.568	255	13.227	171	6.964	2	1.663	2	1.764	147.595	2.351	219.616

b) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Alanları

BİRİMLER	EĞİTİM ALANLARI									
	DERSLİK		LABORATUVAR		ATÖLYE UYGULAMA ALANI		KÜTÜPHANE		TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	2	250	0	0	2	186	1	264	5	700
Veteriner Fakültesi	8	950	99	4.958	132	3.950	1	264	240	10.122
Fen-Edebiyat Fakültesi	63	4.398	90	5.288	4	263	0	0	157	9.949
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	55	6.053	8	480	3	335	1	170	67	7.038
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO	32	1.177	9	657	0	0	1	91	42	1.925
Teknik Bilimler MYO	17	1.230	8	565	7	1.452	1	110	33	3.357
Bucak Hikmet Tolunay MYO	19	1.290	4	250	1	286	1	106	25	1.932
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO	18	1.318	5	507	9	1.785	1	134	33	3.744
Bucak Sağlık Yüksekokulu	16	1.738	16	449	0	0	1	139	33	2.326
Göhlisar MYO	20	1.055	7	420	2	120	1	60	30	1.655
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	12	720	3	210	0	0	1	50	16	980
Ağlasun MYO	14	700	4	232	1	176	1	50	20	1.158
Tefenni MYO	14	680	1	48	0	0	1	38	16	766
Çavdır MYO	12	683	2	130	0	0	1	56	15	869
Bilimsel ve Teknoloji UAM	0	0	16	744	25	465	0	0	41	1.209
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	3	238	11	265	76	2.439	1	40	91	2.982
Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretim Arş. Merkezi	1	50	5	80	13	2.243	0	0	19	2.373
Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hiz. MYO	30	1.274	5	280	0	0	0	0	35	1.554
Spor Kompleksi (A-B Blok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sağlık Bilimleri Fakültesi	17	1.523	8	586	0	0	1	36	26	2.145
Yeşilova İsmail Akın Turizm MYO	6	503	0	0	0	0	0	0	6	503
Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eğitim Fakültesi	85	5.959	10	689	9	624	0	0	104	7.272
İlahiyat Fakültesi	18	1.527	1	100	4	229	1	99	24	1.955
Camii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kütüphane Binası	0	0	0	0	0	0	20	3.991	20	3.991
Göhlisar Uygulamalı Bilimler YO	19	1.005	6	258	0	0	1	135	26	1.398
Teknokent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ağlasun MYO (Yeni)	17	1.001	1	46	0	0	1	131	19	1.178
Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum)	28	2.380	0	0	0	0	0	0	28	2.380
Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi	6	931	11	1.537	71	2.919	1	77	89	5.464
Burdur Sağlık Hizmetleri MYO	12	799	9	783	0	0	0	0	21	1.582
Makû Fitness Salonu Soyunma Odası	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	544	39.432	339	19.562	359	17.472	39	6.041	1.281	82.507

c) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Alanları

BİRİMLER	SOSYAL ALANLAR															
	KAFETERYA		YEMEKHANE		KONFERANS SALONU		MİSAFİRHANE VE LOJMANLAR		SPOR ALANI (KAPALI)		YURT		SPOR ALANI (AÇIK)		TOPLAM	
	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²	AD	M ²
Rektörlük ve İdari Birimler	0	0	1	9.697	1	1.880	12	1.665	3	14.104	0	0	0	0	17	27.346
Veteriner Fakültesi	1	514	2	552	1	370	0	0	1	132	0	0	2	1.110	7	2.678
Fen-Edebiyat Fakültesi	3	685	0	0	2	240	0	0	0	0	0	0	0	0	5	925
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1	230	1	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	460
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Tek. ve İslt. YO	1	270	1	465	1	315	0	0	0	0	0	0	1	1.500	4	2.550
Teknik Bilimler MYO	1	1.100	1	730	1	155	0	0	0	0	0	0	3	4.000	6	5.985
Bucak Hikmet Tolunay MYO	1	1.801	1	85	0	0	0	0	1	100	0	0	1	400	4	2.386
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO	1	213	0	0	1	285	0	0	0	0	0	0	2	900	4	1.398
Bucak Sağlık Yüksekokulu	1	164	1	215	1	488	0	0	0	0	0	0	0	0	3	867
Göhlisar MYO	2	695	3	576	2	212	0	0	1	68	0	0	2	4.374	10	5.925
Göhlisar Sağlık Hizmetleri MYO	1	28	0	0	1	175	0	0	1	60	0	0	0	0	3	263
Ağlasun MYO	1	292	1	419	2	354	0	0	1	59	0	0	0	0	5	1.124
Tefenni MYO	1	110	0	0	1	150	0	0	0	0	0	0	1	504	3	764
Çavdır MYO	1	56	1	56	1	65	0	0	1	65	0	0	0	0	4	242
Bilimsel ve Teknoloji UAM	1	136	0	0	1	83	0	0	0	0	0	0	0	0	2	219
Veteriner Fakültesi Klinik Binaları	1	171	0	0	2	280	0	0	0	0	0	0	0	0	3	451
Hayvan Sağlığı ve Hayv.Üretim Arş. Merkezi	0	0	0	0	0	0	2	176	0	0	0	0	0	0	2	176
Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hiz. MYO	1	126	2	950	1	570	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.646
Spor Kompleksi (A-B Blok)	2	45	0	0	0	0	0	0	1	688	0	0	0	0	3	733
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	243
Yeşilova İsmail Akın Turizm MYO	1	50	2	607	0	0	62	1.722	0	0	0	0	0	0	65	2.379
Öğrenci Transfer Merkezi ve Kantini	1	434	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	434
Eğitim Fakültesi	3	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	408
Fereli Sinan Yurdu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.833	0	0	1	12.833
Öğrenci Sokağı	1	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.700
İlahiyat Fakültesi	4	462	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	3	2.205	8	2.867
Camii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapalı Spor Kompleksi (C Blok)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.012	0	0	0	0	1	1.012
Kütüphane Binası	0	0	0	0	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99
Göhlisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	1	94	0	0	0	0	0	0	1	137	0	0	0	0	2	231
Teknokent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ağlasun MYO (Yeni)	1	115	1	116	1	213	0	0	0	0	0	0	0	0	3	444
Sporcu Eğitim Kamp Merkezi (Otel)	2	511	2	904	3	1.006	116	4.425	1	81	0	0	0	0	124	6.927
Spor Bilimleri Fakültesi (Stadyum)	7	345	0	0	1	181	0	0	14	7.404	0	0	1	17.910	23	25.840
Dış Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi	2	304	0	0	1	97	0	0	0	0	0	0			3	401
Burdur Sağlık Hizmetleri MYO	1	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	285
Makû Fitness Salonu Soyunma Odası	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.765	0	0	0	0	1	1.765
GENEL TOPLAM	46	30.587	20	15.602	27	7.418	192	7.988	29	25.675	1	12.833	16	32.903	331	133.006

3. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşıtları

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin mülkiyetinde 39 adet taşıt bulunmaktadır.

Sıra No	Taşıtın Cinsi	MEVCUT TAŞIT SAYISI ve YAŞI ¹					
		0-1	2-5	5-9	10-15	15+	TOPLAM
T02	Binek otomobil	2	0	0	5	3	10
T03	Station-Wagon	0	0	0	1	0	1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	0	0	1	2	1	4
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	0	0	0	1	0	1
T08	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	0	0	2	0	1	3
T09	Panel	0	1	0	1	1	3
T10	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	0	0	0	0	1	1
T11b	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	0	0	0	3	0	3
T12	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	0	0	1	0	0	1
T14	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.	0	0	0	1	0	1
TOPLAM		2	1	4	14	7	28

NOT: Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan araçlardan 28 tanesi T cetveline kayıtlı 11 tanesi ise traktör, iş makinesi vb. olduğundan T cetvelinde bulunmamaktadır. Taşıtlardan 33 tanesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kamu Filo Sistemine 4 tanesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı Kamu Filo Sistemine kayıtlıdır. 2 taşıt ise plakasız olduğu için Kamu Filo Sistemine kaydedilememiştir.

4. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Evi

Adı	Kapalı Alan (m ²)
Şakir Özsoy Öğrenci Evi	1.665
Toplam	1.665

5. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

a) Bilgisayarlar

Cinsi	Adet
All-In One Bilgisayar	1.418
Masa Üstü Bilgisayar	2.307
Taşınabilir Bilgisayar	1.128
Toplam Bilgisayar Sayısı	4.853

b) Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Basılı Kitap	e-Kitap	e-Dergi	Veri Tabanı	Toplam
Fen Bilimleri	17.860	218.000	11.280	10	247.150
Sosyal Bilimler	71.147	595.000	29.280	23	695.450
TOPLAM	89.007	813.000	40.560	33	942.600

F- 2025 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

a- Hedeflenen, Gerçekleşen

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır. Bu dönemde;

MAKÜ Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi'nin 08.03.2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 29.03.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 2025 yılı sonuna kadar % 80 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 2025 yılsonu itibariyle % 80 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ Gölet Rekreasyon Alanı Birinci Kısım Yapım İşi'nin 02.09.2024 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 2025 yılı içerisinde % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle tamamlanmıştır.

Bucak Bilgisayar Bilişim Fakültesi Yapım İşi'nin 08.04.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 2025 yılı içerisinde % 15' sinin tamamlanması hedeflenmiş ve yılsonu itibariyle % 15 oranında tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi C-Nizamiye Kapısı (Birinci Kısım) Yapım İşi'nin yer teslimi 20.10.2025 tarihinde yapılmış olup, 2025 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 18.12.2025 tarihinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır.

MAKÜ Muhtelif Binalarında Bakım-Onarım (İnşaat) Yapım İşi'nin yer teslimi 18.09.2025 tarihinde yapılmış olup, 2025 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 05.11.2025 tarihinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır.

MAKÜ SKS Binası Kazan Dairesi Yenileme İşi'nin yer teslimi 18.09.2025 tarihinde yapılmış olup, 2025 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 12.12.2025 tarihinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır.

Sporcu Kamp Merkezi Dış Cephe Çelik Konstrüksiyon Yapım İşi'nin yer teslimi 26.08.2025 tarihinde yapılmış olup, 2025 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 24.12.2025 tarihinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Muhtelif Binalarında Bakım ve Onarım (İnşaat) Yapım İşi'nin yer teslimi 29.04.2025 tarihinde yapılmış olup, 2025 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 24.10.2025 tarihinde geçici kabulü yapılarak

Spor Toto İş Birliği İle Üniversitemiz Muhtelif Yerlerinde Futbol Sahaları ve Kürek Tesisi Yapım İşi'nin yer teslimi 16.04.2025 tarihinde yapılmış olup, 2025 yılı sonuna kadar % 100 oranında tamamlanması hedeflenmiş ve 28.11.2025 tarihinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır.

G- 2025 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 380.000.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşüyle net finansman karşılığı olarak 11.400.000 TL ve gelir fazlası karşılığı olarak 3.000.000 TL eklemeye yapılmıştır. Ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından reklam bedeli olarak aktarılan 18.000.000 TL şartlı bağış ve yardım olarak ödenek kaydedilmiştir. Yapılan eklemelerle yılsonu yatırım ödeneği toplamı 412.400.000 TL olmuştur.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2025 yılsonu yatırım harcamaları 412.373.388,77 TL olarak gerçekleşmiş, 26.611,23 TL ödenek kalmış ve harcama oranı % 99,99 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu "T" cetveli ile bedeli merkezi yönetim bütçesinden karşılanarak 2 adet T2 binek otomobil 2025 yılı içerisinde edinilmiştir.

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
- Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması,
- Bölge halkının üniversiteye katkısının yetersiz olması.

3-2025 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİN YAPIMI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H03-938
PROJE ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	EĞİTİM
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008 – 2027
PROJE TUTARI	675.720.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2025 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2025 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Strateji ve Bütçe Bşk.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2025'DEN SONRAYA KALAN 2008H03-938 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	675.720.000	112.476.937	205.000.000	30.000.000	0	0	0	0	175.000.000	174.975.369	24.631	99,99

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2025 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇ.
MAKÜ Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	137.976.937,66	Bina İnşaatı, Çevre Düzenleme İmalatları, İsale Hattı İnşaatı, 4000 Tonluk Depo İmalatları, Yangın ve Elektrik Otomasyon Sistemi, Mekanik Otomasyon Sistemi.	% 80
Bucak Bilgisayar Bilişim Fakültesi ve Çevre Düzenleme Yapım İşi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	36.998.430,65	Bina İnşaatı, Çevre Düzenleme İmalatları.	% 15

İŞİN ADI	MAKÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	165.372.031,00 TL
İHALE BEDELİ	169.961.061,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	MURAT ÖZCAN İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İHALE TARİHİ	29.03.2023
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	29.03.2023
YER TESLİM TARİHİ	31.03.2023
İŞİN SÜRESİ	1095 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	30.03.2026
2025 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	244.411.350,88 TL (KDV DAHİL)
2025 YILI HARCAMA	137.976.937,86 TL
2025 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 80



İŞİN ADI	BUCAK BİLGİSAYAR BİLİŞİM FAKÜLTESİ VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	260.448.321,00 TL
İHALE BEDELİ	205.400.000,00 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	TARLAK YAPI İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İHALE TARİHİ	08.04.2025
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	07.05.2025
YER TESLİM TARİHİ	13.05.2025
İŞİN SÜRESİ	900 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	30.10.2027
2025 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	36.998.430,65 TL (KDV DAHİL)
2025 YILI HARCAMA	36.998.430,65 TL
2025 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 15



2- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

SEKTÖRÜ	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PROJE NO	2025H05-261172
PROJE ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	FUTBOL SAHASI (6 ADET)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2025 – 2026
PROJE TUTARI	18.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2025 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2025 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Strateji ve Bütçe Bşk.	Eklenen Likit + Özgelir	Eklenen Şartlı Bağış				
2025'DEN SONRAYA KALAN 2025H05-261172 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	18.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	100

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2025 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	18.000.000,00	Spor Toto İş Birliği ile Üniversitemiz Muhtelif Yerlerinde Futbol Sahaları ve Kürek Tesisi Yapım İşİ

3- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2025H03-259027
PROJE ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	ETÜD-PROJE
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2025-2025
PROJE TUTARI	1.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2025 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2025 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Strateji ve Bütçe Bşk.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2025'DE BİTEN 2025H03-259027 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	100,00

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2025 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Proje Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	32.000,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Tören ve Etkinlik Alanı Girişi ile Veteriner Fakültesi içerisinde yapılanan Tıp Fakültesine Platform ve Tabela Yapıtırılması.
Proje Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	81.600,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Kazan Dairesine Alınması Gereken Uygunluk Belgesi için Doğalgaz Tadilat Projesinin Hazırlanması.
Proje Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	218.400,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi A Nizamiye Giriş Kapısı Tadilat Projelerinin Hazırlanması.
Proje Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	60.000,00	MAKÜ Lavanta Otel Binasında Burdur İtfaiye Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yangın Denetimi Raporu Kapsamında Belirlenen Mekanik Eksikliklerin Giderilmesi için Proje Hazırlanması.
Proje Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	70.800,00	Üniversitemizin Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Hizmet Binası Kazan Dairesi Kazan Grubunun Yenilenmesi, Kazan Dairesinin Havalandırılması Konularını Kapsayan Mekanik Uygulama Projesi ile SKS Hizmet Binası Kazan Dairesi Kazan Grubunun Yenilenmesi, Kazan Dairesinin Havalandırılması Konularını Kapsayan Mekanik Uygulama Projesi Hazırlanması.
Proje Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	300.000,00	MAKÜ İstiklal Yerleşkesi C Nizamiye Ana Giriş Kapısı İhtiyaçları Karşılamadığından (Personel ve Misafir Araç Giriş Yerlerinin Ayrılması, Güvenlik Görevlilerinin Sayısının Artması Nedeniyle Güvenlik Ofisinin Darlığı, vb.) Yeni Giriş Kapısı Yapılması İhale Hazırlık Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Proje Hizmeti Alımı.
Proje Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	237.200,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Kadastro Kayıtlarında Tarla Olarak Görülen Parsellerin Üzerindeki Binalarımızın Tapu Kayıt Belgelerine İşlenebilmesi ve Cins Değişikliklerinin Yapılabilmesi için İmar Plan Değişikliği Hizmeti Alımı.

4-KAMPÜS ALTYAPISI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO	2020H03-150587
PROJE ADI	KAMPÜS ALTYAPISI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	DOĞALGAZ DÖN., ELKR. HATTI, KAMPÜS İÇİ YOL, KNZ.HATTI, PEYZAJ, SU İSALE HATTI, TLF. HATTI.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2020-2025
PROJE TUTARI	206.064.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2025 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2025 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Strateji ve Bütçe Bşk.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2025'DE BİTEN 2020HO3-150587 KAMPÜS ALTYAPISI	206.064.000	150.800.462	60.000.000	0	6.000.000	0	0	0	66.000.000	65.999.700	300	99,99

İŞİN ADI	MAKÜ GÖLET REKREASYON ALANI BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	YAPIM İŞİ
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	43.368.466,40 TL
İHALE BEDELİ	37.857.251,90 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	ANTALYA YOL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İHALE TARİHİ	20.05.2024
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	02.09.2024
YER TESLİM TARİHİ	05.09.2024
İŞİN SÜRESİ	300 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	01.07.2025
2025 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	62.016.437,72 TL (KDV DAHİL)
2025 YILI HARCAMA	58.946.234,84 TL
2025 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100



İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2025 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	58.946.234,84	MAKÜ Gölet Rekreasyon Alanı Birinci Kısım Yapım İş.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.240.897,20	Kampus İçi Bağlantı Yolu Tadilatı Yapım İş.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.334.000,00	Paket Tip 45 kw ve 30 kw Hidrofor Alımı.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	254.520,00	Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İçerisindeki Yol, Çevre ve Bina Aydınlatma Tesisatlarının Bakım ve Onarım İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	50.376,00	Üniversitemiz Yerleşke İçi Yolların ve İnşaatların Yapımı, Bakım ve Onarım Çalışmalarında Kullanılan Kum-Çakıl 15/2018-01 Numaralı (1-A Grubu) Ocağın; Orman İznine Ait Teknik Rapor Hazırlanması ve 2026 Yılına Kadar Kurumdan Gelen Eksikliklerin Düzeltilmesi İş Hizmeti Alımı
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	240.000,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Fakülte ve Hizmet Binaları Alanlarında İmar Değişikliği İşlemlerine Esas Olmak Üzere Harita Yapımı Hizmeti Alımı.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	48.000,00	Gölet Kafe Binasının Yapımının Mevzuata Uygunluğunun Teyidi, Kullanım Güvenliğinin Sağlanması ve İlgili Resmi Süreçlerde Gerekli Teknik Belgelerin Oluşturulması amacıyla Zemin Etüdü ve Jeoteknik Raporu Hazırlanması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	194.472,36	Üniversitemiz Taş Oda Zemin Kaplamasında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	244.800,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi; Fereli Erkek Öğrenci Yurdu Önü Yürüyüş Yolu, Salda Kız Öğrenci Yurdu Önü Yürüyüş Yolu, A Nizamiye Giriş Yaya Yolları, Otobüs Durağı Bekleme Alanı, Kitap-Kahve Önü Araç Malzeme İndirme-Bindirme Alanlarının Zemin Döşemesinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.700,00	Hizmet Binalarının İnşaat Bakım Onarım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	241.764,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakültesi B Blok Zemin Katta Bulunan Erkek Öğrenci Tuvaletinin Duvar ve Asma Tavanının Bakım ve Onarımının Yapılması, Diş Hekimliği Fakültesi; 4.Katında Bulunan Ameliyathane Girişi Asepsi Odalarının Boyanması, Prekilinik Laboratuvarı İçerisine Alçıpan ile Alçı Odası Yapılması İşleri, Bodrum Katında Depo Alanı Olarak Bölünen Alana Ölçülerinde Kapı Yeri Açılarak Ahşap Panel Kapı Montajı, Giriş Katında Kantin ve Asansörlerin Bulunduğu Alanın Bölünen Kısımına Takılacak Olan Fotoselli Kapı için Profil Demir ile Sahte Kiriş Yapılması, 1.Katında Mevcut Poliklinik İçerisinde Kullanılmayan 2 Adet Banyonun Duşakabin ve Bataryalarının Sökülmesi, Sökülen Yerlerin Tamirinin Yapılıp Fayanslarının Döşenmesi İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	245.160,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuz Binası Öğrenci Giriş Kısımında Bulunan Cam Kaplama ile Demir İskeleti Daha Önce Sökülen Alana, Serbest Boy Ahşap Kalıp Döşemesi Yaptırılması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	244.080,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Binası Öğrenci Girişi Önündeki Yüzeyi Cam ile Kaplı Havuzun Kullanılmaması, Üzerindeki Camların Tahrir Olması ve İş Güvenliği Açısından Risk Oluşturduğundan Demontajının Yaptırılması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	175.257,60	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuz Binası Öğrenci Giriş Kısımında Bulunan Alana Beton Dökülebilmesi için Nervürlü Demirle Tabliye Demiri Döşemesi İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	243.360,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Binası Öğrenci Giriş Kısımında Bulunan 450 m2'lik Alana Beton Dökülmesi İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	246.600,00	Üniversitemiz İİBF Binası Çatısındaki Parapet Çatı İç Yüzeylerinin Su Alan Kısımlarına Sıvı Yalıtım Köpüğü Sıkılarak Su Yalıtımının Yapılması, Rüzgar nedeniyle Yerinden Çıkmış Sac Kaplama Malzemelerinin Parapet Yüzeylere Saç Vidası Yardımıyla Sabitlemesi ve Yağmur İnış Oluklarının Yatay Sac Olukların Bakım Onarımlarının Yaptırılması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	36.000,00	Üniversitemiz Teknik Bilimler MYO Kazan Dairesinde Mevcut Kullanım Suyu Ana Kolon Hattının Yenilenmesi, Fen Edebiyat A Blok -1. Katta Yeni Oluşturulan Laboratuvar İçerisine Lavabo için PVC Borudan Pis Su ve Temiz Su Hatlarının Çekilmesi İşlerinin Yaptırılması.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	89.964,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi B-213 Numaralı Dersliğin Bozulan Zemin Yüzey Laminantlarının Sökülerek Yerine Taban Seramiği Yaptırılması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	277.200,00	Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Kazan Dairesine Yeni Alınan Kazanın Gazının Açılabilmesi için Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Tarafından İstenilen Kazan Dairesi Uygunluk Belgesi İşlerin Yaptırılması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	308.736,00	Üniversitemiz Şakir Özsoy Misafirhanesi A-1-2-3 Numaralı Dairelerin Bozulan Laminant Zemin Kaplamalarının Bakım Onarımlarının Yaptırılması.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	316.578,00	Üniversitemize ait Misafirhane Olarak Kullanılan Şakir ÖZSOY Hizmet Binasının A/1-2-3 Numaralı Dairelerinde Zaman İçerisinde, Kullanıma Bağlı Olarak Oluşan Hasarların Giderilip Yeniden Kullanılabilir Hale Getirilebilmesi için Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması.

5- MUHTELİF İŞLER

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE NO	2025H03-259031
PROJE ADI	MUHTELİF İŞLER
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	BAKIM ONARIM, BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ, KESİN HESAP, MAKİNE-TEÇHİZAT, T2
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2025-2025
PROJE TUTARI	90.400.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2025 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2025 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme				Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Strateji ve Bütçe Bşk.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir	Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı			
2025'DE BİTEN 2025H03-259031 MUHTELİF İŞLER	90.400.000	0	70.000.000	5.924.000	11.924.000	0	11.400.000	3.000.000	90.400.000	90.398.321	1.679	%99.99

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2025 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.506.729,60	MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Lokal Ameliyathane ve Preklinik Laboratuvarları Klima Santralleri için İlave Otomasyon Sistemi Alımı.
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	26.790,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Kapalı Yüzme Havuzu Binası İklimlendirme Sistemlerinin Bakım Onarım Çalışmaları için Hava Kompresörü Alımı.
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	60.600,00	Üniversitemiz Kademe Binası içerisindeki Personel Çalışma Ofisleri İklimlendirilmesinde Kullanılmak Klima Alımı.
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	93.600,01	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi A ve B Nizamiye Güvenlik Kontrol Noktasındaki Kapalı Çalışma Alanlarının İklimlendirilmesinde Kullanılmak Üzere Klima Alınması, Kütüphane Binası İklimlendirme Santraline Su Basan ve Arızalanmış Sirkülasyon Pompasının Değiştirilmesi, Veterinerlik Fakültesi Kadavra Bölümündeki Soğuk Hava Deposunun Arızalı Fan Değişiminde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	49.500,00	Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Binasında Arızalanan Klimanın Yenisi ile Değiştirilmesi için Duvar Tipi Inverter Split Klima Alımı.
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.020,00	Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Bakım Onarım Ekiplerimizin ve Peyzaj Çalışmalarını Yürüten Park Bahçe Ekibinde Çalışan Personelin İhtiyacı Olan Mal ve Malzemelerin Alımı.
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	84.000,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesindeki Asfalt Yolların ve Beton Zemin Sahip Alanların Bakım Onarım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Asfalt/Beton Zemin Freze Makinesinin Alımı.
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	96.000,30	Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Görev Yapan Bakım Onarım Ekiplerinin Çalışmaları Esnasında İhtiyaç Duyulan Liftli Kaldıraç Alımı.
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	30.600,00	Üniversitemizin Merkez Yerleşkesinde Bulunan Teknik Bilimler MYO'da Şebeke Suyu Basıncının Yeterli Olmaması Sebebiyle Kullanım Suyu Hattına Hidrofor Sistemi Kurulumu için Hidrofor ve Su Deposu Alımı, İstiklal Yerleşkesimizdeki Rektörlük Binası A Blok 3. Kat Çay Ocağında İklimlendirme Sistemi Olmadığı için Klima Alımı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bulunan Erkek Lavabolarındaki Pisuvarlarda Takılı Olan Rezervuar Muslukları için Rezervuar İç Takımı Malzemeleri Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.182,09	Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi Bünyesinde Bulunan Klinik ve Ortak Kullanım Alanlarında Mevcut Zeminlerin Yıpranmış Olması ve Hijyen Şartlarını Yeterince Sağlamaması Nedeniyle PVC Zemin Kaplaması Yapılması.
Avadanlık Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	30.978,00	Park Bahçe Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Bakım Onarım Ekiplerinin ve Peyzaj Çalışmalarını Yürüten Park Bahçe Ekibinde Çalışan Personelin İhtiyacı Olan Mal ve Malzemelerin Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	9.619.641,12	MAKÜ SKS Binası Kazan Dairesi Yenileme İş.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	9.978.907,69	Üniversitemiz Muhtelif Binalarında Bakım ve Onarım (İnşaat) Yapım İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.589.306,66	Sporcu Kamp Merkezi Dış Cephe Çelik Konstrüksiyon Yapım İş
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.430.263,48	MAKÜ Muhtelif Binalarında Bakım-Onarım (İnşaat) Yapım İş.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.903.118,38	MAKÜ İstiklal Yerleşkesi C-Nizamiye Kapısı Yapım İş (Birinci Kısım).
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.566.180,94	Üniversitemiz Muhtelif Binalarında Elektrik Bakım Onarım Yapım İş.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	907.260,00	Elektrik Malzemeleri Alım İş.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	166.800,00	Elektrik Malzemeleri Alım İş.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	318.000,00	Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü İçerisinde Kullanılan Odaların Duvarlarında Meydana Gelen Deformeler Sebebi ile Alçı Yapılması ve Duvarların Boyanması İşinin Yapımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	317.919,60	Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi İlave Yapılan Havalandırmalardan Kaynaklı Dış Cephede Meydana Gelen Hasarların Giderilmesi ve Dış Hekimliği Fakültesine Alüminyum Doğramadan Bölme Yapımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	317.400,00	Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ameliyathane Birimlerinde İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Yapılan Denetimde Steril, Yarı Steril ve Tam Steril Kısımların Yeniden Düzenlenmesi için Merdiven Boşluğu Duvar Yapımı, Ameliyathane Duvarında Bakteri Oluşumunu Engellemek için Oval Köşeler ve Oval Tavan Duvar Birleşimleri Yapımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	317.400,00	Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde Yapılan Teknik Kontrol Neticesinde Bodrum Katında Bulunan Cihazların Bina Dışına Taşınması Gerektiğinden Taşınan Cihazların Muhafaza Edileceği Yer için 15 cm Çift Sıra Çelik Hasırlı Yükseltilmiş Temel Platform Yapımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	316.800,00	Üniversitemiz Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Yanında Bulunan Pissu Arıtma Tesisi Etrafı Zemin Düzenleme Çalışmalarının Etkin Şekilde Tamamlanabilmesi için Ekskavatör Makinesi Kiralanması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	313.056,00	Üniversitemiz Şakir ÖZSOY Misafirhanesinin A-1-2-3 Numaralı Dairelerinin Taban Seramiklerinin Sökülmesi, Ahşap Kapıları ile Mutfak Dolabı Yenilenmesi ve Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	312.480,00	Üniversitemiz Bilimsel ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Binasının Çevre Tretuvarlarından Su Alması Neticesinde Bina İçerisinde Meydana Gelen Deformasyon ve Hasarların Giderilmesi için Bakım Onarım İşlerinin Yapımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	311.938,56	Üniversitemiz Sosyal Bilimler MYO, İİBF'ye Taşınacağından Mevcut İdari ve Akademisyen Odalarının Bakım Onarımlarının Yapılması, Diş Hekimliği Fakültesi Bahçesine Yapılacak Olan Kamelyalar için Tesviye Betonu Karşılabilmesi amacıyla Gerekli Alanlara Beton Dökülmesi için Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	311.874,00	Üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Tretuvar Kaldırımlarından Binaya Su Aldığı için Tretuvar Üzerinde Bulunan Ondenitlerin Sökülerek Yalıtım Yapımı Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	311.070,54	Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi Bahçesi Kantin Önünde Dış Mekan Dinlenme Alanı Oluşturulması için Zemin Kazı, Stabilize Dolgu, Çelik Hasır ve Betonarme Zemin Yapımı İmalatlarının Yapılması, İstiklal Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu 1-Nolu Squash Sahasında Müsabakalar Yapılacağından Nemden Zarar Gören Saha İç Duvar Sıva ve Boyalarının Ayrıca Saha Bölgesindeki Koridorun Deforme Olan Sıva ve Boyalarının Bakım Onarım İşlerin Yapıtırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	302.362,09	Üniversitemiz Spor Salonu 2 Nolu Squash Sahasında Müsabakalar Yapılacağından Nemden Zarar Gören Saha İç Duvar Sıva ve Boyaları ile Saha Bölgesindeki Koridorun Deforme Olan Sıva ve Boyalarının Bakım Onarım İşlerinin Yapıtırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	298.634,94	Üniversitemizin Muhtelif Hizmet Binalarında Yıpranmış ve Deforme Olan Alanların Eksikliklerinin Giderilmesi için Bakım Onarım İşlerinin Yapılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	284.284,20	Üniversitemize ait Misafirhane Olarak Kullanılan Şakir ÖZSOY Hizmet Binasının A/1-2-3 Numaralı Dairelerinde Zaman İçerisinde, Kullanıma Bağlı Olarak Oluşan Hasarların Giderilip Yeniden Kullanılabilir Hale Getirilebilmesi için İnşaatla ilgili Bakım Onarım İşlerinin Yapıtırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	282.768,00	Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Yağmur İniş Borularının Montajı için İskele Kurulması, Spor Bilimleri Fakültesi Muhtelif Alanlarına Boya Yapılması, Eğitim Fakültesi Kantin Girişine Merdiven Yapılması için Bakım Onarım İşlerinin Yapıtırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	282.000,00	Üniversitemiz Sporcu Kamp Merkezi Toplantı Salonları ve Asansör Bölgesinde, Toplam 124 m2 Alanda 12 mm Kalınlığında Betopan Kaplama ile Bu İmalata Ait Çeşitli Çelik Profil İmalatlarının Yapıtırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	268.681,68	Üniversitemiz Şakir Özsoy Misafirhanesi A-4,5,6,7,8 Numaralı Dairelerin Eskiye Mutfak Dolaplarının Yapımı ve Bozulan Laminant Zemin Kaplamalarının Bakım Onarımlarının Yapıtırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	263.868,00	İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Mevcut Konser Alanının Bozulan Zemin Betonunun Bakım Onarımı İşlerin Yapıtırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	260.831,76	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Fakültelerinde Çeşitli Nedenlerle Zarar Gören ve Kırılan Camların Onarımı için Malzeme Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	259.999,99	Üniversitemiz Bünyesinde Bulunan Şakir Özsoy Misafirhanesinin Çatı Oluklarının Kenarlarına Sac Montajı Yapılması ve Kütüphane Hizmet Binasına Taşınan ÖSYM Bürosuna Çay Ocağı Kurulması Kapsamında Bakım Onarım İşlerinin Yapılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	259.320,00	Üniversitemiz Şakir Özsoy Misafirhanesi A-4,5,6,7,8 Numaralı Dairelerinin Eskiyen Mutfak Dolabı Tezgah Arası Seramik Kaplamasının Yapılması, Bozulan Laminant Yüzeyler ile Zemin Kaplamasının Yapılması, Stronpiyerlerinin ve Duvarların Boyanması ile Mutfak Dolabı Mermerit Tezgah Yapılması İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	256.328,40	Üniversitemiz Çiftlik Bağlantı Yollarında Araç Giriş Çıkışıdan Dolayı Deforme Olan Yerlerin Yeniden Yapılması, Veterinerlik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bağlantı Yolu Toprak Olduğundan Dolayı Kilit Parke Taşı Döşenmesi İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	256.200,00	Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ameliyathane Hazırlık Bölümü Su Alan Kısımlarının Alçı-Boya Yapılması, Alçı Odası Su Deposu Yalıtımı, Sıvası ve Betonunun Yapılması, UPS Odası Kapı Çevresi Tamiratının ve Bakım Onarımlarının Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	253.999,80	Üniversitemiz SKS Hizmet Binası İçerisinde Oluşturulan Teknoloji Atölyesinde İç Mekan Tadilatları Kapsamında Yapılan Bölme Duvarlara ve Mevcut Duvarlara Saten Alçı Uygulaması Yapılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	252.000,00	Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin Bina Dışına Taşınan Havalandırma ve Medikal Gaz Sistemlerinin Korunması Amacıyla Sistemlerin Etrafına Sandviç Panelden Yapı Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	248.112,00	Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde Bulunan Sosyal Bilimler MYO'nun İstiklal Yerleşkesi İİBF İçerisine Taşınmasından Dolayı Sınıf Olarak Kullanılacak Alanlar ile 2. ve 3. Katta Boyaları Deforme Olan Ofislerin Boyanması İşlerinin Yapımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	240.000,00	Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Ameliyathane Girişinin Sterilizasyonunun Sağlanması Amacıyla Fotoselli Kayar Kapıların Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	230.280,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Gölet Kafe Kazan Dairesi Tesisatlarının Yapımında Kullanılmak Malzeme Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	222.240,00	Üniversitemiz Bucak Zeliha TOLUNAY MYO, Gölhisar MYO, Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Hizmet Binalarının Güvenlik Kameralarının Güvenlik Odasından İzlenebilmesi, Telefon ve İnternet Bağlantılarının Yapılabilmesi için Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	216.024,00	Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO Hizmet Binasında Sınıf Yetersizliğinden Dolayı Top Dikim Atölyesinde Bulunan Odaların Sınıfa Çevrilmesi Kapsamında Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	198.999,96	Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Bodrum Katında Depo Olarak Kullanılması Planlanan Alanın Alüminyum Doğramalar ile Kapatılarak Depoya Dönüştürülmesi Kapsamında Bakım Onarım İşlerinin Yapılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	198.000,79	Üniversitemiz SKS Hizmet Binası İçerisinde Oluşturulan Teknoloji Atölyesinde İç Mekan Tadilatları Kapsamında Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	197.999,56	İstiklal Yerleşkesinde Mevcut İİBF İçerisine Yapılacak BİST-LAB için Bakım, Onarım ve Yapım İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	197.998,80	Üniversitemiz SKS Hizmet Binası İçerisinde Oluşturulan Teknoloji Atölyesinde İç Mekan Tadilatları Kapsamında Yapılan Bölme Duvarların Boyanması İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	187.563,60	Üniversitemiz Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Spor Kompleksi Hizmet Binalarının Muhtelif Bakım Onarımları ile Elektronik Hurdaların Olumsuz Hava Şartlarından Etkilenmemesi için Bakım Onarım İşlerinin Yapılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	180.000,00	Üniversitemizin; Rektörlük Binası B Blok Çatısında Mevcut, Tıkalı Olan Yağmur Suyu Gider Hattının PVC Boru İle Kompozit Kaplama Üzerine Alınarak Yeni Yağmur Suyu Hattı Çekilmesi, İki Erkek Öğrenci Yurdu Arasındaki Alana Çölleşmeyle Mücadele Genel Müdürlüğü Tarafından Dikilen İbrelili Yapraklı Ağaçlar için Damlama Sulama Sistemi Yapılması, Yeşilova İsmail Akın Turizm MYO Kazan Dairesinden Otel, Mutfak ve Tuvaletlere Giden Galveniz Borulu Sıcak Su Ana Hattının Kullanılamaz Hale Gelmesinden Dolayı PPRC Kompozit Boru ile Yenilenmesi İşlerinin Yaptırılması.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	168.744,00	Üniversitemizin Ana İçme Suyu Hattında Oluşan Patlakların Tamirinde, Peyzaj Alanlarının Sulama Sistemlerinde Oluşan Arızaların Tamirinde, Hizmet Binalarının İnşaat ve Sıhhi Tesisat Bakım Onarım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	168.000,00	Üniversitemiz Stadyumu Spor Salonu Çevresinde Bulunan Çukurlarda Biriken Suyun Tahliyesi için 4 Adet, Debisi 3.015 Mah, Basınçlı 4.0 10 MSS, TS 12599 Standartlarına Uygun Dalgıç Tip Drenaj Pompasının Temin Edilmesi ve Montajının Yapılması, Mevcut Ekipmanların Yetersiz Olması Nedeniyle Spor Alanlarının Güvenli ve Kesintisiz Kullanımının Sağlanabilmesi İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	166.800,06	Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesinde Mevcut Kapalı Spor Kompleksi Çatısında Bulunan Dilatasyon Derzi Üzerindeki Yatay Sac Oluklarında Meydana Gelen Deformeler Sebebiyle Bina İçerisine Su Girdiğinden ayrıca Yağmur İnş Borularının İçerisine Dolan Toprak Zamanla Sertleşip Temizlenemez Duruma Geldiğinden Düşey Olukların Değiştirilmesi ve Yatay Olukların Yalıtımının Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	150.000,60	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Veterinerlik Fakültesinin Konferans Salonu Asma Tavanının Yeniden Yapılması için Elektrik Malzemeleri Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	95.752,80	Üniversitemiz Bucak Zeliha TOLUNAY MYO, Gölhisar MYO, Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO Hizmet Binalarının Güvenlik Kameralarının Güvenlik Odasından İzlenebilmesi, Telefon ve İnternet Bağlantılarının Yapılabilmesi için Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	84.000,00	Üniversitemizin Hizmet Binalarının İnşaat ve Tesisat Bakım Onarım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	81.576,00	Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Giriş Yoluna Kilit Parke Taşı Döşenmesi için Zemin Hazırlığının Uygun Şekilde Tamamlanması Gerektiğinden Kilit Parke Döşeme İşlemine Geçilmeden Önce Yol Güzergahında Gerekli Tesviye Çalışmalarının Yapılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	77.100,00	Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Kazan Dairesine Siren ve Alarm Cihazlarının Gaz ve Elektrik Kesme Otomasyon Sisteminin Kurulumunun Yapılması, Bina İçerisine Yangın Çıkış Kapısı Alınıp Yerine Montajının Yapılması İşlerinin Yaptırılması.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	62.623,20	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Ana Terfi Merkezinde Yeni Alınan Hidroforların Kurulumu Kapsamında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	48.000,00	Teknokent Bünyesinde Yapımı Planlanan Ek Hizmet Binası için Uygulama Projelerinin Hazırlanabilmesi Amacıyla Gerekli Olan Zemin Etüdü Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	48.000,00	Üniversitemiz Rektörlük Binası C Bloğunda Mevcut Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamera Odasına Ekran Montajı için Duvar Örülmesi İşlerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	48.000,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Gölet Kafenin Kazan Dairesi Kurulumu Kapsamında Montaj İşçiliklerinin Yaptırılması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	43.318,80	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Gölet Kafe Kazan Dairesi Tesisatlarının Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	22.000,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Gölet Kafede Bulunan Mevcut 100 kw lık Doğalgaz Kazanının Baca Bağlantısını Yapılabilmesi için Malzeme Alımı.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	15.120,00	Üniversitemiz Sanat Tasarım Fakültesi İkinci Katında Depo Olarak Kullanılan 21 Metrekarelik Odanın, İdari Ofise Çevrilmesi Kapsamında Zeminin Laminant Parke ile Kaplanması.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	313.050,00	Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi Gölet Kafenin Kanalizasyon Bağlantısı İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Büro Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	170.390,00	20 Adet Makam Koltuğu, 126 Adet Toplantı Masası Koltuğu Alımı.
Büro Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.114.850,00	159 Adet Mobilya Alımı.
Büro Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	31.468,80	4 Adet Bej Stüdyo Koltuğu Alımı.
Büro Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.374.340,00	172 Adet Mobilya Alımı.
Büro Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.118.407,25	42 Adet Devlet Malzeme Ofisinden Mobilya Alımı.
Büro Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	356.360,41	3 Adet İtmeli Yer Temizleme Makinesi, 5 Adet Kağıt İmha Makinesi Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Büro Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.165,21	1 Adet İmha Makinesi Alımı.
Okul Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.928.482,63	1 Adet İtmeli Yer Temizleme Makinesi, 4 Adet Masaüstü Bilgisayar, 10 Adet Renkli Yazıcı, 10 Adet Fotokopi Makinesi, 20 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	229.900,00	16 Adet Mobilya Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	33.000,00	1 Adet Cam Kapaklı Şişe Soğutucu Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	44.000,00	4 Adet Kanepe Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	92.400,00	5 Adet Toplantı Koltuğu Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	20.020,00	13 Adet Projeksiyon Perdesi Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	116.050,00	50 Adet Tekli Sıra Takımı Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	291.368,00	28 Adet Üçlü Bekleme Koltuğu Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	76.000,00	2 Adet Cam Kapaklı Soğutucu Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	291.368,00	28 Adet Üçlü Bekleme Koltuğu Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	284.625,00	75 Adet Makam Koltuğu Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	152.200,00	7 Adet Mobilya ve Malzemesi Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	275.000,00	20 Adet Üçlü Bekleme Koltuğu Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	31.680,00	4 Adet Manuel Makarna Kesme Makinası Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	200.200,00	20 Adet Mobilya Alımı.
Büro Makinaları Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	550.434,60	30 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı.
Büro Makinaları Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.560.261,24	33 Adet Bilgisayar, 2 Adet İş İstasyonu ve 2 Adet Monitör Alımı.
Büro Makinaları Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.629.531,26	103 Adet Bilgisayar, 20 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı.
Büro Makinaları Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	587.725,64	2 Adet Yer Temizleme, 5 Adet Lazer Yazıcı, 4 Adet Tarayıcı Alımı.
Büro Makinaları Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.157.481,90	102 Adet Tümleşik Bilgisayar, 10 Adet Taşınabilir Bilgisayar, 5 Adet Lazer Yazıcı Alımı.
Büro Makinaları Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	167.287,97	20 Adet Monitör, 1 Masaüstü Bilgisayar Alımı.
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	613.520,28	30 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4.290,00	1 Adet Şofben, 1 Adet Ocak Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	40.000,00	1 Adet Su Arıtma Cihazı Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	270.000,00	75 Adet Mono Lazer Yazıcı Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	14.580,00	2 Adet Çay Makinesi, 1 Adet Türk Kahve Makinesi, 1 Adet Çay Semaveri Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	120.000,00	4 Adet Mikroskop ve 1 Adet USB Kamera Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	18.000,00	1 Adet Bulaşık Makinesi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	295.560,00	5 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	132.135,60	7 Adet Laboratuvar Malzemesi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	34.980,00	1 Adet Piyano, 1 Adet Mikrofon Alımı
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	107.245,20	3 Adet Laboratuvar Malzemesi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	97.238,40	2 Adet WR Gözlük, 2 Adet Mikroskop Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	92.450,00	1 Adet Led Işık, 1 Adet Fotoğraf Makinesi, 1 Adet Aksiyon Kamera Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.629,94	1 Adet Monitör Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.344,00	3 Adet Lisanssız Telsiz, 1 Adet Telsiz Telefon Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	142.920,00	3 Adet Projeksiyon Cihazı, 1 Adet Monitör Malzeme Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	82.030,80	1 Adet Bilgisayar Kasası Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	54.960,00	1 Adet Elektronik Perküsyon ve Standı Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	90.999,95	7 Kalem 10 Adet Malzeme Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.184.400,00	2 Kısım Güvenlik Kamerası Yazılımı, Kayıt Cihazı ve Bileşenleri Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	32.450,00	1 Adet Karbonmonoksit Ölçüm Cihazı, Ağızlık ve D Valf Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	19.000,80	2 Adet Elektrik Süpürgesi ve Torbası Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	283.500,00	15 Adet Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	7.933.800,00	16 Kalem 159 Adet Dış Mekan Totemli Led Ekran, Dış Mekan Led Totem ve Led Monitör Entegre Duyuru Sistemi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	8.160,00	1 Adet Merdiven Hırdavat Malzemesi, 1 Adet Şarızlı Matkap-Hırdavat Malzemesi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	180.240,00	1 Adet Bilgisayar Kasası Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	40.800,00	1 Adet Süpürge Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	64.680,00	1 Adet Tablet ve Sarf Malzemesi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	10.400,00	1 Adet Tablet Tele Promter Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	43.200,00	1 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	312.000,00	5 Adet Optik Okuyucu Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	11.000,00	1 Adet Karbonmonoksit Ölçüm Cihazı ve Ekipmanı Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	69.600,00	1 Adet Monitör ve 50 Adet HDMI Kablo Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	139.824,00	4 Adet Monitör Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	154.848,00	1 Adet Video Kamera ve Ekipmanı Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	275.040,00	2 Adet Bilgisayar, 2 Adet Monitör ve 1 Adet Tablet Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	99.060,00	1 Adet Monitör Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	98.705,00	6 Adet Tansiyon Aleti, 4 Adet Medikal Malzeme Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	315.600,00	1 Adet NVR Nursing Sanal Gözlük Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	153.900,00	1 Adet Yıkama Cihazı Alımı.
Kara Taşıtı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	265.000,07	1 Adet Elektrikli Yük Taşıma Aracı Alımı.
Kara Taşıtı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	265.000,07	1 Adet Elektrikli Yük Taşıma Aracı Alımı.
Kara Taşıtı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.874.191,76	1 Adet T-2 Araç Alımı.
Kara Taşıtı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.336.115,00	1 Adet T-2 Araç Alımı.
Bilgisayar Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	85.361,26	2 Adet Masaüstü Bilgisayar Alımı.
Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	112.241,96	1 Adet A3 Renkli Fotokopi Makinesi Alımı.
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	5.250.000,00	1 Adet Güvenlik Kamerası Yazılımı, Kayıt Cihazı ve Bileşenleri Alımı.
Yazılım İdame, Bakım ve Destek Giderleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	29.000,00	1 Adet Uzaktan Bağlantı Yazılımı Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	205.848,00	13 Kalem 32 Adet Mal ve Malzeme Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	14.163,60	Yemekhanelerinin Giriş Çıkış Kontrollerinde Kullanılmak Üzere Mal Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	171.780,00	6 Kalem 9 Adet Mal ve Malzeme Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	12.600,00	1 Kalem 1 Adet Mal ve Malzeme Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	115.800,00	Üniversitemiz Giriş-Çıkış ve Birim Otopark Giriş-Çıkışlarını İyileştirmek Amacıyla Mal ve Malzeme Alımı.
Ağ Altyapısı Cihazları Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	32.700,00	50 Adet 120 GB SSD Alımı.
Ağ Altyapısı Cihazları Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	9.396,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Kullanılmak Üzere Mal Alımı.
Bilgisayar Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	131.190,00	1 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı.
Bilgisayar Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	109.124,80	1 Adet Bilgisayar Kasası, 1 Adet İş İstasyonu Alımı.
Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	69.460,68	1 Adet Bilgisayar Ekranı Alımı.
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	79.200,00	50 Adet ChatGPT ve 1 Adet OPENAI API Lisans Alımı.
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	167.520,00	14 Adet Adobe Creative Cloud ve 1 Adet Acrobat CC Lisans Alımı.
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.343.754,00	515 Adet Microsoft Kampüs Lisansı, 515 Adet Office Lisansı, 5 Adet Visual Studio Lisansı ve 5 Adet Server Lisansı Alımı.
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	170.784,00	15 Adet ChatGPT ve 14 Adet Adobe Creative Cloud, 1 Adet Acrobat CC Lisansı Alımı.

6- YAYIN ALIM

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2025H03-259029
PROJE ADI	YAYIN ALIM
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	BASIN YAYIN ALIM-ELEKTRONİK YAYIN ALIM
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2025 – 2025
PROJE TUTARI	4.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2025 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2025 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Strateji ve Bütçe Bşk.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2025'DE BİTEN 2025H03-259029 YAYIN ALIM	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	100,00

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2025 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	132.000,00	Üniversitemiz Kurum Arşivinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Evrak İmha Makinesi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	156.000,00	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde Kullanılan Selfcheck Cihazına Ödünç- İade Kontrol Ünitesi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	100.800,00	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde Kullanılan Tarayıcı Cihazına 1 Adet Motor Ünitesi Alımı.
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	204.920,00	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde Kullanıcının Hizmetine Sunulmak Üzere 403 Adet Basılı Kitap Alımı.
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	574.497,00	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde Kullanıcının Hizmetine Sunulmak Amacıyla 2286 Adet Türkçe Yabancı Kitap Alımı.
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	171.900,00	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde Kullanılmak Üzere 2025 Yılı (Ayeum) Veri Tabanı Abonelik Bedeli.
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	11.718,09	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde Kullanılmak Üzere 2025-2030 Yılları Arası Handle Abonelik Bedeli.
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	337.569,28	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde Kullanılmak Üzere Ebook Central Academic Complete 2025 (Proquest) Veri Tabanı Alımı.
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	830.311,74	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde Kullanıcının Hizmetine Sunulmak Amacıyla Turkacademy 2025 Yılı Veri Tabanı Alımı.
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	312.000,00	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanemizde Hizmete Sunulan Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı 2025 Yılı Veri Tabanı Alımı.
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	3.400,08	Prof. Dr. İlhan VARANK Kütüphanesine Sebilürreşad 24 Adet Dergi Alımı.
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.164.883,81	Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde Hizmete Sunulan ELSEVIER Scival Core Module Veri Tabanı Alımı.

7- MUHTELİF İŞLER

SEKTÖRÜ	SAĞLIK
PROJE NO	2025I00-239435
PROJE ADI	MUHTELİF İŞLER
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	BÜYÜK ONARIM, MAKİNE TEÇHİZAT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2025 – 2025
PROJE TUTARI	28.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2025 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2025 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Strateji ve Bütçe Bşk.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2025'DE BİTEN 2025I00-239435 MUHTELİF İŞLER	10.000.000	0	10.000.000	0	18.000.000	0	0	0	28.000.000	27.999.999	1	99,99

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2025 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4.185.081,60	MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Lokal Ameliyathane, Preklinik ve Alçı Odası Havalandırma Sistemi Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	150.000,00	Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde Bulunan Asansörlerin Zorunlu Sağlık Müdürlüğü Kontrolleri Sonucu Tespit Edilen Eksikliklerin ve Arızaların Giderilmesi için Malzeme Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.543.600,00	Diş Hekimliği Fakültesi Mekanik ve Elektrik Mal Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	29.138,40	Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Bünyesinde Bulunan Klinik ve Ortak Kullanım Alanlarında Mevcut Zeminlerin Yıpranmış Olması ve Hijyen Şartlarını Yeterince Sağlamaması Nedeniyle PVC Zemin Kaplaması Yapımı.
Donanım Bakım ve Destek Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	12.180,00	Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Bünyesinde Bulunan Jeneratörlere Ait Transfer Panosunda Yer Alan Arızalı Gerilim Rölesi (GKR) ile Zaman Rölesinin (MCB-7) Teknik Arızası Nedeniyle Malzeme Alımı.
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	199.999,20	Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ameliyathane Giriş Odalarının Tavanlarının Sökülüp Yerine Alçıpan ile Asma Tavan Yapılması ve Bodrum Katında Mevcut Alçı Odası İçerisine Su Deposu Yaptırılması.
Büro Mefruşatı Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	256.850,00	6 Çekmeceli Dolap, 7 Adet Kompakt Tezgah, 4 Adet Keson Alımı.
Büro Mefruşatı Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	304.236,31	30 Adet Çelik Raf, 1 Adet Toplantı Masası, 8 Adet Refakatçi Koltuğu, 2 Adet Koltuk Alımı.
Büro Mefruşatı Alımları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	69.499,98	5 Adet Buzdolabı Alımı.
Büro Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	30.000,00	Kağıt İmha Makinası Alımı.
İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	30.250,00	50 Adet Duvar Askısı Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
İşyeri Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	461.895,12	70 Adet Çelik Raf Alımı.
Hastane Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	136.584,66	8 Adet Hasta Önü Yemek Masası, 3 Adet Çamaşır Toplama Arabası, 1 Adet Aşı Saklama Kabı Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	291.555,00	20 Kalem Mobilya Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	230.400,00	6 Adet Hareketli Paravan Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	656.160,00	15 Adet Fantom Öğrenci Çalışma Üniti, 4 Adet 3 Kişilik Öğrenci Laboratuvar Çalışma Masası Alımı.
Diğer Mefruşat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	34.211,90	1 Adet Çamaşır Yıkama Makinesi Alımı.
Büro Makinaları Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	626.210,94	Bilgisayar ve Projeksiyon Cihazı Alımı.
Tıbbi Cihaz Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.644.500,00	1 Kalem Malzeme (Konik Röntgen) Alımı.
Tıbbi Cihaz Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	94.924,79	2 Adet Hasta Isıtma Sistemi Cihazı Alımı.
Tıbbi Cihaz Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4.954.608,00	15 Adet Fantom Öğrenci Çalışma Üniti, 4 Adet 3 Kişilik Öğrenci Laboratuvar Çalışma Masası Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	97.490,06	1 Adet Monitör Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	31.800,00	1 Adet Baskül Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	199.200,00	1 Adet Konferans Modülü ve 10 Adet Dect Tipi Telefon Çağrı Cihaz Alımı.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	314.400,00	Diş Hekimliği Fakültesi 3. ve 4. Kat 26 Adet Sabit ve 11 Adet Hareketli Paravan Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	319.004,40	Diş Hekimliği Fakültesine 13 Adet Televizyon Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	314.400,00	Diş Hekimliği Fakültesi 1. ve 2. Kat 26 Adet Sabit ve 11 Adet Hareketli Paravan Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	7.870.500,00	1 Adet Diş Hekimliği Fakültesi için Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Alımı.
Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	264.000,00	2 Adet Ultrasonik Yıkama Cihazı Alımı.
Mamul Mal Alımları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	647.318,82	5 Adet Kiosk Alımı.

8 –İHTİSASLAŞMA PROJESİ

SEKTÖRÜ	DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
PROJE NO	2017K12-41003
PROJE ADI	İHTİSASLAŞMA PROJESİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	BAK.ON., BAS.YAYIN.ALIMI, BİL. VE İLT.TEKN., ELEKTR. YAY. AL., ET. PROJE, MÜŞAVİRLİK, MAKİNE TEÇHİZAT, TEK. ARAŞ.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2017 – 2027
PROJE TUTARI	181.025.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2025 YILINA KADAR YAPILAN ÖDEME	2025 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu Kalan Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen Strateji ve Bütç. Bşk.	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2025'DEN SONRAYA KALAN 2017K12-41003 İHTİSASLAŞMA	181.025.000-	74.610.000	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	100.00

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2025 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2025 YILI HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
Hayvancılık İhtisaslaşma Projesi Giderleri	Özel Kalem-Rektörlük	30.000.000,00	İhtisaslaşma Projesi Giderlerinde Kullanılmak Üzere Özel Hesaba Aktarılan Tutar.

4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı,
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı.

5-2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2025 Yılı Fiyatlarıyla(Bin TL)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2025 YILI PROGRAM ÖDENEK			2025 YILI REVİZE ÖDENEK			2025 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞTİRME		
				Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
		Dış	Toplam												
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Hab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	6		995.184	-	263.277	263.277	-	340.000	340.000	-	354.400	354.400	-	354.373	354.373
Sağlık	1	-	28.000	-	-	-	-	10.000	10.000	-	28.000	28.000	-	28.000	28.000
D.Kamu Hizm.	1	-	181.025	-	74.610	74.610	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000
İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	8	-	1.204.209	-	337.887	337.887	-	380.000	380.000	-	412.400	412.400	-	412.373	412.373

6- 2025 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Kuruluş Adı: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ																	
Sektör Adı: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2024 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	476	2020H03-150587	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2025	Burdur	0	206.064	150.800	0	66.000	66.000	+	6.000	0	66.000	66.000
	476	2008H03-938	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2027	Burdur	0	675.720	112.477	0	175.000	175.000	-	30.000	0	174.975	174.975
	476	2025H05-261172	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2026	Burdur	0	18.000	0	0	18.000	18.000	+	18.000	0	18.000	18.000
	476	2025H03-259031	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2025	Burdur	0	90.400	0	0	90.400	90.400	+	20.400	0	90.398	90.398
	476	2025H03-259027	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2025	Burdur	0	1.000	0	0	1.000	1.000	-	0	0	1.000	1.000
	476	2025H03-259029	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2025	Burdur	0	4.000	0	0	4.000	4.000	-	0	0	4.000	4.000
TOPLAM							0	995.184	263.277	0	354.400	354.400	+	14.400	0	354.373	354.373

Sektör Adı: SAĞLIK																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2024 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	476	2025I00-239435	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2025	Burdur		28.000	0	0	28.000	28.000	+	18.000	0	28.000	28.000
TOPLAM							0	28.000	0	0	28.000	28.000	+	18.000	0	28.000	28.000

Sektör Adı: DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA																	
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2024 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	476	2017K12-41003	İhtisaslaşma (Hayvancılık)	ÖZEL BÜTÇE	2027	Burdur		181.025	74.610	0	30.000	30.000	-	0	0	30.000	30.000
TOPLAM							0	181.025	74.610	0	30.000	30.000	-	0	0	30.000	30.000

MAKÜ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15030 BURDUR
+90 248 213 1066